



**COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA**

Provincia di Trento

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
GESTIONE DEL PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 181 di data 30.10.2023

OGGETTO: Lavori di collegamento acque bianche al torrente Noce nell'ambito dell'opera relativa a "Ristrutturazione della p.ed. 533/1 C.C. Dimaro per realizzazione nuova caserma Vigili del Fuoco". Approvazione contabilità finale dei lavori e relativo certificato di regolare esecuzione.
Codice C.U.P.: D27B18000120007 - C.I.G.: Z383B826CD

OGGETTO: Lavori di collegamento acque bianche al torrente Noce nell'ambito dell'opera relativa a "Ristrutturazione della p.ed. 533/1 C.C. Dimaro per realizzazione nuova caserma Vigili del Fuoco". Approvazione contabilità finale dei lavori e relativo certificato di regolare esecuzione. Codice C.U.P.: D27B18000120007 - C.I.G.: Z383B826CD

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Premesso che:

L'Amministrazione del Comune di Dimaro Folgarida, al fine di poter meglio espletare ed attivare le procedure di pronto soccorso ed emergenza nei vari interventi le attività svolte dai Vigili del Fuoco Volontari, ha inserito nei propri programmi l'opera attinente a **"Lavori di realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida"**.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 109 dd. 22/05/2018 si è provveduto ad affidare al dott. ing. Roberto Bezzi l'incarico professionale di progettazione preliminare dell'opera.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 174 dd. 27/09/2018 si è provveduto ad affidare al dott. ing. Italo Zambotti l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura contabilità e regolare esecuzione - lavori di realizzazione dell'opera denominata "Ristrutturazione della p.ed. 533/1 C.C. Dimaro per la realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco".

Con deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 17/03/2020, a parziale rettifica della precedente, si è provveduto ad affidare l'incarico professionale di direzione lavori, misura contabilità e regolare esecuzione all'ing. Luciano Bezzi, in associazione temporanea - ATI - con arch. Stanchina e Vantellini, e ing. Roberto Bezzi.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 17/03/2020 si è provveduto ad affidare al dott. ing. Alessandro Zanella, l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dell'opera.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15/06/2020 si è provveduto ad affidare al dott. arch. Franco Pretti, l'incarico professionale di collaudo statico delle opere in cemento armato.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 146 dd. 17/08/2022 si è provveduto ad affidare al dott. ing. Sergio Maini, l'incarico professionale di collaudatore tecnico amministrativo dell'opera.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 224 dd. 30/11/2022 si è provveduto ad affidare al geom. Omar Martini, l'incarico professionale per la redazione del tipo di frazionamento e dell'accatastamento del fabbricato.

Con determinazione del Segretario Comunale n. 167/2019 si è provveduto ad approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto inerente i lavori di realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida nel totale di Euro 1.435.000,00.=, ripartiti nel seguente modo:

Importo di progetto	Euro	999'981,66.-
Somme a disposizione	Euro	435'081,34.-
TOTALE GENERALE	Euro	1'435'000,00.-

A seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 88218, avvenuta in data 11/02/2020 per l'appalto delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria la ditta Impresa Crimaldi Srl, con sede in via di Luc, 10 - 38010 Lover di Campodenno (Tn) C.F. e P.I. 01686570225 con un'offerta al ribasso pari al 7,972% sull'importo a base d'asta di Euro 979.985,44.= per un importo netto di Euro 901.861,00.=, a cui aggiungere Euro 19.996,22.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di contratto di Euro 921.857,22.-.

In data 16/04/2020 con n. di REP 94 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto - estremi di registrazione Serie: 1T numero 8064 dd. 16/04/2020.

In data 22/06/2020 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 190 dd. 22/12/2020 si è provveduto ad approvare in linea tecnica ed economica, la perizia suppletiva di variante n. 1 al progetto inerente i lavori di realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida nel totale di Euro 1.547.862,84.-.

Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 187 dd 30 novembre 2021 è stata approvata in linea tecnica ed economica, la perizia suppletiva di variante n. 2 del progetto relativo ai lavori realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida, redatta dal R.T.P. titolare del servizio di direzione lavori e contabilità che comporta una spesa complessiva di Euro 1.799.322,16.-

Con Determinazione del Responsabile del Servizio edilizia pubblica e patrimonio n. 71 dd. 15.05.2023, è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia di variante n. 3 del progetto relativo ai lavori realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida, redatta dal R.T.P. titolare del servizio di direzione lavori e contabilità che comporta una spesa complessiva di Euro 1.794.746,97.-, il tutto come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE		IMPORTO
A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	Totale lavori al netto degli oneri di sicurezza	1.337.910,43
A.2	Ribasso contrattuale 7,972%	- 106.658,22
A.3	Importo oneri di sicurezza	45.436,17
A.4	Compensazione prezzi 2022	30.284,58
A.5	Totale lavori a base d'asta	1.306.972,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti	0,00
B.2	Ascensore a 3 fermate	0,00
B.3	Gruppo elettrogeno 20 kVA	13.500,00
B.4	Impianto fotovoltaico	26.716,00
B.5	Apparecchi illuminanti	0.00
B.6	Lavori in diretta amministrazione (collegamento acq. Bianche torr. Noce)	39.917,75
B.7	Spese tecniche	
	1. Progettazione	43.150,65
	2. Direzione lavori	32.445,33
	3. Perizia di variante n. 1	15.479,41
	4. Perizia di variante n. 2	13.822,64
	5. Direzione lavori varianti	8.120,20
	6. Frazionamento e accatastamento	2.995,00
	7. Sicurezza cantiere	22.573,79
	8. Collaudo statico	3.965,33
	9. Collaudo amministrativo	9.684,39
B.8	I.V.A. ed oneri previdenziali	
	1 - Oneri previdenziali su spese tecniche 5%	149,75
	2 - Oneri previdenziali su spese tecniche 4%	5.969,67
	2 - I.V.A. 22 % su spese tecniche	34.838,36
	3 - I.V.A. 10 % su lavori	141.135,36
	4 - I.V.A. 22% su forniture	8.847,52
B.9	Oneri Covid 19	43.735,50
B.10	Compensazione prezzi 2021	20.727,37
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	487.774,01
RIEPILOGO GENERALE		
A	Importo complessivo lavori a base d'asta	1.306.972,96
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	487.774,01
A+B	TOTALE GENERALE	1.794.746,97

Nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione sono stati previsti netti €. 39.917,75.- atti alla realizzazione di lavori di collegamento delle acque bianche al torrente Noce;

Con Determinazione del Responsabile del Servizio edilizia pubblica e patrimonio n. 95 dd. 22.06.2023, è stata adottata la determina a contrarre per la realizzazione delle opere sopra citate;

A seguito di svolgimento della gara telematica identificata con il n. 118524 i lavori sono stati affidati mediante semplice scambio di corrispondenza (vedi nota prot. n. 6455 del 17/07/2023) alla ditta MOCHEN S.r.l. con sede in Via Tonale n. 130 – 38025 Dimaro Folgarida (TN), CF e P.IVA N. 01625710221, per un importo netto di contratto pari ad €. 39.292,24.- risultanti dall'applicazione del ribasso offerto nella misura del 1,567% sull'importo posto a base di trattativa pari ad €. 39.917,75.-.

Tutto ciò premesso e considerato:

Dato atto che i lavori risultano essere stati regolarmente eseguiti ed ultimati nei termini patti e condizioni tutti stabiliti avendo avuto inizio in data 04 agosto 2023 ed ultimati il 13 settembre 2023, secondo quanto riportato negli atti redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Arch. Fabrizio Vantellini.

Visti ora gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori Dott. Arch. Fabrizio Vantellini in data 4 settembre 2023 e qui assunti agli atti sub. Prot. n. 8249 del 08/09/2023, dai quali risulta:

I lavori risultano essere stati ultimati nel rispetto del termine contrattuale previsto per il 13.09.2022 ed hanno avuto nel tempo il seguente andamento:

> tempo utile per l'esecuzione dei lavori	giorni	40
> consegna dei lavori avvenuta	data	04.08.2023
> scadenza contrattuale	data	13.09.2023
> ultimazione dei lavori	data	31.08.2023

Non sono avvenuti danni di forza maggiore;

Non risulta essere stata concessa alcuna anticipazione;

Non sono stati redatti stati di avanzamento dei lavori;

I lavori risultano essere stati regolarmente eseguiti e svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori;

Per l'opera in oggetto non risulta essere stato richiesto alcun subappalto o subaffidamento di lavorazioni;

Gli atti di contabilità finale sono stati regolarmente sottoscritti da parte del legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori in segno di accettazione e senza alcuna riserva;

Gli importi di contabilità finale risultano i seguenti:

Importo netto lavori come da contabilità finale	€.	30 815,77
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	0,00
Ribasso d'asta del -1,567 % su	€.	- 482,88
Importo netto lavori eseguiti	€.	30 332,89
Somme liquidate	€.	0,00
Credito netto residuo impresa	€.	30 332,89
Totale netto lavori contabilizzati da liquidare come da contabilità finale	€.	30 332,89

Rilevato pertanto dagli atti di contabilità finale dei lavori a firma dell'Arch. Fabrizio Vantellini che risultano essere stati spesi complessivamente €. 33.366,18.- con un risparmio di €. 10.543,35.- rispetto alla somma impegnata di progetto pari ad €. 43.909,53.-, il tutto come meglio dettagliatamente riportato nella seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA					
A.	LAVORI	Di perizia	Di contratto	Di contabilità	Differenza
a.1	Importo lavorazioni	39.917,75	39.917,75	30.815,77	- 9.101,98
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	0,00	0,00	0,00	0,00
a.3	Ribasso d'asta 1,5670% su a.1	0,00	- 625,51	- 482,88	- 142,63
Totale lavori		39.917,75	39.292,24	30.332,89	- 8.959,35
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Di perizia	Di contratto	Di contabilità	Differenza
b.1	IVA 10% su lavori	3.991,78	3.929,22	3.033,29	- 895,93
b.2	Economie di aggiudicazione ed IVA	0,00	688,07	0,00	- 688,07
Totale somme a disposizione		3.991,78	4.617,29	3.033,29	- 1.584,00
TOTALE GENERALE		43.909,53	43.909,53	33.366,18	- 10.543,35

Visto il certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Fabrizio Vantellini in data 18 settembre 2023 che certifica la regolare esecuzione dei lavori nell'importo di complessivi netti €. 30.332,89.-.

Rilevato pertanto dagli atti tutti sopra citati ed in particolare dal certificato di regolare esecuzione si evidenzia un credito netto da liquidare alla ditta esecutrice dei lavori di complessivi netti €. 30.332,89.-.

Dato atto che non necessita provvedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 ed art. 218 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in quanto le opere sono state interamente eseguite su proprietà pubblica, così come regolarmente dichiarato dal direttore dei lavori.

Vista e richiamata la fattura n. 396/E di data 18.10.2023 della Impresa MOCHEN S.r.l. con sede in Via Tonale n. 130 - 38025 DIMARO FOLGARIDA (TN), C.F. e P.IVA N. 01625710221, emessa a saldo dei lavori eseguiti nell'importo di netti €. 30.332,89.- più IVA 10% pari ad €. 3.033,29.- e quinti per un totale di lordi €. 33.366,18.-.

Verificato ancora che, per quanto depositato agli atti di questa Amministrazione, l'Impresa esecutrice dei lavori non risulta aver ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi e che non esistono atti impeditivi di alcun genere.

Accertata la regolarità contributiva attraverso la procedura telematica on line Dell'Impresa MOCHEN S.r.l. come da DURC INPS_37321501 del 28.08.2023 e verificato l'esito positivo dell'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 (protocollo attestazione n. 202305957TN00/3 del 10/10/2023).

Vista e richiamata la nota prot. n. S506/2023/3.5-2023-F2573 qui assunta agli atti sub. prot. n. M366-04/10/2023-0009018/A, con la quale L'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato per la ditta MOCHEN S.R.L. l'esito regolare della verifica della correttezza nelle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici in attuazione dell'art. 33 della Legge provinciale 9 maggio 2016, n. 2.

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso provvedere alla approvazione della contabilità finale dei lavori con contestuale liquidazione del credito spettante alla ditta esecutrice dei lavori.

Dato atto che l'opera in oggetto risulta già interamente finanziata con apposito impegno di spesa al cap. n. 3225 - P.D.C.F. U.2.02.01.09.999 del corrente bilancio di previsione.

Evidenziato che all'opera in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- CUP: D27B18000120007
- CIG: Z383B826CD8

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali.

Dato atto che la presente determina:

- va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- va inserita nel registro delle determinazioni del Comune di Dimaro Folgarida.

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- la L.P. 19.07.1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 1040/Leg. e s.m. ed int..
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg. e s.m.i.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.lgs. 36/2023, (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 gennaio 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- la Legge 29 luglio 2021 , n. 108 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 dd 04.04.2023 con la quale si è proceduto all’Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, relativi allegatie della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 63 dd. 26/04/2023 con la quale è stato approvato “l’atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi”;
- il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida.

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di approvazione della contabilità finale relativa all’opera inerente a ***“Lavori di collegamento acque bianche al torrente Noce nell’ambito dell’opera relativa a “Ristrutturazione della p.ed. 533/1 C.C. Dimaro per realizzazione nuova caserma Vigili del Fuoco”*** redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Fabrizio Vantellini e così costituiti:
 1. Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Patrimonio n. 85 del 22.06.2023
 2. Certificato di pagamento n. 1
 3. Libretto delle misure n. 1
 4. Registro di contabilità SAL finale
 5. Sommario del registro di contabilità
 6. Stato finale dei lavori
 7. Disegni di contabilità finale + documentazione fotografica
 8. Relazione allo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori
 9. Lettera commerciale di affidamento prot. n. 6455/A del 17.07.2023
 10. Copia DURC impresa Mochen S.r.l.
 11. Attestazione di congruità CNCE
 12. Comunicazione esito regolare della verifica della correttezza retributiva
- 2) Di approvare, per quanto dettagliatamente esposto in premessa, gli atti concernenti la contabilità finale dell’opera di cui al precedente punto, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Fabrizio Vantellini, tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentate della Impresa appaltatrice senza alcuna riserva, da

cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'importo di complessivi lordi €. 33.366,18.-, il tutto come meglio riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				
A.	LAVORI	Di contratto	Di contabilità	Differenza
a.1	Importo lavorazioni	39.917,75	30.815,77	- 9.101,98
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	0,00	0,00	0,00
a.3	Ribasso d'asta 1,5670% su a.1	- 625,51	- 482,88	- 142,63
Totale lavori		39.292,24	30.332,89	- 8.959,35
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Di contratto	Di contabilità	Differenza
b.1	IVA 10% su lavori	3.929,22	3.033,29	- 895,93
b.2	Economie di aggiudicazione ed IVA	688,07	0,00	- 688,07
Totale somme a disposizione		4.617,29	3.033,29	- 1.584,00
TOTALE GENERALE		43.909,53	33.366,18	- 10.543,35

- 3) Di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione redatto in data 18.10.2023 a firma del Direttore dei Lavori Arch. Fabrizio Vantellini, qui assunto agli atti sub. prot. n. 8249/A dd. 08.09.2023, che certifica la regolare esecuzione dei lavori nell'importo di complessivi netti €. 30.332,89.-, più IVA 10% pari ad €. 3.033,29.- e quindi per un totale di €. 33.366,18.-.
- 4) Di approvare ancora il seguente quadro economico della spesa complessivamente sostenuta che espone un risparmio di €. 10.543,35.- dovuti alla differenza fra la spesa autorizzata di progetto in €. 43.909,53.- e quella effettivamente sostenuta pari ad €. 33.366,18.-:

PROSPETTO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA			
A.	LAVORI	€.	30.332,89
a.1	Per esecuzione lavori	€.	30.332,89
a.2	Totale lavori da contabilità finale netti	€.	30.332,89
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	€.	3.033,29
b.1	IVA 10% su lavori	€.	3.033,29
TOTALE GENERALE		€.	33.366,18

- 5) Di liquidare le seguenti spettanze:
 - Ditta MOCHEN S.R.L., C.F. e P.IVA N. 01625710221 – Fattura a saldo dei lavori eseguiti N. 396/E di data 18.10.2023, nell'importo di netti €. 30.332,89.- a cui va aggiunta l'IVA al 10% pari ad €. 3.033,29.- e quindi per complessivi lordi €. 33.366,18.-.
- 6) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto per un totale pari ad €. 33.366,18.- trova già la propria imputazione al capitolo n. 3225 – P.D.C.F. U.2.02.01.09.999 del corrente bilancio di previsione, nell'ambito delle somme a disposizione dell'opera, evidenziando peraltro una economia di spesa, rispetto a quanto autorizzato quantificata in €. 10.543,35.-.
- 7) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e per presa visione e riscontro in quanto il provvedimento, pur non comportando oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, ha comunque rilevanza di natura contabile.
- 8) Di dare atto che la presente determina:
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

– va inserita nel registro delle determinazioni del Comune di Dimaro Folgarida.

- 9) Di inviare, per opportuna conoscenza, copia del presente atto alla ditta esecutrice dei lavori ed al direttore dei lavori.

Avverso il presente atto sono ammessi:

a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

-il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

-non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio
p.ind Giuseppe Manini

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di Previsione 2023_ 2025

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida , approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2023 e 2024 e 2025

Impegno registrato al cap. 3225

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2.

Il Responsabile del Servizio
Michela Dalla Torre

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **31.10.2023** al giorno **10.11.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elisabetta Brighenti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
