



COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 144 di data 01.09.2023

OGGETTO: Lavori di asfaltatura strade comunali 2022 - CUP: D77H22002740004 - CIG 9440823D96 -
Approvazione contabilità finale.

Oggetto: Lavori di asfaltatura strade comunali 2022 - CUP: D77H22002740004 - CIG 9440823D96 - Approvazione contabilità finale.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 188 dd. 05.10.2022 si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dell'opera "asfaltatura strade comunali 2022" nel totale di € 287.859,44.= suddivisi secondo quanto segue:

Lavori a base d'asta	€ 211.350,54.=
Somme a disposizione	€ 76.508,90.=
TOTALE GENERALE	€ 287.859,44.=

a seguito dell'espletamento di procedura telematica, identificata a sistema con il n. 112974, avvenuta in data 05.12.2022 per l'aggiudicazione delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria l'A.T.I formata tra la ditta Mazzotti Romualdo Spa con sede in loc. Ridever, 5 - 38079 Borgo Lares (Tn) p.iva 00120590229, in qualità di mandataria-capogruppo al 60% e la ditta Beton asfalti Srl, con sede in zona industriale n. 1 - 38020 Cis (Tn) - mandante al 40% - con un'offerta al ribasso pari al 5,555% sull'importo a base d'asta di € 208.626,06.= per un importo netto di € 197.036,88.=, a cui aggiungere € 2.724,48.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di € 199.761,36.=;

con nota n. prot. 4605 dd. 22.05.2023 le ditte aggiudicatrici formulavano richiesta di variazione di quota dell'A.T.I., più in dettaglio:

- Mazzotti Romualdo Spa 90%;
- Beton asfalti Srl 10%;

con nota n. prot. 4684 dd. 23.05.2023 il segretario comunale autorizzava le nuove percentuali di costituzione dell'A.T.I.;

con determinazione del Servizio tecnico comunale n. 187 dd. 29.12.2022 e successivamente con contratto rep. n. 158 dd. 09.06.2023 i lavori anzidetti sono stati affidati alle ditte in A.T.I. Mazzotti Romualdo Spa e Beton Asfalti Srl, alle condizioni esplicitate in sede di gara;

in data 12.06.2023 sono iniziati i lavori come da processo verbale di consegna di pari data;

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data 07.08.2023 dal direttore dei lavori geom. Alessio Pretti del servizio Tecnico comunale dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di € 186.683,65.= oneri per la sicurezza compresi;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 07.08.2023 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a € 186.683,65.= oneri per la sicurezza compresi;

considerato che per la progettazione, direzione lavori, contabilità e quantificazione oneri sicurezza è prevista la corresponsione, ai sensi dell' art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005, al servizio Tecnico comunale di € 4.227,01.=, oneri riflessi inclusi;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in € 232.206,06.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

QUADRO SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
A.	LAVORI ESEGUITI	
1	Totale lavori, oneri sicurezza e ribasso offerto inclusi	186 683,65 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE SOSTENUTE	
1	Oneri fiscali 22% dei lavori	41 070,40 €
2	Spese tecniche (Prog. D.L. Cont.)	4.227,01 €
3	Contributo Anac stazione appaltante	225,00 €
TOTALE GENERALE A+B		232.206,06 €

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa e ad approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 dd 04.04.2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, relativi allegati e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 dd 26.04.2023 relativa all'approvazione dell'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi;

dato atto che il presente atto verrà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro, Folgarida approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 d. 31.01.2018;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di asfaltatura strade comunali 2022 redatta dal Direttore Lavori geom. Alessio Pretti in data 07.08.2023;
2. di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 07.08.2023, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti a € 186.683,65.= oneri per la sicurezza compresi;
 - alle imprese raggruppate in A.T.I. non sono stati corrisposti acconti, pertanto spetta alle stesse il credito netto pari ad € 186.683,65.=;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'Impresa ha firmato (in modalità digitale) il registro di contabilità in data, senza apporre riserve;
 - l'Impresa ha firmato (in modalità digitale) il conto finale in data, senza apporre riserve;
 - l'Impresa ha sottoscritto (in modalità digitale) il certificato di regolare esecuzione in data, senza apporre riserve;
3. di dare atto che:
 - in data 12.06.2023 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori e che in data 19.07.2023 gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
 - sono stati acquisiti i D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line):
ditta Beton Asfalti Srl, protocollo INAIL_39295363;
ditta Mazzotti Romualdo Spa, protocollo INPS_36378527;
 - non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
 - i lavori si sono svolti interamente su aree pubbliche e non è stato reputato necessario procedere con l'avviso ai creditori;
4. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento, che si quantifica in € 232.206,06.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

QUADRO SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA		
A.	LAVORI ESEGUITI	
1	Totale lavori, oneri sicurezza e ribasso offerto inclusi	186 683,65 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE SOSTENUTE	
1	Oneri fiscali 22% dei lavori	41 070,40 €
2	Spese tecniche (Prog. D.L. Cont.)	4.227,01 €
3	Contributo Anac stazione appaltante	225,00 €
TOTALE GENERALE A+B		232.206,06 €

5. di liquidare a titolo di saldo finale all'A.T.I formata tra la ditta mandataria-capogruppo Mazzotti Romualdo Spa di Borgo Lares (Tn) e la ditta Beton asfalti Srl di Cis (Tn) l'importo di € 186.683,65.= oltre iva per un totale di € 227.754,05.=, suddivisi nel seguente modo:
 - Mazzotti Romualdo Spa, per € 168.015,28.= oltre iva, per un importo complessivo di € 204.978,64.= iva inclusa, come da fattura n. 411 dd. 08.08.2023;
 - Beton asfalti Srl, per € 18.668,37.= oltre iva, per un importo complessivo di € 22.775,41.= iva inclusa, come da fattura n. 2/338 d.d. 09.08.2023;
6. di trasferire l'indennità per lo svolgimento di attività tecniche interne all'amministrazione, prevista nelle somme a disposizione della perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale, nell'importo complessivo di € 4.227,01 a favore del Comune di Dimaro Folgarida con accertamento e contestuale introito all'apposito capitolo di entrata E/630 P.D.C.F. E.3.05.99.99.999 ;
7. di dare atto che la spesa di cui ai precedenti punti 5 e 6 per un totale pari ad € 231.981,06.= trova già la propria imputazione al cap. 3702 PDCF: U.2 02.01.09.012, che presenta adeguata disponibilità;
8. di impegnare e di liquidare l'importo di € 4.227,01.=, oneri riflessi inclusi, a titolo di saldo finale, per l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e quantificazione oneri sicurezza, ai sensi dell'art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005, a favore del servizio Tecnico comunale, più precisamente al geom. Alessio Pretti, imputandolo al cap. 332 P.D.C.F. U.1.01.01.01.004;
9. evidenziando peraltro un'economia di spesa di € 55.653,38 rispetto a quanto inizialmente impegnato;
10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
p.ind Giuseppe Manini

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di Previsione 2023__2025

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018 esecutiva a termini di legge

Esercizio Finanziario 2023

Impegno registrato al cap. 3702 € 4.227,01.=

Accertamento registrato al cap. 630 € 4.227,01.=

Impegno registrato al cap. 332 € 4.227,01.=

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

Il Funzionario Incaricato
Michela DallaTorre

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **04.09.2023** al giorno **14.09.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elisabetta Brighenti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida_____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato

dott.ssa Elisabetta Brighenti