



*COMUNE DI*  
*DIMARO FOLGARIDA*  
*Provincia di Trento*

*Servizio tecnico*

*DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE*

*N. 21 di data 20.01.2023*

OGGETTO: Lavori di sistemazione del cimitero di Monclassico 3° lotto.- Approvazione contabilità finale.

OGGETTO: Lavori di sistemazione del cimitero di Monclassico 3° lotto.- Approvazione contabilità finale.

### IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazioni della Giunta comunale n. 97 dd. 04/05/2017, n. 110 dd. 07/06/2017 e n. 159 dd. 21/08/2018 si provvedeva ad affidare al geom. Lorenzo Carmeci l'incarico di redazione della progettazione con esecuzione (D.L. contabilità e sicurezza) relativo ai lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico e sistemazione del cimitero comunale di Monclassico su pp. ff. 502/4, 502/5, 1554, 509/1, 509/2 e p. ed. 88 in C.C. Monclassico;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dd. 31/08/2018 si provvedeva ad approvare in linea tecnica il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 191.499,99.= da eseguire in tre lotti;

con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 15.06.2021 si provvedeva ad approvare a tutti gli effetti il progetto inerente i "Lavori di realizzazione Parcheggio pubblico Monclassico 3° lotto", impegnando a tale scopo una spesa complessiva di € 90.000,00.= ripartita nel seguente modo:

Importo lavorazioni	€	55.253,35.=
Somme a disposizione	€	34.746,65.=
TOTALE GENERALE	€	90.000,00.=

con il medesimo provvedimento si deliberava di addivenire alla scelta del contraente mediante il sistema del cottimo, di cui all'art. 52 della L.P. 26/1993, avvalendosi del sistema di negoziazione telematico, messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento, denominato "Mercurio";

a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 104837 avvenuta in data 13.12.2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto, è risultata aggiudicataria la ditta Arredo Porfidi Srl, con sede in via Roma, 128 - 38041 Albiano (TN) p.iva 02201910227, con un ribasso percentuale pari al 6,247% sull'importo a base d'asta di Euro 51.938,03.= oltre a Euro 1.757,18.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di Euro 50.450,64.= il tutto oltre iva nella misura di legge;

con determinazione del Servizio tecnico n. 190 del 30.12.2021 e successivamente con contratto rep. n. 143 dd. 23.02.2022 i lavori anzidetti sono stati affidati all'impresa Arredo Porfidi Srl;

in data 24/05/2022 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori;

con determinazione del Servizio tecnico comunale n. 137 dd. 29.09.2022 si provvedeva ad approvare la variante progettuale n. 1 nel totale di € 90.000,00.= con una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da € 50.450,64.= (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 51.470,30.= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 1.019,66.= ripartito come segue:

Lavori a base d'asta	Euro 51.470,30.=
Somme a disposizione	Euro 38. 529,70.=
TOTALE GENERALE	Euro 90.000,00.=

presa visione degli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori geom. Lorenzo Carmeci in data 31.10.2022 dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di € 51.423,10.= oneri per la sicurezza compresi;

dato atto che non è stato pubblicato l'avviso ai creditori, in quanto le opere hanno interessato esclusivamente proprietà pubbliche;

visto il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INAIL n. 35683240;

presa visione dell'esito regolare relativamente alla verifica della correttezza retributiva da parte dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della PAT in data 19.12.2022 prot. PAT S506/2022/3.5-2022-F3851;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 31.12.2022 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a Euro 51.423,10.=, oneri per la messa in sicurezza del cantiere compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata;

rilevato che alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti acconti per un ammontare complessivo di € 27.000,00.=, risulta quindi un credito a favore di quest'ultima pari a € 24.423,10.=;

vista la fattura n. 41 dd. 09.11.2022 emessa, a titolo di saldo, dalla ditta Arredo Porfidi srl ammontante a complessivi € 24.423,10.=;

rilevato che al tecnico incaricato geom. Lorenzo Carmeci l'importo spettante per le prestazioni tecniche da lui commissionate ammonta a complessivi € 9.607,50.= iva ed oneri riflessi inclusi e che sono stati corrisposti acconti per un ammontare di € 5.124,00.=; resta da liquidare il saldo pari a € 4.483,50.=

vista la fattura n. 2 dd. 02.01.2023 emessa, a titolo di saldo, dal geom. Lorenzo Carmeci dello Studio Associato Spazioe Ambiente, ammontante a complessivi € 4.483,50.=;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in € 72.343,68.= Iva ed oneri riflessi compresi, secondo gli importi di seguito esposti:

A. LAVORI ESEGUITI		
	Importo lavori, oneri sicurezza e ribasso offerto inclusi	€ 51.423,10
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 51.423,10</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE SOSTENUTE		
	Oneri fiscali 22% dei lavori e rinegoziazione prezzi	€ 11.313,08
	Spese tecniche (Prog. D.L. Cont. ) iva ed oneri riflessi inclusi	€ 9.607,50
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 20.920,58</b>
TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 72.343,68

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

### DETERMINA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di "sistemazione del cimitero di Monclassico 3° lotto", redatta dal geom. Lorenzo Carmeci in qualità di direttore lavori, in data 31.10.2022;
- di approvare contestualmente, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 31.10.2022, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
  - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 54.423,10.=;
  - all'Impresa Arredo Porfidi srl sono stati corrisposti acconti di complessivi netti € 27.000,00.=:
    - certificato di pagamento n. 1 di data 27.06.2022 dell'importo netto di € 27.000,00;
  - residua il credito netto dell'impresa pari ad Euro 24.423,10.=;
  - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- l'Impresa ha firmato il registro di contabilità in data 31.10.2022, senza apporre riserve;
  - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 31.10.2022, senza apporre riserve;
  - l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 31.10.2022, senza apporre riserve;
3. di dare atto che:
- in data 24.05.2022 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori e che in data 21.10.2022, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali pari a 60 giorni, ai quali vanno aggiunti ulteriori 10 giorni quale proroga stabilita nell'atto di sottomissione della I variante;
  - è stato acquisito, relativamente alla ditta appaltatrice, il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INAIL n. 35683240;
  - è stato acquisito l'esito regolare relativamente alla verifica della correttezza retributiva da parte dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della PAT in data 19.12.2022 prot. PAT S506/2022/3.5-2022-F3851;
  - è stato acquisito, relativamente al progettista, il certificato di regolarità retributiva emesso dalla competente Cassa Geometri in data 20.01.2023;
  - non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
  - non è stato pubblicato l'avviso ai creditori, in quanto le opere hanno interessato esclusivamente proprietà pubbliche;
  - di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si quantifica in Euro € 72.343,68.= Iva ed oneri riflessi compresi, secondo gli importi di seguito esposti:

<b>C. LAVORI ESEGUITI</b>		
	Importo lavori, oneri sicurezza e ribasso offerto inclusi	€ 51.423,10
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 51.423,10</b>
<b>D. SOMME A DISPOSIZIONE SOSTENUTE</b>		
	Oneri fiscali 22% dei lavori e rinegoziazione prezzi	€ 11.313,08
	Spese tecniche (Prog. D.L. Cont. ) iva ed oneri riflessi inclusi	€ 9.607,50
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 20.920,58</b>
<b>TOTALE GENERALE A.+ B.</b>		
		<b>€ 72.343,68</b>

4. di liquidare a titolo di saldo finale all'impresa Arredo Porfidi srl l'importo di € 24.423,10.= oltre iva per complessivi € 29.796,18.= iva inclusa;
5. di liquidare a titolo di saldo finale allo Studio Associato Spazio e Ambiente del quale risulta componente il tecnico incaricato della progettazione e servizi connessi geom. Lorenzo Carmeci l'importo di € 3.675,00.= oltre iva per complessivi € 4.483,50.= iva inclusa, giusto fattura n. 2 del 02.01.2023;
6. di evidenziare un'economia di spesa di € 17.656,32\*\* rispetto a quanto inizialmente impegnato;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile  
p.ind. Gino Sandri

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

*Bilancio di previsione 2022\_\_2024*

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 d. 31.01.2018, esecutiva a termini di legge.

*Esercizio Provvisorio 2023*

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

Il Funzionario Responsabile  
Rag. Cinzia Dell'Eva

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **30.01.2023** al giorno **09.02.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato

\_\_\_\_\_