



**COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA**

Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 148 di data 12.10.2022

OGGETTO: Modifica del profilo dell'alveo del torrente Meledrio con consolidamento delle spalle e degli argini esistenti in prossimità del ponte per l'abitato di Carciato nel C.C. di Dimaro Lotto 1 Approvazione contabilità finale (CUP: D75J20000050003 CIG: 8972213863).

Oggetto: Modifica del profilo dell'alveo del torrente Meledrio con consolidamento delle spalle e degli argini esistenti in prossimità del ponte per l'abitato di Carciato nel C.C. di Dimaro Lotto 1 Approvazione contabilità finale (CUP: D75J20000050003 CIG: 8972213863).

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 166 dd. 07/10/2021 si provvedeva ad affidare all'Ing. Thomas Amplatz della società d'ingegneria Larsech Engineering Srl con sede in San Giovanni di Fassa via Strada de Pilat 14 - 38033 di Cavalese P.IVA 01964840225, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità delle opere di "modifica del profilo dell'alveo del torrente Meledrio";

con deliberazione della Giunta comunale n. 179 dd. 08/11/2021 si provvedeva ad approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto di "Modifica del profilo dell'alveo del torrente Meledrio con consolidamento delle spalle e degli argini esistenti in prossimità del ponte per l'abitato di Carciato nel C.C. di Dimaro" nel totale di Euro 999.600,00.= suddiviso in due lotti come segue:

Lotto 1 - SPOSTAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE

Importo Lavori Euro 40.705,90.=

Somme a disposizione Euro 29.240,10.=

Totale Euro 70.000,00.=

Lotto 2 - MODIFICA LIVELLETTA MELEDRIO E SPOSTAMENTO CENTONIA

Importo Lavori Euro 608.272,99.=

Somme a disposizione Euro 321.327,01.=

Totale Euro 929.600,00.=

con il medesimo provvedimento si deliberava di suddividere l'appalto in due lotti creando il lotto n. 1 relativo alle opere di spostamento dell'acquedotto comunale propedeutico all'esecuzione del lotto n. 2, inoltre si deliberava di procedere con l'appalto del lotto 1 mediante il sistema del cottimo di cui all'art. 52 della L.P. 26/1993, avvalendosi del sistema di negoziazione telematico, messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento, denominato "Mercurio";

a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 104303 avvenuta in data 09/12/2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto, è risultata aggiudicataria la ditta Pedernana Tullio Srl, con sede in via dell'Agol fraz. Tozzaga - 38022 Caldes (TN) p.iva 0228990224 con un'offerta a ribasso pari al 11,384% sull'importo a base d'asta di Euro 31.330,43.= oltre a Euro 9.375,47.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di Euro 37.139,24.= il tutto oltre iva nella misura di legge;

con deliberazione della Giunta comunale n. 214 dd. 30/12/2021 si provvedeva ad affidare al professionista geom Omar Martini con studio in Via Nazionale Croviana c.f. MRTMRO76E22C794D l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di realizzazione dell'opera in oggetto;

in data 30/12/2021 si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori come da processo verbale di consegna di pari data;

con determinazione n. 70/UTC dd. 30/05/2022 si provvedeva ad approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 di data 18/05/2022;

presa ora visione degli atti di contabilità finale redatti in data 12/07/2022 dal direttore dei lavori ing. Thomas Amplatz dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di Euro 29.182,91= oneri per la sicurezza compresi;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 12/07/2022 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a Euro 29.182,91= oneri per la sicurezza compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 44.060,11= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

A - OPERE A MISURA				
	ESECUTIVO	APPALTO	CONTABILITA'	
		importo ribassato	importo non ribassato	importo ribassato
A1a - IMPORTO LAVORI DA CME OG6 (ACQUEDOTTI)	31 330,43 euro	27 763,77 euro	27 621,91 euro	24 477,43 euro
A1 - TOTALE	31 330,43 euro	27 763,77 euro	27 621,91 euro	24 477,43 euro
A2 - ONERI SICUREZZA	9 375,47 euro	9 375,47 euro	4 705,48 euro	4 705,48 euro
A - IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (A1+A2)	40 705,90 euro	37 139,24 euro	32 327,39 euro	29 182,91 euro
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B0 - RIBASSO D'ASTA	0,00 euro	11,384% 3 566,66 euro		0,00 euro
B1 - TOT LAVORI ESCLUSI DALL APPALTO	600,00 euro	600,00 euro		0,00 euro
B2 - IMPREVISTI (10% DI A+B0)	4 070,59 euro	4 070,59 euro		0,00 euro
B3 - SPESE TECNICHE COMPLESSIVE	10 000,00 euro	10 000,00 euro		
B3a - SPESE TECNICHE GEOLOGO				818,02 euro
B3b - SPESE TECNICHE CSP/CSE				1 026,65 euro
B3c - SPESE TECNICHE ESECUTIVO/DL				4 826,51 euro
B4 - SPESE DI COLLAUDO	500,00 euro	500,00 euro		0,00 euro
B5 - ONERI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (2% su B3a,5% su B3b, 4% su B3 e B3c)	420,00 euro	420,00 euro		260,75 euro
B6 - ONERI FISCALI (IVA 22% DI B1+B3+B4+B5)	2 534,40 euro	2 534,40 euro		1 525,03 euro
B7 - ONERI FISCALI (IVA 22% DI A+B0+B2)	9 850,83 euro	9 850,83 euro		6 420,24 euro
B8 - ARROTONDAMENTO	818,28 euro	818,28 euro		0,00 euro
C - IDENTITA' DI ESPROPRIO/ACQUISIZIONE TERRENI/SERVITU SOTTOSERVIZI	500,00 euro	500,00 euro		0,00 euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	29 294,10 euro	32 860,75 euro		14 877,20 euro
TOTALE QUADRO ECONOMICO	70 000,00 euro	70 000,00 euro		44 060,11 euro

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa e ad approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di Modifica del profilo dell'alveo del torrente Meledrio con consolidamento delle spalle e degli argini esistenti in prossimità del ponte per l'abitato di Carciato nel C.C. di Dimaro Lotto 1, redatta dal direttore dei lavori ing. Thomas Amplatz in data 12/07/2022;
- di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione e la relazione di contabilità finale di data 12/07/2022, emessi dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 29.182,91= oneri per la sicurezza compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata;
 - all'Impresa non sono stati corrisposti acconti;
 - residua il credito netto dell'impresa pari ad Euro 29.182,91.=;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 12/07/2022, senza apporre riserve;
 - l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 12/07/2022, senza apporre riserve;
- di dare atto che:

- in data 30/12/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori e che in data 15/06/2022, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
- è stato acquisito il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INAIL_33828681;
- non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
- di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 44.060,11.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

A - OPERE A MISURA				
	ESECUTIVO	APPALTO	CONTABILITA'	
		importo ribassato	importo non ribassato	importo ribassato
A1a - IMPORTO LAVORI DA CME OG6 (ACQUEDOTTI)	31 330,43 euro	27 763,77 euro	27 621,91 euro	24 477,43 euro
A1 - TOTALE	31 330,43 euro	27 763,77 euro	27 621,91 euro	24 477,43 euro
A2 - ONERI SICUREZZA	9 375,47 euro	9 375,47 euro	4 705,48 euro	4 705,48 euro
A - IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (A1+A2)	40 705,90 euro	37 139,24 euro	32 327,39 euro	29 182,91 euro
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B0 - RIBASSO D'ASTA	0,00 euro	11,384% 3 566,66 euro		0,00 euro
B1 - TOT LAVORI ESCLUSI DALL APPALTO	600,00 euro	600,00 euro		0,00 euro
B2 - IMPREVISTI (10% DI A+B0)	4 070,59 euro	4 070,59 euro		0,00 euro
B3 - SPESE TECNICHE COMPLESSIVE	10 000,00 euro	10 000,00 euro		
B3a - SPESE TECNICHE GEOLOGO				818,02 euro
B3b - SPESE TECNICHE CSP/CSE				1 026,65 euro
B3c - SPESE TECNICHE ESECUTIVO/DL				4 826,51 euro
B4 - SPESE DI COLLAUDO	500,00 euro	500,00 euro		0,00 euro
B5 - ONERI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (2% su B3a,5% su B3b, 4% su B3 e B3c)	420,00 euro	420,00 euro		260,75 euro
B6 - ONERI FISCALI (IVA 22% DI B1+B3+B4+B5)	2 534,40 euro	2 534,40 euro		1 525,03 euro
B7 - ONERI FISCALI (IVA 22% DI A+B0+B2)	9 850,83 euro	9 850,83 euro		6 420,24 euro
B8 - ARROTONDAMENTO	818,28 euro	818,28 euro		0,00 euro
C - IDENNTITA' DI ESPROPRIO/ACQUISIZIONE TERRENI/SERVITU SOTTOSERVIZI	500,00 euro	500,00 euro		0,00 euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	29 294,10 euro	32 860,75 euro		14 877,20 euro
TOTALE QUADRO ECONOMICO	70 000,00 euro	70 000,00 euro		44 060,11 euro

- di dare atto che la realizzazione delle opere ha comportato una minore spesa, rispetto a quanto approvato, di Euro 25.939,89.;
- di liquidare a titolo di saldo finale alla Pederghana Tullio Srl, con sede in via dell'Agol fraz. Tozzaga - 38022 Caldes (TN) p.iva 0228990224 l'importo di Euro 29.182,91= oltre iva per complessivi Euro 35.603,15.= come da fattura n. 10 dd. 15/07/2022;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di previsione 2022_2024

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 d. 28.03.2001, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2022

Impegno registrato al cap.3841

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° giugno 2005, n. 3/L;

Il Funzionario Incaricato
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **17.10.2022** al giorno **27.10.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li _____ Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
