



**COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA**

Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 136 di data 26.09.2022

OGGETTO: Lavori di Rifacimento ex novo degli impianti di illuminazione pubblica di un tratto di strada denominata Monti Alti e di un tratto di strada del Roccolo a Folgarida Alta - anno 2021 - Approvazione contabilità finale (CUP: 88768700DD - CIG. D79J21009220005)

Oggetto: Lavori di Rifacimento ex novo degli impianti di illuminazione pubblica di un tratto di strada denominata Monti Alti e di un tratto di strada del Roccolo a Folgarida Alta - anno 2021 - Approvazione contabilità finale. (CUP: 88768700DD - CIG. D79J21009220005)

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 135 dd. 17/08/2021 si provvedeva ad approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto di *"Efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di un tratto di strada dei Monti Alti e di un tratto di Strada del Roccolo nell'abitato di Folgarida"* nel totale di Euro 114.509,18=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 89.579,27=
Somme a disposizione	Euro 976,07=
TOTALE GENERALE	Euro 114.509,18=

a seguito dell'espletamento della procedura telematica, eseguita sul portale MePA e identificata a sistema con il n. 102406, avvenuta in data 06/09/2021 per l'aggiudicazione delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria la ditta Pallaver Andrea, con sede in via Umida, 2 - 38022 Caldes (TN) C.F. PLLNDR75S27C794P p.iva: 01524650221 con un'offerta al ribasso pari al 15,15% sull'importo a base d'asta di Euro 88.603,20= oltre a Euro 976,07= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di Euro 76.155,89= il tutto oltre iva 22% pari quindi ad importo complessivo ivato di Euro 92.918,10=;

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data 28/04/2022 dal direttore dei lavori ing. Paolo Moreschini del servizio tecnico comunale dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di Euro 75.490,03= oneri per la sicurezza compresi ai quali aggiungere Euro 1.800,00= di lavori in economia per installare le prese per l'allacciamento delle luminaie natalizie;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 17/08/2022 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a Euro 75.490,03= oneri per la sicurezza compresi ai quali aggiungere Euro 1.800,00= di lavori in economia per installare le prese per l'allacciamento delle luminaie natalizie, somma che rientra nella spesa autorizzata;

considerato che per la progettazione, direzione lavori, quantificazione oneri sicurezza e contabilità è prevista, ai sensi dell' art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005, la corresponsione all'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell'ing. Paolo Moreschini di Euro 1.791,59=;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 100.080,57= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
A.	LAVORI A BASE D'ASTA		
			Contabilità finale
1	TOTALE LAVORI		€ 88 802,33
2	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 932,33
3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A.1 - A.2)		€ 87 870,00
4	Ribasso d'asta su A.3	15,150%	€ 13 312,31
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2		
6	IMPORTO DA CONTABILITA' FINALE		€ 75 490,03
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Oneri fiscali di A.6 - A.1	1,5%	€ -
2	Oneri fiscali di A.6 - A.1	22%	€ 16 607,81
3	Spese tecniche (Prog. D.L. Cont. Sicurezza)	2%	€ 1 791,59
4	Costi Covid indiretti (2% dei lavori al netto degli oneri di sicurezza)	2%	€ 1 491,15
5	Lavorazioni in economia (predisposizione prese per luci natalizie e sistemazione plinti)		€ 4 700,00
6	Economie di aggiudicazione		€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 24 590,54
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 100 080,57
	RISPARMIO FINALE DI PROGETTO		€ 14 428,61

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa e ad approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di rifacimento ex novo degli impianti di illuminazione pubblica di un tratto di strada denominata Monti Alti e di un tratto di strada del Roccolo a Folgarida Alta - anno 2021, redatta dal Direttore Lavori ing. Paolo Moreschini del servizio tecnico comunale in data 28/04/2022;
- di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione e la relazione di contabilità finale di data 17/08/2022, emessi dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 75.490,03= oneri per la sicurezza compresi ai quali aggiungere Euro 1.800,00.= di lavori in economia per installare le prese per l'allacciamento delle luminaie natalizie, somma che rientra nella spesa autorizzata;
 - all'Impresa è stato corrisposto n. 1 acconto di complessivi netti Euro 72.154,50//
 - certificato di pagamento n. 1 di data 24/02/2022 dell'importo netto di Euro 71.154,50.;
 - residua il credito netto dell'impresa pari ad Euro 3.335,53= oltre a Euro 1.800,00.= di lavori in economia ed euro 1.491,15 per oneri covid indiretti ai sensi del D.P.G.P. n. 1172 d.d. 09/07/2021;

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 28/04/2022, senza apporre riserve;
 - l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 17/08/2022, senza apporre riserve;
3. di dare atto che:
- in data 15/09/2021 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori e che in data 13/12/2021, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
 - è stato acquisito il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INPS_32444060;
 - non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
 - di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento, che si quantifica 100.080,57.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
A.	LAVORI A BASE D'ASTA		
			Contabilità finale
1	TOTALE LAVORI		€ 88 802,33
2	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 932,33
3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A.1 - A.2)		€ 87 870,00
4	Ribasso d'asta su A.3	15,150%	€ 13 312,31
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2		
6	IMPORTO DA CONTABILITA' FINALE		€ 75 490,03
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Oneri fiscali di A.6 - A.1	1,5%	€ -
2	Oneri fiscali di A.6 - A.1	22%	€ 16 607,81
3	Spese tecniche (Prog. D.L. Cont. Sicurezza)	2%	€ 1 791,59
4	Costi Covid indiretti (2% dei lavori al netto degli oneri di sicurezza)	2%	€ 1 491,15
5	Lavorazioni in economia (predisposizione prese per luci natalizie e sistemazione plinti)		€ 4 700,00
6	Economie di aggiudicazione		€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 24 590,54
	TOTALE GENERALE A.+ B.		€ 100 080,57
	RISPARMIO FINALE DI PROGETTO		-€ 14 428,61

4. di dare atto che la realizzazione delle opere ha comportato una minore spesa, rispetto a quanto approvato, di Euro 14.428,61.;
5. di liquidare a titolo di saldo finale alla ditta Pallaver Andrea, con sede in via Umida, 2 - 38022 Caldes (TN) C.F. PLLNDR75S27C794P p.iva: 01524650221 l'importo di Euro 3.335,53= oltre a Euro 1.800,00.= di lavori in economia ed euro 1.491,15 per oneri covid indiretti ai sensi del D.P.G.P. n. 1172 d.d. 09/07/2021 per un totale di euro 6.626,68 oltre iva di legge;
6. di liquidare, ai sensi dell' art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005 l'importo di Euro 1.791,59=, da corrispondere all'ing. Paolo Moreschini, dipendente presso il Servizio Tecnico Comunale;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di previsione 2022_2024

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 d. 28.03.2001, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2022

Impegno registrato al cap.3706

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° giugno 2005, n. 3/L;

Il Funzionario Incaricato
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **30.09.2022** al giorno **10.10.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li _____ Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
