



COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 11 di data 03.02.2022

OGGETTO: Lavori di asfaltatura strade comunali 2019 - CUP: D77H19001780004 - Approvazione contabilità finale.

Oggetto: Lavori di asfaltatura strade comunali 2019 - CUP: D77H19001780004 - Approvazione contabilità finale.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 191 dd. 02/10/2019 si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dell'opera "asfaltatura strade comunali 2019" nel totale di Euro 189.609,46.= suddivisi secondo quanto segue:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Lavori a base d'asta | Euro 151.421,07.= |
| Somme a disposizione | Euro 38.188,39.= |
| TOTALE GENERALE | Euro 189.609,46.= |

a seguito dell'espletamento di procedura telematica, identificata a sistema con il n. 85523, avvenuta in data 21/10/2019 per l'aggiudicazione delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria la ditta Impresa Mazzotti Romualdo Spa con sede in loc. Ridever, 5 - 38079 Borgo Lares (Tn) p.iva 00120590229 con un'offerta al ribasso pari al 15,670% sull'importo a base d'asta di Euro 149.694,09.= per un importo netto di Euro 126.237,03.=, a cui aggiungere Euro 1.726,98.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di Euro 127.964,01.=;

in data 26/05/2020 sono iniziati i lavori come da processo verbale di consegna di pari data;

con deliberazione della Giunta comunale n. 180 dd. 15/12/2020 si provvedeva ad approvare la variante n. 1 dell'opera "asfaltatura strade comunali 2019" nel totale di Euro 213.587,69.= suddivisi secondo quanto segue:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Lavori a base d'asta | Euro 171.738,60.= |
| Somme a disposizione | Euro 41.849,09.= |
| TOTALE GENERALE | Euro 213.587,69.= |

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data 28 gennaio 2022 dal direttore dei lavori geom. Alessio Pretti del servizio Tecnico comunale dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di Euro 170.845,76.= oneri per la sicurezza compresi;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 28 gennaio 2022 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a Euro 170.845,76.= oneri per la sicurezza compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata;

considerato che per la progettazione, direzione lavori, stesura varianti, contabilità e quantificazione oneri sicurezza è prevista la corresponsione, ai sensi dell' art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005, al servizio Tecnico comunale di Euro 4.066,55.=, oneri riflessi inclusi;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 212.498,40.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

| A. | LAVORI A BASE D'ASTA | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| | | PROGETTO | PERIZIA | CONTABILITA' |
| 1 | TOTALE LAVORI | € 151 421,07 | € 203 329,07 | € 202 591,91 |
| 2 | ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € 1 726,98 | € 1 726,98 | € 1 726,98 |
| 3 | IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A.1 - A.2) | € 149 694,09 | € 201 602,09 | € 200 864,93 |
| 4 | Ribasso d'asta - 15,67 % su A.3 | € 23 457,06 | € 31 591,05 | € 31 746,15 |
| 5 | IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2 | € 127 964,01 | € 171 738,02 | € 170 845,76 |
| B. | SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| | | 1% di A.1 | 0% di A.1 | |
| 1 | Imprevisti dei lavori a base d'asta | € 1 514,21 | € - | |
| 2 | Oneri fiscali 22% dei lavori + imprevisti | € 33 645,76 | € 37 782,36 | € 37 586,07 |
| 3 | Spese tecniche | € 3 028,42 | € 4 066,58 | € 4 066,58 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 38 188,39 | € 41 848,95 | € 41 652,65 |
| | | | | |
| | TOTALE GENERALE A.+ B. | € 189 609,46 | € 213 586,97 | € 212 498,40 |

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa e ad approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 dd 28.12.2021 con la quale si approvava l'autorizzazione all'esercizio provvisorio 2022;

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di asfaltatura strade comunali 2019 redatta dal Direttore Lavori geom. Alessio Pretti in data 28/01/2022;
- di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 28/01/2022, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti a Euro 170.845,76.= oneri per la sicurezza compresi;
 - all'Impresa sono stati corrisposti n. 2 acconti di complessivi netti Euro 154.200,00.=;
 - certificato di pagamento n. 1 dd. 31/07/2020 di Euro 100.000,00.=;
 - certificato di pagamento n. 2 dd. 16/12/2020 di Euro 54.200,00.=;
 - residua il credito netto dell'impresa pari ad Euro 16.645,76.=;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'Impresa ha firmato il registro di contabilità in data 28/01/2022, senza apporre riserve;
 - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 28/01/2022, senza apporre riserve;
 - l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 28/01/2022, senza apporre riserve;
- di dare atto che:
 - in data 26/05/2020 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori e che in data 09/07/2021, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
 - è stato acquisito il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INAIL_29606512;
 - non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
 - i lavori si sono svolti interamente su aree pubbliche e non è stato reputato necessario procedere con l'avviso ai creditori;
- di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento, che si quantifica in Euro 212.498,40.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

| A. | LAVORI A BASE D'ASTA | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| | | PROGETTO | PERIZIA | CONTABILITA' |
| 1 | TOTALE LAVORI | € 151 421,07 | € 203 329,07 | € 202 591,91 |
| 2 | ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € 1 726,98 | € 1 726,98 | € 1 726,98 |
| 3 | IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A.1 - A.2) | € 149 694,09 | € 201 602,09 | € 200 864,93 |
| 4 | Ribasso d'asta - 15,67 % su A.3 | € 23 457,06 | € 31 591,05 | € 31 746,15 |
| 5 | IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2 | € 127 964,01 | € 171 738,02 | € 170 845,76 |
| B. | SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| | | 1% di A.1 | 0% di A.1 | |
| 1 | Imprevisti dei lavori a base d'asta | € 1 514,21 | € - | |
| 2 | Oneri fiscali 22% dei lavori + imprevisti | € 33 645,76 | € 37 782,36 | € 37 586,07 |
| 3 | Spese tecniche | € 3 028,42 | € 4 066,58 | € 4 066,58 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 38 188,39 | € 41 848,95 | € 41 652,65 |
| | | | | |
| | TOTALE GENERALE A.+ B. | € 189 609,46 | € 213 586,97 | € 212 498,40 |

5. di liquidare a titolo di saldo finale all' Impresa Mazzotti Romualdo Spa con sede in loc. Ridever, 5 - 38079 Borgo Lares (Tn) p.iva 00120590229 l'importo di Euro 16.645,76.= oltre iva per un totale di Euro 20.307,83.=-;
6. di liquidare, a titolo di saldo finale, per l'incarico di progettazione, direzione lavori, stesura varianti, contabilità e quantificazione oneri sicurezza, ai sensi dell' art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005, al servizio Tecnico comunale l'importo di Euro 4.066,55.=, oneri riflessi inclusi;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di Previsione 2021_2023

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018 esecutiva a termini di legge

Esercizio Finanziario 2021

Impegno registrato al cap. 3702

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

Il Funzionario Incaricato
Bertolini Denis

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **23.02.2022** al giorno **05.03.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Bevilacqua Rino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
