



*COMUNE DI*

*DIMARO FOLGARIDA*

*Provincia di Trento*

*Servizio tecnico*

*DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE*

*N. 45 di data 11.03.2020*

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per danni causati da forti temporali a carico di un marciapiede comunale posto in fregio alla SS 239 - km 6/IV all'ingresso dell'abitato di Folgarida - Approvazione contabilità finale (C.U.P.: D27H18001060007 C.I.G.: 7617674F6F).

Oggetto: Lavori di somma urgenza per danni causati da forti temporali a carico di un marciapiede comunale posto in fregio alla SS 239 - km 6/IV all'ingresso dell'abitato di Folgarida - Approvazione contabilità finale (C.U.P.: D27H18001060007 C.I.G.: 7617674F6F).

## IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazioni della Giunta Comunale n. 172 dd. 29/08/2018 e n. 186 dd. 11/09/2018 si provvedeva a prendere atto del verbale di somma urgenza dd. 20/08/2018, redatto dal servizio tecnico comunale che constatava la necessità di intervenire in somma urgenza per il ripristino della transitabilità del marciapiede comunale e della strada statale S.S. 239 di Campiglio al Km 6/IV sovrastante strada privata di accesso ad alcuni esercizi alberghieri in piena funzione nonché di un nucleo familiare residente, danneggiata da colate detritiche a seguito di "forti temporali";

con le medesime deliberazioni si provvedeva ad approvare a tutti gli effetti la perizia di spesa (progetto) redatta dall'ing. Italo Zambotti per i lavori di somma urgenza di che trattasi, per una spesa complessiva di Euro 224.600,00.=, di cui Euro 149.927,50.= per lavori ed euro 74.672,50.= per somme a disposizione dell'amministrazione, affidando le lavorazioni alla ditta Edile A.G.R. S.n.c. con sede in loc. Ceresè, 61/F - 38020 Rabbi (Tn) - CF/p.iva 01645150226 con un'offerta al ribasso pari al 7,000% sul prezzo a base d'asta per un importo complessivo di Euro 140.067,13.=-;

con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 267 dd. 05/12/2018 veniva concesso al comune di Dimaro Folgarida un contributo di Euro 175.032,93.= pari al 90% della spesa ritenuta ammissibile di Euro 194.481,03.= per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

con propria precedente determinazione n. 19 dd. 12/02/2019 si provvedeva ad approvare la variante progettuale n. 1 nel totale di Euro 206.978,04.= ripartito come segue:

Lavori a base d'asta	Euro 155.473,45.=
Somme a disposizione	Euro 51.504,59.=
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 206.978,04.=</b>

presa visione degli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori dott. ing. Italo Zambotti in data 05/08/2019 dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di Euro 143.518,04.= oneri per la sicurezza compresi;

dato atto che è stato pubblicato, nel portale AlboTelematico.tn.it in data 17/12/2019, l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. ed ivi consultabile sino a tutto il 06/01/2020 e che durante il periodo di pubblicazione dell'atto non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni;

visto il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INPS n. 19158856;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 05/08/2019 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a Euro 137.903,36.=, oneri per la messa in sicurezza del cantiere compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata per lavori edili ed Euro 5.614,67.= per lavori di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 193.889,66.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

QUADRO ECONOMICO FINALE	
Lavori a base d'asta opere edili	Euro 138.536,37.=
Oneri sicurezza opere edili	Euro 9.064,57.=
a dedurre ribasso d'asta del 7,000%	Euro 9.697,55.=
<b>Totale opere edili e oneri sicurezza</b>	<b>Euro 137.903,36</b>

Lavori a base d'asta opere elettriche	Euro 7.701,27.=
Oneri sicurezza opere elettriche	Euro 138,30.=
a dedurre ribasso d'asta del 28,89%	Euro 2.224,90.=
<b>Totale opere elettriche e oneri sicurezza</b>	<b>Euro 5.614,67.=</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>Euro 143.518,04.=</b>
Spese Tecniche (progettazione direzione lavori contabilità e sicurezza)	Euro 14.815,30.=
C.n.p.g. 4% (spese tecniche)	Euro 592,61.=
Iva 22% su spese tecniche e C.n.p.g	Euro 3.389,74.=
Iva 22% su lavori e costi sicurezza	Euro 31.573,97.=
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro 50.371,62.=</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 193.889,66.=</b>

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consigliere n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

## DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di “somma urgenza per danni causati da forti temporali a carico di un marciapiede comunale posto in fregio alla SS 239 - km 6/IV all'ingresso dell'abitato di Folgarida”, redatta dal dott. ing. Italo Zambotti in qualità di direttore lavori, in data 05/08/2019;
2. di approvare contestualmente, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 05/08/2019, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
  - il conto finale dei lavori edili ammonta a netti Euro 137.903,36.=;
  - all'Impresa Edile A.G.R. S.n.c. sono stati corrisposti n. 2 acconti di complessivi netti Euro 132.200,00.=;
    - certificato di pagamento n. 1 di data 29/10/2018 dell'importo netto di Euro 76.100,00.=;
    - certificato di pagamento n. 2 di data 08/02/2019 dell'importo netto di Euro 56.100,00.=;
  - residua il credito netto dell'impresa pari ad Euro 5.703,36.=;
  - il conto finale delle opere elettriche ammonta a netti Euro 5.614,67.=;
  - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
  - l'Impresa ha firmato il registro di contabilità in data 05/08/2020, senza apporre riserve;
  - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 05/08/2020, senza apporre riserve;
  - l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 05/08/2020, senza apporre riserve;
3. di dare atto che:
  - in data 29/08/2018 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori e che in data 03/06/2019, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
  - è stato acquisito il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INPS n. 19158856;
  - non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
  - è stato pubblicato nel portale AlboTelematico.tn.it in data 17/12/2019 ed ivi consultabile sino a tutto il 06/01/2020, l'avviso di cui all'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. (avviso ai

creditori) e che durante il periodo di pubblicazione dell'atto non sono pervenute opposizioni od osservazioni;

- di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si quantifica in Euro 193.889,66.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

QUADRO ECONOMICO FINALE	
Lavori a base d'asta opere edili	Euro 138.536,37.=
Oneri sicurezza opere edili	Euro 9.064,57.=
a dedurre ribasso d'asta del 7,000%	Euro 9.697,55.=
<b>Totale opere edili e oneri sicurezza</b>	<b>Euro 137.903,36</b>
Lavori a base d'asta opere elettriche	Euro 7.701,27.=
Oneri sicurezza opere elettriche	Euro 138,30.=
a dedurre ribasso d'asta del 28,89%	Euro 2.224,90.=
<b>Totale opere elettriche e oneri sicurezza</b>	<b>Euro 5.614,67.=</b>
<b>Totale lavori</b>	<b>Euro 143.518,04.=</b>
Spese Tecniche (progettazione direzione lavori contabilità e sicurezza)	Euro 14.815,30.=
C.n.p.g. 4% (spese tecniche)	Euro 592,61.=
Iva 22% su spese tecniche e C.n.p.g	Euro 3.389,74.=
Iva 22% su lavori e costi sicurezza	Euro 31.573,97.=
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro 50.371,62.=</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 193.889,66.=</b>

4. di liquidare a titolo di saldo finale all'impresa Edile A.G.R. S.n.c. l'importo di Euro 5.703,36.= oltre iva per complessivi Euro 6.958,10.=;
5. di liquidare a titolo di saldo finale al dott. ing. Italo Zambotti la somma di Euro 14.815,30.= oltre C.n.p.g. 4% di Euro 592,61.= e Iva 22% su spese tecniche e C.n.p.g di Euro 3.389,74.=;
6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile  
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio pluriennale 2019\_2021

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 d. 31.01.2018, esecutiva a termini di legge.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

Il Funzionario Incaricato  
Bertolini Denis

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **18.03.2020** al giorno **28.03.2020**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Bevilacqua Rino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato

\_\_\_\_\_