



*COMUNE DI*  
*DIMARO FOLGARIDA*  
*Provincia di Trento*

*Servizio tecnico*

*DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE*

*N. 14 di data 20.01.2020*

OGGETTO: Lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp. ff. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico completamento 1° lotto.- Approvazione contabilità finale.

Oggetto: Lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico completamento 1° lotto.- Approvazione contabilità finale.

## IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazioni della Giunta Comunale n. 97 dd. 04/05/2017 e n. 110 dd. 07/06/2017 si provvedeva ad affidare al geom. Lorenzo Carmeci l'incarico di redazione del progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico e sistemazione del cimitero comunale di Monclassico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554, 509/1, 509/2 e p.ed. 88 in C.C. Monclassico e l'incarico di redazione ed esecuzione del progetto esecutivo del 1° lotto lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 31.08.2018 si provvedeva ad approvare in linea tecnica il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 191.499,99.= da eseguire in tre lotti;

con deliberazione della Giunta Comunale 47 dd. 12/03/2019 si provvedeva ad approvare in linea tecnica ed economica, la perizia di spesa inerente i lavori di completamento I° lotto nuovo parcheggio pubblico di Monclassico, nel totale di Euro 60.000,00.=, ripartito come segue:

Lavori a base d'asta	Euro 43.051,17.=
Somme a disposizione	Euro 16.948,83.=
TOTALE GENERALE	Euro 60.000,00.=

con determinazione del Segretario Comunale n. 76 dd. 30/05/2019 sono stati affidati i lavori, a seguito di procedura telematica di affidamento, identificata a sistema con il n. 81258, andata deserta, alla ditta Edile A.G.R. S.n.c. con sede in loc. Ceresè, 61/F - 38020 Rabbi (Tn) - CF/p.iva 01645150226 con un'offerta al ribasso pari al 7,000% sul prezzo a base d'asta di € 41.809,97.= per un importo netto di € 38.883,27.= a cui aggiungere € 1.241,20.= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 40.124,47.=;

in data 08/07/2019 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori;

con determinazione del Segretario Comunale n. 119 dd. 01/10/2019 si provvedeva ad approvare la variante progettuale n. 1 nel totale di Euro 60.000,00. una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da € 40.124,47.= (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 45.185,20.= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 5.060,73.= ripartito come segue:

Lavori a base d'asta	Euro 45.185,20.=
Somme a disposizione	Euro 14.814,80.=
TOTALE GENERALE	Euro 60.000,00.=

presa visione degli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori geom. Lorenzo Carmeci in data 19/11/2019 dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di Euro 45.043,37.= oneri per la sicurezza compresi;

dato atto che è stato pubblicato, nel portale AlboTelematico.tn.it in data 17/12/2019, l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed ivi consultabile sino a tutto il 07/01/2020 e che durante il periodo di pubblicazione dell'atto non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni;

visto il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INPS n. 17404730;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 19/11/2019 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a Euro 45.043,37.=, oneri per la messa in sicurezza del cantiere compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 59.139,84.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

Lavori a base d'asta e costi sicurezza	Euro 48.340,31.=
a dedurre ribasso d'asta del 7,000%	Euro 3.296,94.=
<b>Totale generale lavori</b>	<b>Euro 45.043,37.=</b>
Spese Tecniche (progettazione direzione lavori e contabilità)	Euro 7.560,00.=
C.n.p.g. 4% (spese tecniche)	Euro 302,40.=
Iva 22% su spese tecniche e C.n.p.g	Euro 1.729,73.=
Iva 10% su lavori e costi sicurezza	Euro 4.504,34.=
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro 14.096,47.=</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 59.139,84.=</b>

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consigliere n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

## DETERMINA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di "realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp. ff. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico completamento 1° lotto", redatta dal geom. Lorenzo Carmeci in qualità di direttore lavori, in data 19/11/2019;
- di approvare contestualmente, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 19/11/2019, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
  - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 45.043,37.=;
  - all'Impresa Edile A.G.R. S.n.c. sono stati corrisposti n. 2 acconti di complessivi netti € 43.400,00.=:
    - certificato di pagamento n. 1 di data 03/09/2019 dell'importo netto di € 21.900,00;
    - certificato di pagamento n. 2 di data 25/10/2019 dell'importo netto di € 21.500,00;
  - residua il credito netto dell'impresa pari ad € 1.643,37.=;
  - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
  - l'Impresa ha firmato il registro di contabilità in data 19/11/2019, senza apporre riserve;
  - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 19/11/2019, senza apporre riserve;
  - l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 19/11/2019, senza apporre riserve;
- di dare atto che:
  - in data 08/07/2019 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori e che in data 29/10/2019, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
  - è stato acquisito il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INPS n. 17404730;
  - non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
  - è stato pubblicato nel portale AlboTelematico.tn.it in data 17/12/2019 ed ivi consultabile sino a tutto il 07/01/2020, l'avviso di cui all'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. (avviso ai

creditori) e che durante il periodo di pubblicazione dell'atto non sono pervenute opposizioni od osservazioni;

- di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si quantifica in Euro 59.139,84.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

Lavori a base d'asta e costi sicurezza	Euro 48.340,31.=
a dedurre ribasso d'asta del 7,000%	Euro 3.296,94.=
<b>Totale generale lavori</b>	<b>Euro 45.043,37.=</b>
Spese Tecniche (progettazione direzione lavori e contabilità)	Euro 7.560,00.=
C.n.p.g. 4% (spese tecniche)	Euro 302,40.=
Iva 22% su spese tecniche e C.n.p.g	Euro 1.729,73.=
Iva 10% su lavori e costi sicurezza	Euro 4.504,34.=
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro 14.096,47.=</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 59.139,84.=</b>

4. di liquidare a titolo di saldo finale all'impresa Edile A.G.R. S.n.c. l'importo di € 1.643,37\*\* oltre iva per complessivi € 1.807,71\*\*;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile  
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

*Bilancio di previsione 2019\_2021*

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018, esecutiva a termini di legge.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2.

Il Funzionario Responsabile  
Denis Bertolini

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.01.2020** al giorno **06.02.2020**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato

\_\_\_\_\_