



*COMUNE DI*  
*DIMARO FOLGARIDA*  
*Provincia di Trento*

*Servizio tecnico*

*DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE*

*N. 16 di data 22.01.2020*

OGGETTO: Lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico 2° lotto.- Approvazione contabilità finale.

Oggetto: Lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp. ff. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico 2° lotto.- Approvazione contabilità finale.

## IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazioni della Giunta Comunale n. 97 dd. 04/05/2017, n. 110 dd. 07/06/2017 e n. 159 dd. 21/08/2018 si provvedeva ad affidare al geom. Lorenzo Carmeci l'incarico di redazione della progettazione con esecuzione (D.L. contabilità e sicurezza) relativo ai lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico e sistemazione del cimitero comunale di Monclassico su pp. ff. 502/4, 502/5, 1554, 509/1, 509/2 e p.ed. 88 in C.C. Monclassico;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 31/08/2018 si provvedeva ad approvare in linea tecnica il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 191.499,99.= da eseguire in tre lotti;

con determinazione del Segretario Comunale n. 191 dd. 17/12/2018 si provvedeva ad approvare a tutti gli effetti il progetto inerente i "Lavori di realizzazione Parcheggio pubblico Monclassico 2° lotto", impegnando a tale scopo una spesa complessiva di Euro 90.000,00, ripartita nel seguente modo:

Importo lavorazioni	Euro 63.645,00.=
Somme a disposizione	Euro 26.355,00.=
TOTALE GENERALE	Euro 90.000,00.=

con determinazione del Segretario Comunale n. 59 dd. 23/04/2019 sono stati affidati i lavori, a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 76975, avvenuta in data 24.1.2019 per l'aggiudicazione delle opere in oggetto alla ditta Impresa EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C., con sede a Rabbi C.F. 01645150226 con un'offerta al ribasso pari al 6,530% sull'importo a base d'asta di Euro 62.376,36.= per un importo netto di Euro 58.303,18.=, a cui aggiungere Euro 1.268,64.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di Euro 59.571,82.=;

in data 30/04/2019 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori;

con propria precedente determinazione n. 86 dd. 03/07/2019 si provvedeva ad autorizzare il subappalto dei lavori di asfaltatura e dei lavori di lavorazioni in pietra naturale;

con determinazione del Segretario Comunale n. 120 dd. 01/10/2019 si provvedeva ad approvare la variante progettuale n. 1 nel totale di Euro 90.000,00.= con una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da Euro 59.571,82.= (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a Euro 66.871,86.= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di Euro 7.300,04.= ripartito come segue:

Lavori a base d'asta	Euro 66.871,86.=
Somme a disposizione	Euro 23.128,14.=
TOTALE GENERALE	Euro 90.000,00.=

presa visione degli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori geom. Lorenzo Carmeci in data 19/11/2019 dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di Euro 66.825,42.= oneri per la sicurezza compresi;

dato atto che è stato pubblicato, nel portale AlboTelematico.tn.it in data 17/12/2019, l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed ivi consultabile sino a tutto il 07/01/2020 e che durante il periodo di pubblicazione dell'atto non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni;

visto il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INPS n. 17404730;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 19/11/2019 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a Euro 66.825,42.=, oneri per la messa in sicurezza del cantiere compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 89.901,10.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

Lavori a base d'asta e costi sicurezza	Euro 71.405,35.=
a dedurre ribasso d'asta del 6,530%	Euro 4.579,93.=
<b>Totale generale lavori</b>	<b>Euro 66.825,42.=</b>
Spese Tecniche (progettazione direzione lavori e contabilità)	Euro 6.600,00.=
C.n.p.g. 4% (spese tecniche)	Euro 264,00.=
Iva 22% su spese tecniche e C.n.p.g	Euro 1.510,08.=
Iva 22% su lavori e costi sicurezza	Euro 14.701,59.=
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro 23.075,67.=</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 89.901,10.=</b>

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consigliere n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

## DETERMINA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di "realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico 2° lotto", redatta dal geom. Lorenzo Carmeci in qualità di direttore lavori, in data 19/11/2019;
- di approvare contestualmente, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 19/11/2019, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
  - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 66.825,42.=;
  - all'Impresa Edile A.G.R. S.n.c. sono stati corrisposti acconti di complessivi netti Euro 46.700,00.=:
    - certificato di pagamento n. 1 di data 10/07/2019 dell'importo netto di Euro 46.700,00;
  - residua il credito netto dell'impresa pari ad Euro 20.125,42.=;
  - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
  - l'Impresa ha firmato il registro di contabilità in data 19/11/2019, senza apporre riserve;
  - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 19/11/2019, senza apporre riserve;
  - l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 19/11/2019, senza apporre riserve;
- di dare atto che:
  - in data 30/04/2019 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori e che in data 31/10/2019, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
  - è stato acquisito il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INPS n. 17404730;

- non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
- è stato pubblicato nel portale AlboTelematico.tn.it in data 17/12/2019 ed ivi consultabile sino a tutto il 07/01/2020, l'avviso di cui all'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. (avviso ai creditori) e che durante il periodo di pubblicazione dell'atto non sono pervenute opposizioni od osservazioni;
- di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si quantifica in Euro 89.901,10.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

Lavori a base d'asta e costi sicurezza	Euro 71.405,35.=
a dedurre ribasso d'asta del 6,530%	Euro 4.579,93.=
<b>Totale generale lavori</b>	<b>Euro 66.825,42.=</b>
Spese Tecniche (progettazione direzione lavori e contabilità)	Euro 6.600,00.=
C.n.p.g. 4% (spese tecniche)	Euro 264,00.=
Iva 22% su spese tecniche e C.n.p.g	Euro 1.510,08.=
Iva 22% su lavori e costi sicurezza	Euro 14.701,59.=
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro 23.075,67.=</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 89.901,10.=</b>

4. di liquidare a titolo di saldo finale all'impresa Edile A.G.R. S.n.c. l'importo di Euro 20.125,42.= oltre iva per complessivi Euro 24.553,01.= deducendo la somma per il pagamento diretto del subappaltatore delle opere di asfaltatura pari a Euro 4.356,00.= da liquidare alla ditta Beton Asfalti Srl;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile  
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

*Bilancio di previsione 2019\_2021*

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 d. 31.01.2018, esecutiva a termini di legge.

*Esercizio Finanziario 2020*

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

Il Funzionario Responsabile  
Denis Bertolini

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.01.2020** al giorno **06.02.2020**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato

\_\_\_\_\_