



COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 13 di data 16.01.2020

OGGETTO: Lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico 1° lotto.- Approvazione contabilità finale.

Oggetto: Lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico 1° lotto.- Approvazione contabilità finale.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazioni della Giunta Comunale n. 97 dd. 04/05/2017 e n. 110 dd. 07/06/2017 si provvedeva ad affidare al geom. Lorenzo Carmeci l'incarico di redazione del progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico e sistemazione del cimitero comunale di Monclassico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554, 509/1, 509/2 e p.ed. 88 in C.C. Monclassico e l'incarico di redazione ed esecuzione del progetto esecutivo del 1° lotto lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 31.08.2018 si provvedeva ad approvare in linea tecnica il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 191.499,99.= da eseguire in tre lotti;

con determinazione del segretario comunale n. 107 del 01.08.2018 si provvedeva ad approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo, relativo al 1° lotto, dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp.ffa. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico, nel totale di Euro 72.500,00.=, ripartito come segue:

Lavori a base d'asta	Euro 53.818,64.=
Somme a disposizione	Euro 18.681,36.=
TOTALE GENERALE	Euro 72.500,00.=

con la medesima determinazione si disponeva di addivenire alla scelta del contraente, incaricato dell'esecuzione dei lavori, mediante il meccanismo dell'art. 52 della L.P. 26/1993 (cottimo fiduciario) utilizzando il sistema di negoziazione informatico, di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento denominato Mercurio;

a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 72357, avvenuta in data 03.09.2018 per l'aggiudicazione delle opere in oggetto, risultava aggiudicataria la ditta Tevini Mauro con sede in Strada del Bedol 16 - 38020 Commezzadura (Tn) p.iva 00852010222 C.F. TVNMRA59R07C931S con un'offerta al ribasso pari al 7,522% sull'importo a base d'asta di Euro 53.818,64.= per un importo netto di Euro 48.342,90.=, a cui aggiungere Euro 1.543,61.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di Euro 49.886,51.=;

in data 10.09.2018 è stato stipulato il contratto di cottimo fiduciario rep. n. 56, registrato a Cles all'Agenzia delle Entrate lo stesso giorno al n. 1315 serie 1T;

in data 12.09.2018 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori;

con determinazione del Segretario Comunale n. 146 dd. 16/10/2018 si provvedeva ad approvare la variante progettuale n. 1 nel totale di Euro 72.500,00.=, con una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da Euro 49.886,51.= (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passava a Euro 56.835,93.= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di Euro 6.949,42.= ripartito come segue:

Lavori a base d'asta	Euro 56.835,93.=
Somme a disposizione	Euro 15.664,07.=
TOTALE GENERALE	Euro 72.500,00.=

con deliberazione della Giunta Comunale n. 325 dd. 28/12/2018 si provvedeva ad incaricare il Dott. Ing. Antonio Daprà di eseguire il collaudo statico dei componenti strutturali dell'opera per l'importo di Euro 1.454,26.= cassa previdenza 4% e IVA 22% inclusi;

presa visione degli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori geom. Lorenzo Carmeci dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di Euro 56.716,13.= oneri per la sicurezza compresi;

dato atto che è stato pubblicato, nel portale AlboTelematico.tn.it in data 17/12/2019, l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed ivi consultabile sino a tutto il 07/01/2020 e che durante il periodo di pubblicazione dell'atto non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni;

visto il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo Inail n. 18474253;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 30/11/2018 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a Euro 56.716,14.=, oneri per la messa in sicurezza del cantiere compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 72.334,49.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

Lavori a base d'asta e costi sicurezza	Euro 61.219,97.=
a dedurre ribasso d'asta del 7,522%	Euro 4.503,83.=
Totale generale lavori	Euro 56.716,14.=
Spese Tecniche (progettazione direzione lavori e contabilità)	Euro 6.900,00.=
C.n.p.g. 4% (spese tecniche)	Euro 276,00.=
Iva 22% su spese tecniche e C.n.p.g	Euro 1.578,72.=
Iva 10% su lavori e costi sicurezza	Euro 5.671,61.=
Redazione collaudo statico (iva e oneri riflessi inclusi)	Euro 1.192,02.=
Totale somme a disposizione	Euro 15.783,86.=
TOTALE GENERALE	Euro 72.334,49.=

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consigliere n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di "realizzazione del nuovo parcheggio pubblico su pp. ff. 502/4, 502/5, 1554 in C.C. Monclassico 1° lotto", redatta dal geom. Lorenzo Carmeci in qualità di direttore lavori, in data 30/11/2018;
- di approvare contestualmente, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 30/11/2018, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 56.716,14.=;
 - all'Impresa Tevini Mauro è stato corrisposto un acconto dell'importo netto di Euro 49.100,00.= e il saldo dell'importo netto di Euro 7.616,14.= per un totale Euro 56.716,14.=;

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'Impresa ha firmato il registro di contabilità in data 30/11/2018, senza apporre riserve;
- l'Impresa ha firmato il conto finale in data 30/11/2018, senza apporre riserve;
- l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 30/11/2018, senza apporre riserve;

3. di dare atto che:

- in data 12/09/2018 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori e che in data 07/11/2018, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
- è stato acquisito il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo Inail n. 18474253;
- non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
- è stato pubblicato nel portale AlboTelematico.tn.it in data 17/12/2019 ed ivi consultabile sino a tutto il 07/01/2020, l'avviso di cui all'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. (avviso ai creditori) e che durante il periodo di pubblicazione dell'atto non sono pervenute opposizioni od osservazioni;
- di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si quantifica in Euro 73.334,49.=Iva compresa secondo gli importi di seguito esposti;

Lavori a base d'asta e costi sicurezza	Euro 61.219,97.=
a dedurre ribasso d'asta del 7,522%	Euro 4.503,83.=
Totale generale lavori	Euro 56.716,14.=
Spese Tecniche (progettazione direzione lavori e contabilità)	Euro 6.900,00.=
C.n.p.g. 4% (spese tecniche)	Euro 276,00.=
Iva 22% su spese tecniche e C.n.p.g	Euro 1.578,72.=
Iva 10% su lavori e costi sicurezza	Euro 5.671,61.=
Redazione collaudo statico (iva e oneri riflessi inclusi)	Euro 1.192,02.=
Totale somme a disposizione	Euro 15.783,86.=
TOTALE GENERALE	Euro 72.334,49.=

4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di previsione 2019_2021

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018, esecutiva a termini di legge.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2.

Il Funzionario Responsabile
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.01.2020** al giorno **06.02.2020**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
