



COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 183 di data 16/12/2021

OGGETTO: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 5
Cantiere 5 - strade forestali di servizio alle opere comunali C.U.P. D75B18002560003 -
Approvazione contabilità finale.

Oggetto: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 5 Cantiere 5 - strade forestali di servizio alle opere comunali C.U.P. D75B18002560003 - Approvazione contabilità finale.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

in data 29 - 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato investito da calamità straordinaria a causa dell'esondazione del Rio Rotian e del torrente Meledrio;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 dd. 07/12/2018 sono stati approvati i verbali di somma urgenza, divisi in cinque grandi cantieri e precisamente: cantiere 1 - via S. Lorenzo int. 1 e int. 2, cantiere 2 - via Gole e zona Camping, cantiere 3 - a valle e a monte di via Tonale SS 42, cantiere 4 - abitato di Dimaro escluso dalla zona rossa, Carciato, Monclassico, Presson e Folgarida, cantiere 5 strade forestali di servizio alle opere comunali;

con deliberazioni della Giunta Comunale n. 314, 315, 316, 317 dd. 07/12/2018 si è provveduto ad affidare alle ditte: Turri Legnami Malè, Fantelli Nicola Dimaro Folgarida, Dattres s.n.c. Livo, Ter System Cavedago, Mochen s.r.l. Dimaro Folgarida, Mezzena Pio Dimaro Folgarida l'esecuzione dei lavori/forniture di somma urgenza previsti;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 dd. 03/01/2019 si è provveduto ad approvare la perizia di spesa relativa al cantiere 5 - strade forestali di servizio alle opere comunali, nell'importo complessivo di Euro 367.576,80.=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 240.000,00.=
Somme a disposizione	Euro 127.756,80.=
TOTALE GENERALE	Euro 367.576,80.=

con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 184 dd. 01/07/2019 veniva concesso al comune di Dimaro Folgarida un contributo di Euro 367.576,80.= pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

con deliberazione n. 57 dd. 28/04/2020 si è provveduto ad approvare la variante suppletiva inerente l'Ambito 5 Cantiere 5 - strade forestali di servizio alle opere comunali, nell'importo complessivo di Euro 410.754,71.=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 302.084,23.=
Somme a disposizione	Euro 108.670,48.=
TOTALE GENERALE	Euro 410.754,71.=

con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 249 dd. 09/07/2020 veniva concesso al comune di Dimaro Folgarida un aumento del contributo concesso con determinazione del Dirigente n. 184 dd. 01/07/2019 per Euro 42.997,91.= pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione dei lavori in oggetto previsti nella perizia di variante;

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data ottobre 2021 dal direttore dei lavori dott. For. Vincenzo Manini dai quali si evince che i lavori/forniture sono stati eseguiti per un importo di Euro 317.608,49.= oneri per la sicurezza compresi suddivisi come segue:

Ditta	Data	Lavori	Ribasso	Totale netto
-TURRI MICHELE - Malè	02.05.2019	3 876,66	290,75	3 585,91
-FANTELLI NICOLA -	02.05.2019	451,77	33,88	417,89

Dimaro				
-DATRES snc – Livo	02.05.2019	4 715,52	353,66	4 361,86
-TER SYSTEM s.r.l. – Cavedago	02.05.2019	16 131,88	1 188,17	14 943,71
-TER SYSTEM s.r.l. – Cavedago	02.05.2019	21 320,92	1 464,15	19 856,17
-TER SYSTEM s.r.l. – Cavedago	02.05.2019	9 538,46	715,38	8 823,08
Totale lavori di pronto intervento =		56 035,21	4 045,99	€ 51 989,22

Ditta: MOCHEN srl	Data	Lavori	Ribasso	Totale netto	Ritenute	Totale netto liquidato
Certificato n° 1	05.08.2019	15 526,47	1 164,49	14 361,98	71,81	14 290,17
Certificato n° 2	20.09.2019	65 993,95	4 949,55	61 044,40	305,22	46 449,01
Certificato n° 3	22.11.2019	141 079,89	10 580,99	130 498,90	652,49	69 107,23
Certificato n° 4	02.10.2020	164 660,42	12 349,53	152 310,89	761,55	21 702,93
Totale netto lavori primo stralcio ditta Mochen =						€ 151 549,34
Rimanenza da liquidare					761,55	761,55
Totale netto lavori interventi ditta Mochen srl		164 660,42	12 349,53			€ 152 310,89
Riepilogo:						
Totale lavori di pronto intervento =				€ 51 989,22		
Totale lavori ditta Mezzena Pio =				€ 4 434,76		
Totale netto lavori interventi ditta Mochen srl =				€ 152 310,89		
Totale netto lavori interventi A1-A2-A3 B-C-D-E-F-G-H-L-M-N						€ 208 734,87

b) Interventi n° 9 e 13.-

Ditta Mochen s.r.l.	Data	Lavori	Ribasso	Totale netto	Ritenute	Totale netto liquidato
Certificato n° 1	02.10.2020	42 334,06	4 656,75	37 677,32	107,05	37 570,27
Certificato n° 2	12.01.2021	112 074,14	12 263,91	99 810,23	417,66	61 822,30
Certificato n° 3	08.07.2021	122 075,27	13 201,65	108 873,62		9 481,05
Totale opere di completamento interventi n° 9 e 13		122 075,27	13 201,65			€ 108 873,62
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI		347 205,66	29 597,17			317 608,49

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data ottobre 2021 che comprova una spesa per lavori/forniture regolarmente eseguiti pari a Euro 317.608,49.= oneri per la sicurezza compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata e suddivisi come sopra specificato;

considerato che per la progettazione, direzione lavori, stesura varianti e contabilità dei lavori, è prevista la corresponsione al dott. for. Vincenzo Manini di Euro 21.940,31.=, oltre iva e C.N.P.A.I.A;

considerato che la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, è prevista la corresponsione all'ing. Luciano Bezzi di Euro 7.207,19.=, oltre iva e C.N.P.A.I.A;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 427.101,38.= Iva compresa, con una maggior spesa, rispetto a quanto approvato di Euro 16.346,67.= secondo gli importi di seguito esposti:

A - LAVORI	a) Importo di perizia	b) Importo finale lordo	Differenze b)-a)	SUPERO DI SPESA
			Negative /Positive	
A-Lavori a misura di pronto intervento				
A1 Ditta Turri Legnami strade forestali:	3 876,66	3 876,66		
A2 Ditta Fantelli Nicola Val de la Vecia:	451,77	451,77		
A3 Datres s.n.c. sgombero viab. pubblica:	4 715,52	4 715,52		
B- Intervento n° 2 Strada del Dos	15 842,28	16 131,88	+ 289,60	+289,60
C- Intervento n° 3 Messa sicurezza condotta	19 522,02	21 320,92	+ 1 798,90	+1 798,90
D- Intervento n° 4 Strada Pastin - Foni	46 609,64	50 955,43	+ 4 345,79	+4 345,79
E- Intervento n° 5 Rio Valeta	33 765,76	39 289,24	+ 5 523,48	+5 523,48
F- Intervento n° 6 Bivio Malga Presson	12 481,29	12 481,29		=
G- Intervento n° 7 Strada Centonia	34 589,50	34 589,50		=
H- Intervento n° 8 Val de La Vecia	12 780,26	12 780,26		=
I -Intervento n° 9 Val De l'Ors	77 156,53	77 212,63	+ 56,10	+56,10
L- Intervento n° 10 Strada Centonia consol.	5 357,54	5 357,54		=
M- Intervento n° 11 Strada Centonia consol.	10 260,02	10 260,02		=
N- Intervento n° 12 Val de la Vecia M. Aut	8 485,60	8 485,60		=
O- Intervento n° 13 Acquedotto Centonia	37 494,49	42 802,36	+ 5 307,87	+5 307,87
P- Oneri sicurezza	2 949,52	2 060,28	- 889,24	=
Q- Lavoro Mezzena Pio	--	4 434,76	+ 4 434,76	+4 434,76
TOTALE LAVORI	326 338,40	347 205,66	+20 867,26	
Per ribasso d'asta: - 7,5% - 11,0%	-24 254,17	-29 597,17	-5 343,00	
TOTALE NETTO LAVORI	302 084,23	317 608,49	+15 524,26	+15 524,26
B – SOMME A DISPOSIZIONE				
1- Imprevisti	---	--		
2- Spese tecniche prog. + dir. lav.	21 940,31	21 940,31	+ - 0,00	
3- Coordinamento sicurezza	9 445,01	7 207,19	- 2 237,82	
4 – Collaudo statico	1 883,87	2 500,00	+ 616,13	
5- Contributi previdenziali 2%		438,81		
Contributi previdenziali 4% collaudo	1 330,77	100,00	- 503,67	
Contributi previdenziali 4% coord. sicurezza		288,29		
6- IVA lavori	66 458,53	69 873,87	+ 3 415,34	
7- IVA spese tecniche + CNPAIA prog. + d. l.		4 923,41		
IVA spese tecniche + CNPAIA collaudo	7 611,99	572,00	- 467,57	
IVA spese tecniche + CNPAIA coord. sicurezza		1 649,01		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	108 670,48	109 492,89	+ 822,41	+ 822,41
TOTALE GENERALE A + B	410 754,71	427 101,38	+ 16 346,67	
SUPERO DI SPESA COMPLESSIVO				+ 16 346,67

considerato:

che per la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 sono stati concessi con determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 180, 181, 182, 183, 184 dd. 01/07/2019 e n. 249 dd. 09/07/2020 contributi per un ammontare di Euro 2.359.739,35.;

che la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 ha comportato una spesa totale di Euro 2.143.981,69.= con una minor spesa rispetto a quanto approvato di Euro 215.757,66.;

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa e ad approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori/forniture inerenti la SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 5 Cantiere 5 - strade forestali di servizio alle opere comunali, redatta dal Direttore Lavori dott. for. Vincenzo Manini in data ottobre 2021;
2. di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data ottobre 2021, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori/forniture ammonta a netti a Euro 317.608,49.= oneri per la sicurezza compresi suddivisi come segue:

Ditta	Data	Lavori	Ribasso	Totale netto
-TURRI MICHELE - Malè	02.05.2019	3 876,66	290,75	3 585,91
-FANTELLI NICOLA - Dimaro	02.05.2019	451,77	33,88	417,89
-DATRES snc – Livo	02.05.2019	4 715,52	353,66	4 361,86
-TER SYSTEM s.r.l. – Cavedago	02.05.2019	16 131,88	1 188,17	14 943,71
-TER SYSTEM s.r.l. – Cavedago	02.05.2019	21 320,92	1 464,15	19 856,17
-TER SYSTEM s.r.l. – Cavedago	02.05.2019	9 538,46	715,38	8 823,08
Totale lavori di pronto intervento =		56 035,21	4 045,99	€ 51 989,22

Ditta: MOCHEN srl	Data	Lavori	Ribasso	Totale netto	Ritenute	Totale netto liquidato
Certificato n° 1	05.08.2019	15 526,47	1 164,49	14 361,98	71,81	14 290,17
Certificato n° 2	20.09.2019	65 993,95	4 949,55	61 044,40	305,22	46 449,01
Certificato n° 3	22.11.2019	141 079,89	10 580,99	130 498,90	652,49	69 107,23
Certificato n° 4	02.10.2020	164 660,42	12 349,53	152 310,89	761,55	21 702,93
Totale netto lavori primo stralcio ditta Mochen =						€ 151 549,34
Rimanenza da liquidare					761,55	761,55
Totale netto lavori interventi ditta Mochen srl		164 660,42	12 349,53			€ 152 310,89
Riepilogo:						
Totale lavori di pronto intervento =				€ 51 989,22		
Totale lavori ditta Mezzena Pio =				€ 4 434,76		
Totale netto lavori interventi ditta Mochen srl =				€ 152 310,89		
Totale netto lavori interventi A1-A2-A3 B-C-D-E-F-G-H-L-M-N						€ 208 734,87

b) Interventi n° 9 e 13.-

Ditta Mochen s.r.l.	Data	Lavori	Ribasso	Totale netto	Ritenute	Totale netto liquidato
Certificato n° 1	02.10.2020	42 334,06	4 656,75	37 677,32	107,05	37 570,27
Certificato n° 2	12.01.2021	112 074,14	12 263,91	99 810,23	417,66	61 822,30
Certificato n° 3	08.07.2021	122 075,27	13 201,65	108 873,62		9 481,05
Totale opere di completamento interventi n° 9 e 13		122 075,27	13 201,65			€ 108 873,62
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI		347 205,66	29 597,17			317 608,49

3. di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si quantifica in Euro Euro 427.101,38.= Iva compresa, con una maggior spesa, rispetto a quanto approvato di Euro 16.346,67.= secondo gli importi di seguito esposti:

A - LAVORI	a) Importo di perizia	b) Importo finale lordo	Differenze b)-a)		SUPERO DI SPESA
			Negative /Positive		
A-Lavori a misura di pronto intervento					
A1 Ditta Turri Legnami strade forestali:	3 876,66	3 876,66			
A2 Ditta Fantelli Nicola Val de la Vecia:	451,77	451,77			
A3 Datres s.n.c. sgombero viab. pubblica:	4 715,52	4 715,52			
B- Intervento n° 2 Strada del Dos	15 842,28	16 131,88	+ 289,60		+289,60
C- Intervento n° 3 Messa sicurezza condotta	19 522,02	21 320,92	+ 1 798,90		+1 798,90
D- Intervento n° 4 Strada Pastin - Foni	46 609,64	50 955,43	+ 4 345,79		+4 345,79
E- Intervento n° 5 Rio Valeta	33 765,76	39 289,24	+ 5 523,48		+5 523,48
F- Intervento n° 6 Bivio Malga Presson	12 481,29	12 481,29			=
G- Intervento n° 7 Strada Centonia	34 589,50	34 589,50			=
H- Intervento n° 8 Val de La Vecia	12 780,26	12 780,26			=
I -Intervento n° 9 Val De l’Ors	77 156,53	77 212,63	+ 56,10		+56,10
L- Intervento n° 10 Strada Centonia consol.	5 357,54	5 357,54			=
M- Intervento n° 11 Strada Centonia consol.	10 260,02	10 260,02			=
N- Intervento n° 12 Val de la Vecia M. Aut	8 485,60	8 485,60			=
O- Intervento n° 13 Acquedotto Centonia	37 494,49	42 802,36	+ 5 307,87		+5 307,87
P- Oneri sicurezza	2 949,52	2 060,28	- 889,24		=
Q- Lavoro Mezzena Pio	--	4 434,76	+ 4 434,76		+4 434,76
TOTALE LAVORI	326 338,40	347 205,66	+20 867,26		
Per ribasso d’asta: – 7,5% - 11,0%	-24 254,17	-29 597,17	-5 343,00		
TOTALE NETTO LAVORI	302 084,23	317 608,49	+15 524,26		+15 524,26
B – SOMME A DISPOSIZIONE					
1- Imprevisti	---	--			
2- Spese tecniche prog. + dir. lav.	21 940,31	21 940,31	+- 0,00		
3- Coordinamento sicurezza	9 445,01	7 207,19	- 2 237,82		
4 – Collaudo statico	1 883,87	2 500,00	+ 616,13		
5- Contributi previdenziali 2%		438,81			
Contributi previdenziali 4% collaudo	1 330,77	100,00	- 503,67		
Contributi previdenziali 4% coord. sicurezza		288,29			
6- IVA lavori	66 458,53	69 873,87	+ 3 415,34		
7- IVA spese tecniche + CNPAIA prog. + d. l.		4 923,41			
IVA spese tecniche + CNPAIA collaudo	7 611,99	572,00	- 467,57		
IVA spese tecniche + CNPAIA coord. sicurezza		1 649,01			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	108 670,48	109 492,89	+ 822,41		+ 822,41
TOTALE GENERALE A + B	410 754,71	427 101,38	+ 16 346,67		
SUPERO DI SPESA COMPLESSIVO					+ 16 346,67

4. di dare atto che:

- dal giorno 05/11/2021 è stato pubblicato sull'albo telematico del comune di Dimaro Folgarida, per venti giorni consecutivi, l'avviso ai creditori relativo all'opera in oggetto, riscontrando che entro i termini stabiliti non sono pervenute richieste di risarcimento di danni a cose e/o a persone;
- per la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 sono stati concessi con determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 180, 181, 182, 183, 184 dd. 01/07/2019 e n. 249 dd. 09/07/2020 contributi per un ammontare di Euro 2.359.739,35.;
- la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 ha comportato una spesa totale di Euro 2.143.981,69.= con una minor spesa rispetto a quanto approvato di Euro 215.757,66.;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di previsione 2021_2023

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 d. 28.03.2001, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2021

Impegno registrato al cap.	3229
conto finanziario	U 2.05.99.99.999
titolo	2
Bilancio	2018 GRP mis 11 pr. 2

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° giugno 2005, n. 3/L;

Il Funzionario Incaricato
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **22.12.2021** al giorno **01.01.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
