



COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 182 di data 16/12/2021

OGGETTO: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 4
Cantiere 4 - abitato di Dimaro escluso dalla zona rossa, Carciato, Monclassico, Presson e
Folgarida C.U.P. D75B18002560003 - Approvazione contabilità finale.

Oggetto: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 4 Cantiere 4 - abitato di Dimaro escluso dalla zona rossa, Carciato, Monclassico, Presson e Folgarida C.U.P. D75B18002560003 - Approvazione contabilità finale.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

in data 29 - 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato investito da calamità straordinaria a causa dell'esondazione del Rio Rotian e del torrente Meledrio;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 dd. 07/12/2018 sono stati approvati i verbali di somma urgenza, divisi in cinque grandi cantieri e precisamente: cantiere 1 - via S. Lorenzo int. 1 e int. 2, cantiere 2 - via Gole e zona Camping, cantiere 3 - a valle e a monte di via Tonale SS 42, cantiere 4 - abitato di Dimaro escluso dalla zona rossa, Carciato, Monclassico, Presson e Folgarida, cantiere 5 strade forestali di servizio alle opere comunali;

con deliberazioni della Giunta Comunale n. 310, 311, 312, 313 dd. 07/12/2018 si è provveduto ad affidare alle ditte: Mochen scavi & trasporti, Pedergnana Aldo & C. snc, Acquacop sc, Servizi Chini Renato & C snc, Pedergnana Tullio srl idraulico, Beton Asfalti, ARG rifiuti, Noli mezzi F.lli Largaiolli, Avio service, Breedil snc, Palmieri snc, Misseroni srl, Dolomiti Energia, Ecotraffic srl l'esecuzione dei lavori/forniture di somma urgenza previsti;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dd. 03/01/2019 si è provveduto ad approvare la perizia di spesa relativa al cantiere 4 - abitato di Dimaro escluso dalla zona rossa, Carciato, Monclassico, Presson e Folgarida, nell'importo complessivo di Euro 177.749,12.=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 115.977,41.=
Somme a disposizione	Euro 61.771,71.=
TOTALE GENERALE	Euro 177.749,12.=

con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 183 dd. 01/07/2019 veniva concesso al comune di Dimaro Folgarida un contributo di Euro 177.714,50.= pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

con deliberazione n. 54 dd. 13/04/2021 si è provveduto ad approvare la variante suppletiva inerente l' Ambito 3 Cantiere 4 - abitato di Dimaro escluso dalla zona rossa, Carciato, Monclassico, Presson e Folgarida, nell'importo complessivo di Euro 177.749,12.=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 118.645,44.=
Somme a disposizione	Euro 59.103,68.=
TOTALE GENERALE	Euro 177.749,12.=

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data settembre 2021 dal direttore dei lavori ing. Roberto Bezzi dai quali si evince che i lavori/forniture sono stati eseguiti per un importo di Euro 78.924,36.= oneri per la sicurezza compresi suddivisi come segue:

	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL LORDO DEL RIBASSO	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL NETTO DEL RIBASSO
imprese cantiere 4	cantiere 4	
Mochen scavi & trasporti	€ 7 734,27	€ 7 154,20
Pedergnana Aldo & C. snc	€ 1 050,00	€ 1 050,00
Acquacop sc	€ 1 662,50	€ 1 662,50
Servizi Chini Renato & C snc	€ 4 809,32	€ 4 809,32
Pedergnana Tullio srl idraulico	€ 2 432,43	€ 2 250,00
Beton Asfalti	€ 8 873,36	€ 7 923,69
ARG rifiuti	€ 28 319,15	€ 28 319,15
Noli mezzi F.Ili Largaiolli	€ 7 380,45	€ 7 380,45
Avio service	€ 912,50	€ 912,50
Breedil snc	€ 7 908,11	€ 7 315,00
Palmieri snc	€ 180,00	€ 180,00
Misseroni srl	€ 5 912,00	€ 5 912,00
Dolomiti Energia	€ 1 995,00	€ 1 995,00
Ecotraffic srl	€ 2 060,55	€ 2 060,55
	€ 81 229,64	€ 78 924,36

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 21 settembre 2021 che comprova una spesa per lavori/forniture regolarmente eseguiti pari a Euro 78.924,36.= oneri per la sicurezza compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata e suddivisi come sopra specificato;

considerato che per la progettazione, direzione lavori, stesura varianti e contabilità dei lavori, è prevista la corresponsione all'ing. Roberto Bezzi di Euro 8.443,06.=, oltre iva e C.N.P.A.I.A;

considerato che la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, è prevista la corresponsione all'ing. Luciano Bezzi di Euro 3.687,60.=, oltre iva e C.N.P.A.I.A;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 122.456,11.= Iva compresa, con una minor spesa, rispetto a quanto approvato di Euro 55.293,01.= secondo gli importi di seguito esposti:

			IMPORTO PROGETTO	IMPORTO PERIZIA	IMPORTO PERIZIA RIBASSATO	CONTO FINALE		RIBASSO	CONTO FINALE RIBASSATO
A.1	Cantiere 4								
	sgombero materiale		€ 43 408,00						
				€ 15 642,38		€ 15 642,38	7,50%	-€ 1 173,18	€ 14 469,20
				€ 41 999,60		€ 41 999,60	0,00%	€ 0,00	€ 41 999,60
	pulizia sottoservizi e strade		€ 12 867,68	€ 15 356,87		€ 15 356,87	0,00%	€ 0,00	€ 15 356,87
	ripristino rete acquedotto e fognatura		€ 0,00	€ 2 432,43		€ 2 432,43	7,50%	-€ 182,43	€ 2 250,00
	conglomerati bituminosi		€ 57 453,05	€ 52 901,36		€ 4 748,36	20,00%	-€ 949,67	€ 3 798,69
	TOTALE LAVORI al netto oneri della sicurezza		€ 113 728,73	€ 128 332,64	€ 116 396,76	€ 80 179,64		-€ 2 305,28	€ 77 874,36
A1.1	Oneri per la sicurezza relativi ai lavori		€ 2 248,68	€ 2 248,68	€ 2 248,68	€ 1 050,00			€ 1 050,00
A	TOTALE LAVORI con oneri della sicurezza		€ 115 977,41	€ 130 581,32	€ 118 645,44	€ 81 229,64		-€ 2 305,28	€ 78 924,36
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE									
SOMMA URGENZA									
			IMPORTO PROGETTO		IMPORTO PERIZIA RIBASSATO				CONTO FINALE RIBASSATO
B 1.1	IMPREVISTI	10,00%	€ 11 597,74						
B 1.2	ADEPT PAT				€ 10 019,20				€ 10 019,20
B 2	SPESE TECNICHE								
B 2.1	Spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori	12%	€ 13 917,29		€ 13 917,29				€ 8 443,06
B 2.2	Spese tecniche coordinamento della sicurezza	3%	€ 3 479,32		€ 3 479,32				€ 3 687,60
	TOTALE PARZIALE		€ 28 994,35		€ 27 415,81				€ 22 149,86
C 1	C.N.P.A.I.A.	4%	€ 695,86		€ 695,86				€ 485,23
C 2	IVA SUI LAVORI ed IMPREVISTI	22%	€ 28 066,53		€ 25 654,45				€ 16 915,81
	IVA SUI LAVORI	10%	€ 0,00		€ 1 205,36				€ 1 205,36
C 3	IVA SU SPESE TECNICHE, C.N.P.A.I.A. e ecc.	22%	€ 3 980,34		€ 3 980,34				€ 2 775,50
	TOTALE PARZIALE		€ 32 742,73		€ 31 536,00				€ 21 381,89
B + C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 61 737,08		€ 58 951,81				€ 43 531,75
RIEPILOGO									
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 115 977,41		€ 118 645,44				€ 78 924,36
	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 61 737,08		€ 58 951,81				€ 43 531,75
	arrotondamento		€ 34,63		€ 151,87				
	TOTALE GENERALE		€ 177 749,12		€ 177 749,12				€ 122 456,11
	con un avanzo di								€ 55 293,01

considerato:

che per la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 sono stati concessi con determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 180, 181, 182, 183, 184 dd. 01/07/2019 e n. 249 dd. 09/07/2020 contributi per un ammontare di Euro 2.359.739,35.;

che la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 ha comportato una spesa totale di Euro 2.143.981,69.= con una minor spesa rispetto a quanto approvato di Euro 215.757,66.;

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa e ad approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori/forniture inerenti la SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 3 Cantiere 3 - aree a

valle e a monte di via Tonale SS 42, redatta dal Direttore Lavori ing. Roberto Bezzi in data settembre 2021;

2. di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 21/09/2021, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:

- il conto finale dei lavori/forniture ammonta a netti a Euro 78.924,36.= oneri per la sicurezza compresi suddivisi come segue:

	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL LORDO DEL RIBASSO	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL NETTO DEL RIBASSO
imprese cantiere 4	cantiere 4	
Mochen scavi & trasporti	€ 7 734,27	€ 7 154,20
Pedergnana Aldo & C. snc	€ 1 050,00	€ 1 050,00
Acquacop sc	€ 1 662,50	€ 1 662,50
Servizi Chini Renato & C snc	€ 4 809,32	€ 4 809,32
Pedergnana Tullio srl idraulico	€ 2 432,43	€ 2 250,00
Beton Asfalti	€ 8 873,36	€ 7 923,69
ARG rifiuti	€ 28 319,15	€ 28 319,15
Noli mezzi F.Ili Largaiolli	€ 7 380,45	€ 7 380,45
Avio service	€ 912,50	€ 912,50
Breedil snc	€ 7 908,11	€ 7 315,00
Palmieri snc	€ 180,00	€ 180,00
Misseroni srl	€ 5 912,00	€ 5 912,00
Dolomiti Energia	€ 1 995,00	€ 1 995,00
Ecotraffic srl	€ 2 060,55	€ 2 060,55
	€ 81 229,64	€ 78 924,36

3. di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si quantifica in Euro 122.456,11.= Iva compresa, con una minor spesa, rispetto a quanto approvato di Euro 55.293,01.= secondo gli importi di seguito esposti:

			IMPORTO PROGETTO	IMPORTO PERIZIA	IMPORTO PERIZIA RIBASSATO	CONTO FINALE		RIBASSO	CONTO FINALE RIBASSATO
A.1	Cantiere 4								
	sgombero materiale		€ 43 408,00						
				€ 15 642,38		€ 15 642,38	7,50%	-€ 1 173,18	€ 14 469,20
				€ 41 999,60		€ 41 999,60	0,00%	€ 0,00	€ 41 999,60
	pulizia sottoservizi e strade		€ 12 867,68	€ 15 356,87		€ 15 356,87	0,00%	€ 0,00	€ 15 356,87
	ripristino rete acquedotto e fognatura		€ 0,00	€ 2 432,43		€ 2 432,43	7,50%	-€ 182,43	€ 2 250,00
	conglomerati bituminosi		€ 57 453,05	€ 52 901,36		€ 4 748,36	20,00%	-€ 949,67	€ 3 798,69
	TOTALE LAVORI al netto oneri della sicurezza		€ 113 728,73	€ 128 332,64	€ 116 396,76	€ 80 179,64		-€ 2 305,28	€ 77 874,36
A1.1	Oneri per la sicurezza relativi ai lavori		€ 2 248,68	€ 2 248,68	€ 2 248,68	€ 1 050,00			€ 1 050,00
A	TOTALE LAVORI con oneri della sicurezza		€ 115 977,41	€ 130 581,32	€ 118 645,44	€ 81 229,64		-€ 2 305,28	€ 78 924,36
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE									
SOMMA URGENZA									
			IMPORTO PROGETTO		IMPORTO PERIZIA RIBASSATO				CONTO FINALE RIBASSATO
B 1.1	IMPREVISTI	10,00%	€ 11 597,74						
B 1.2	ADEPT PAT				€ 10 019,20				€ 10 019,20
B 2	SPESE TECNICHE								
B 2.1	Spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori	12%	€ 13 917,29		€ 13 917,29				€ 8 443,06
B 2.2	Spese tecniche coordinamento della sicurezza	3%	€ 3 479,32		€ 3 479,32				€ 3 687,60
	TOTALE PARZIALE		€ 28 994,35		€ 27 415,81				€ 22 149,86
C 1	C.N.P.A.I.A.	4%	€ 695,86		€ 695,86				€ 485,23
C 2	IVA SUI LAVORI ed IMPREVISTI	22%	€ 28 066,53		€ 25 654,45				€ 16 915,81
	IVA SUI LAVORI	10%	€ 0,00		€ 1 205,36				€ 1 205,36
C 3	IVA SU SPESE TECNICHE, C.N.P.A.I.A. e ecc.	22%	€ 3 980,34		€ 3 980,34				€ 2 775,50
	TOTALE PARZIALE		€ 32 742,73		€ 31 536,00				€ 21 381,89
B + C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 61 737,08		€ 58 951,81				€ 43 531,75
RIEPILOGO									
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 115 977,41		€ 118 645,44				€ 78 924,36
	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 61 737,08		€ 58 951,81				€ 43 531,75
	arrotondamento		€ 34,63		€ 151,87				
	TOTALE GENERALE		€ 177 749,12		€ 177 749,12				€ 122 456,11
	con un avanzo di								€ 55 293,01

4. di dare atto che:

- dal giorno 05/11/2021 è stato pubblicato sull'albo telematico del comune di Dimaro Folgarida, per venti giorni consecutivi, l'avviso ai creditori relativo all'opera in oggetto, riscontrando che entro i termini stabiliti non sono pervenute richieste di risarcimento di danni a cose e/o a persone;
- per la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 sono stati concessi con determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 180, 181, 182, 183, 184 dd. 01/07/2019 e n. 249 dd. 09/07/2020 contributi per un ammontare di Euro 2.359.739,35.;
- la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 ha comportato una spesa totale di Euro 2.143.981,69.= con una minor spesa rispetto a quanto approvato di Euro 215.757,66.;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di previsione 2021_2023

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 d. 28.03.2001, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2021

Impegno registrato al cap.	3229
conto finanziario	U 2.05.99.99.999
titolo	2
Bilancio	2018 GRP mis 11 pr. 2

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° giugno 2005, n. 3/L;

Il Funzionario Incaricato
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **22.12.2021** al giorno **01.01.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
