



COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 181 di data 16/12/2021

OGGETTO: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 3
Cantiere 3 - aree a valle e a monte di via Tonale SS 42 C.U.P. D75B18002560003 -
Approvazione contabilità finale.

Oggetto: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 3 Cantiere 3 - aree a valle e a monte di via Tonale SS 42 C.U.P. D75B18002560003 - Approvazione contabilità finale.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

in data 29 - 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato investito da calamità straordinaria a causa dell'esondazione del Rio Rotian e del torrente Meledrio;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 dd. 07/12/2018 sono stati approvati i verbali di somma urgenza, divisi in cinque grandi cantieri e precisamente: cantiere 1 - via S. Lorenzo int. 1 e int. 2, cantiere 2 - via Gole e zona Camping, cantiere 3 - a valle e a monte di via Tonale SS 42, cantiere 4 - abitato di Dimaro escluso dalla zona rossa, Carciato, Monclassico, Presson e Folgarida, cantiere 5 strade forestali di servizio alle opere comunali;

con deliberazioni della Giunta Comunale n. 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 dd. 07/12/2018 si è provveduto ad affidare alle ditte: Mezzena Pio, Mochen scavi & trasporti, Turri Michele taglio - esbosco legnami, MEM srls, Stanchina Silvano impresa edile, Edilbezzi srl, Pedernana Aldo & C. snc, Baitella Stefano, Largaiolli Fabio, Marcolla Costruzioni srl, Servizi Chini Renato & C snc, Tevini Giorgio e fratelli snc, Largaiolli snc, Pedernana Tullio srl idraulico, Meneghini Antonio & C sas impianti elettrici, Beton Asfalti, Noli mezzi F.lli Largaiolli l'esecuzione dei lavori/forniture di somma urgenza previsti;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dd. 03/01/2019 si è provveduto ad approvare la perizia di spesa relativa al cantiere 3 - aree a valle e a monte di via Tonale SS 42, nell'importo complessivo di Euro 485.745,84.=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 316.979,00.=
Somme a disposizione	Euro 168.766,44.=
TOTALE GENERALE	Euro 485.745,84.=

con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 182 dd. 01/07/2019 veniva concesso al comune di Dimaro Folgarida un contributo di Euro 485.713,26.= pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

con deliberazione n. 53 dd. 13/04/2021 si è provveduto ad approvare la variante suppletiva inerente l' Ambito 3 Cantiere 3 - aree a valle e a monte di via Tonale SS 42, nell'importo complessivo di Euro 485.745,84.=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 345.870,65.=
Somme a disposizione	Euro 139.874,79.=
TOTALE GENERALE	Euro 485.745,84.=

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data settembre 2021 dal direttore dei lavori ing. Antonio Daprà dai quali si evince che i lavori/forniture sono stati eseguiti per un importo di Euro 317.391,81.= oneri per la sicurezza compresi suddivisi come segue:

	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL LORDO DEL RIBASSO	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL NETTO DEL RIBASSO
imprese cantiere 3	cantiere 3	
Mezzena Pio	€ 114 908,65	€ 106 290,50
Mochen scavi & trasporti	€ 31 677,59	€ 29 301,77
Turri Michele taglio - esbosco legnami	€ 1 430,22	€ 1 322,95
MEM srls	€ 5 405,41	€ 5 000,00
Stanchina Silvano impresa edile	€ 40 808,35	€ 37 747,72
Edilbezzi srl	€ 5 393,81	€ 4 989,27
Pedernana Aldo & C. snc	€ 60 492,12	€ 56 327,97
Baitella Stefano	€ 25 697,56	€ 23 770,24
Largaiolli Fabio	€ 3 413,05	€ 3 157,07
Marcolla Costruzioni srl	€ 6 449,28	€ 5 965,58
Servizi Chini Renato & C snc	€ 925,00	€ 925,00
Tevini Giorgio e fratelli snc	€ 10 931,22	€ 10 111,38
Largaiolli snc	€ 4 826,83	€ 4 464,82
Pedernana Tullio srl idraulico	€ 4 324,32	€ 4 000,00
Meneghini Antonio & C sas impianti elettrici	€ 14 236,95	€ 10 124,18
Beton Asfalti	€ 17 117,61	€ 13 877,73
Noli mezzi F.Ili Largaiolli	€ 16,87	€ 15,60
	€ 348 054,84	€ 317 391,81

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 21 settembre 2021 che comprova una spesa per lavori/forniture regolarmente eseguiti pari a Euro 317.391,81.= oneri per la sicurezza compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata e suddivisi come sopra specificato;

considerato che per la progettazione, direzione lavori, stesura varianti e contabilità dei lavori, è prevista la corresponsione all'ing. Antonio Daprà di Euro 19.925,44.=, oltre iva e C.N.P.A.I.A.;

considerato che la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, è prevista la corresponsione all'ing. Luciano Bezzi di Euro 10.950,10.=, oltre iva e C.N.P.A.I.A.;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 426.392,89.= Iva compresa, con una minor spesa, rispetto a quanto approvato di Euro 59.352,55.= secondo gli importi di seguito esposti:

			IMPORTO PROGETTO	IMPORTO PERIZIA	IMPORTO PERIZIA RIBASSATO	CONTO FINALE		RIBASSO	CONTO FINALE RIBASSATO
A.1	Cantiere 3								
	sgombero materiale		€ 296 074,02	€ 269 592,74		€ 269 592,75	7,50%	-€ 20 219,46	€ 249 373,29
	pulizia sottoservizi e strade		€ 2 146,20	€ 925,00		€ 925,00	0,00%	€ 0,00	€ 925,00
	muri, cordonate e parapetti		€ 6 752,86						
	sottointervento 1 (sottopasso)			€ 21 523,92		€ 21 523,92	7,50%	-€ 1 614,29	€ 19 909,63
	sottointervento 2 (finiture sottopasso)			€ 15 901,73		€ 15 364,13	7,50%	-€ 1 152,31	€ 14 211,82
	ripristino rete acquedotto e fognatura			€ 4 324,32		€ 4 324,32	7,50%	-€ 324,32	€ 4 000,00
	ripristino rete elettrica		€ 5 816,46	€ 14 236,95		€ 14 236,95	28,888%	-€ 4 112,77	€ 10 124,18
	conglomerati bituminosi		€ 0,00	€ 50 800,00		€ 16 199,40	20,00%	-€ 3 239,88	€ 12 959,52
	TOTALE LAVORI al netto oneri della sicurezza		€ 310 789,54	€ 377 304,66	€ 339 681,19	€ 342 166,47		-€ 30 663,03	€ 311 503,44
A1.1	Oneri per la sicurezza relativi ai lavori		€ 6 189,46	€ 6 189,46	€ 6 189,46	€ 5 888,37			€ 5 888,37
A	TOTALE LAVORI con oneri della sicurezza		€ 316 979,00	€ 383 494,12	€ 345 870,65	€ 348 054,84		-€ 30 663,03	€ 317 391,81
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
			SOMMA URGENZA						
			IMPORTO PROGETTO		IMPORTO PERIZIA RIBASSATO				CONTO FINALE RIBASSATO
B 1.1	IMPREVISTI	10,00%	€ 31 697,90						
B 1.2	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI				€ 2 570,70				€ 0,00
B 2	SPESE TECNICHE								
B 2.1	Spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori	12%	€ 38 037,48		€ 38 037,48				€ 19 925,44
B 2.2	Spese tecniche coordinamento della sicurezza	3%	€ 9 509,37		€ 9 509,37				€ 10 950,10
	TOTALE PARZIALE		€ 79 244,75		€ 50 117,55				€ 30 875,54
C 1	C.N.P.A.I.A.	4%	€ 1 901,87		€ 1 901,87				€ 1 235,02
C 2	IVA SUI LAVORI ed IMPREVISTI	22%	€ 76 708,92		€ 76 657,10				€ 69 826,20
C 3	IVA SU SPESE TECNICHE, C.N.P.A.I.A. e ecc.	22%	€ 10 878,72		€ 10 878,72				€ 7 064,32
	TOTALE PARZIALE		€ 89 489,51		€ 89 437,69				€ 78 125,54
B + C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 168 734,26		€ 139 555,24				€ 109 001,08
	RIEPILOGO								
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 316 979,00		€ 345 870,65				€ 317 391,81
	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 168 734,26		€ 139 555,24				€ 109 001,08
	arrotondamento		€ 32,18		€ 319,55				
	TOTALE GENERALE		€ 485 745,44		€ 485 745,44				€ 426 392,89
	con un avanzo di								€ 59 352,55

considerato:

che per la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 sono stati concessi con determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 180, 181, 182, 183, 184 dd. 01/07/2019 e n. 249 dd. 09/07/2020 contributi per un ammontare di Euro 2.359.739,35.;

che la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 ha comportato una spesa totale di Euro 2.143.981,69.= con una minor spesa rispetto a quanto approvato di Euro 215.757,66.;

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa e ad approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori/forniture inerenti la SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 3 Cantiere 3 - aree a valle e a monte di via Tonale SS 42, redatta dal Direttore Lavori ing. Antonio Daprà in data settembre 2021;
2. di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 21/09/2021, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori/forniture ammonta a netti a Euro 317.391,81.= oneri per la sicurezza compresi suddivisi come segue:

	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL LORDO DEL RIBASSO	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL NETTO DEL RIBASSO
imprese cantiere 3	cantiere 3	
Mezzena Pio	€ 114 908,65	€ 106 290,50
Mochen scavi & trasporti	€ 31 677,59	€ 29 301,77
Turri Michele taglio - esbosco legnami	€ 1 430,22	€ 1 322,95
MEM srls	€ 5 405,41	€ 5 000,00
Stanchina Silvano impresa edile	€ 40 808,35	€ 37 747,72
Edilbezzi srl	€ 5 393,81	€ 4 989,27
Pederghana Aldo & C. snc	€ 60 492,12	€ 56 327,97
Baitella Stefano	€ 25 697,56	€ 23 770,24
Largaiolli Fabio	€ 3 413,05	€ 3 157,07
Marcolla Costruzioni srl	€ 6 449,28	€ 5 965,58
Servizi Chini Renato & C snc	€ 925,00	€ 925,00
Tevini Giorgio e fratelli snc	€ 10 931,22	€ 10 111,38
Largaiolli snc	€ 4 826,83	€ 4 464,82
Pederghana Tullio srl idraulico	€ 4 324,32	€ 4 000,00
Meneghini Antonio & C sas impianti elettrici	€ 14 236,95	€ 10 124,18
Beton Asfalti	€ 17 117,61	€ 13 877,73
Noli mezzi F.Ili Largaiolli	€ 16,87	€ 15,60
	€ 348 054,84	€ 317 391,81

3. di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si quantifica in Euro 426.392,89.= Iva compresa, con una minor spesa, rispetto a quanto approvato di Euro 59.352,55.= secondo gli importi di seguito esposti:

		IMPORTO PROGETTO	IMPORTO PERIZIA	IMPORTO PERIZIA RIBASSATO	CONTO FINALE		RIBASSO	CONTO FINALE RIBASSATO
A.1	Cantiere 3							
	sgombero materiale	€ 296 074,02	€ 269 592,74		€ 269 592,75	7,50%	-€ 20 219,46	€ 249 373,29
	pulizia sottoservizi e strade	€ 2 146,20	€ 925,00		€ 925,00	0,00%	€ 0,00	€ 925,00
	muri, cordone e parapetti	€ 6 752,86						
	sottointervento 1 (sottopasso)		€ 21 523,92		€ 21 523,92	7,50%	-€ 1 614,29	€ 19 909,63
	sottointervento 2 (finiture sottopasso)		€ 15 901,73		€ 15 364,13	7,50%	-€ 1 152,31	€ 14 211,82
	ripristino rete acquedotto e fognatura		€ 4 324,32		€ 4 324,32	7,50%	-€ 324,32	€ 4 000,00
	ripristino rete elettrica	€ 5 816,46	€ 14 236,95		€ 14 236,95	28,88%	-€ 4 112,77	€ 10 124,18
	conglomerati bituminosi	€ 0,00	€ 50 800,00		€ 16 199,40	20,00%	-€ 3 239,88	€ 12 959,52
	TOTALE LAVORI al netto oneri della sicurezza	€ 310 789,54	€ 377 304,66	€ 339 681,19	€ 342 166,47		-€ 30 663,03	€ 311 503,44
A1.1	Oneri per la sicurezza relativi ai lavori	€ 6 189,46	€ 6 189,46	€ 6 189,46	€ 5 888,37			€ 5 888,37
A	TOTALE LAVORI con oneri della sicurezza	€ 316 979,00	€ 383 494,12	€ 345 870,65	€ 348 054,84		-€ 30 663,03	€ 317 391,81
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
SOMMA URGENZA								
		IMPORTO PROGETTO		IMPORTO PERIZIA RIBASSATO				CONTO FINALE RIBASSATO
B 1.1	IMPREVISTI	10,00%	€ 31 697,90					
B 1.2	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI			€ 2 570,70				€ 0,00
B 2	SPESE TECNICHE							
B 2.1	Spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori	12%	€ 38 037,48	€ 38 037,48				€ 19 925,44
B 2.2	Spese tecniche coordinamento della sicurezza	3%	€ 9 509,37	€ 9 509,37				€ 10 950,10
	TOTALE PARZIALE		€ 79 244,75	€ 50 117,55				€ 30 875,54
C 1	C.N.P.A.I.A.	4%	€ 1 901,87	€ 1 901,87				€ 1 235,02
C 2	IVA SUI LAVORI ed IMPREVISTI	22%	€ 76 708,92	€ 76 657,10				€ 69 826,20
C 3	IVA SU SPESE TECNICHE, C.N.P.A.I.A. e ecc.	22%	€ 10 878,72	€ 10 878,72				€ 7 064,32
	TOTALE PARZIALE		€ 89 489,51	€ 89 437,69				€ 78 125,54
B + C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 168 734,26	€ 139 555,24				€ 109 001,08
RIEPILOGO								
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 316 979,00	€ 345 870,65				€ 317 391,81
	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 168 734,26	€ 139 555,24				€ 109 001,08
	arrotondamento		€ 32,18	€ 319,55				
	TOTALE GENERALE		€ 485 745,44	€ 485 745,44				€ 426 392,89
	con un avanzo di							€ 59 352,55

4. di dare atto che:

- dal giorno 05/11/2021 è stato pubblicato sull'albo telematico del comune di Dimaro Folgarida, per venti giorni consecutivi, l'avviso ai creditori relativo all'opera in oggetto, riscontrando che entro i termini stabiliti non sono pervenute richieste di risarcimento di danni a cose e/o a persone;
- per la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 sono stati concessi con determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 180, 181, 182, 183, 184 dd. 01/07/2019 e n. 249 dd. 09/07/2020 contributi per un ammontare di Euro 2.359.739,35.;
- la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 ha comportato una spesa totale di Euro 2.143.981,69.= con una minor spesa rispetto a quanto approvato di Euro 215.757,66.;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di previsione 2021_2023

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 d. 28.03.2001, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2021

Impegno registrato al cap.	3229
conto finanziario	U 2.05.99.99.999
titolo	2
Bilancio	2018 GRP mis 11 pr. 2

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° giugno 2005, n. 3/L;

Il Funzionario Incaricato
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **22.12.2021** al giorno **01.01.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
