



COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 180 di data 16/12/2021

OGGETTO: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 2
Cantiere 2 - via Gole e zona Camping Dolomiti C.U.P. D75B18002560003 - Approvazione
contabilità finale.

Oggetto: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 2 Cantiere 2 - via Gole e zona Camping Dolomiti C.U.P. D75B18002560003 - Approvazione contabilità finale.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

in data 29 - 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato investito da calamità straordinaria a causa dell'esondazione del Rio Rotian e del torrente Meledrio;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 dd. 07/12/2018 sono stati approvati i verbali di somma urgenza, divisi in cinque grandi cantieri e precisamente: cantiere 1 - via S. Lorenzo int. 1 e int. 2, cantiere 2 - via Gole e zona Camping, cantiere 3 - a valle e a monte di via Tonale SS 42, cantiere 4 - abitato di Dimaro escluso dalla zona rossa, Carciato, Monclassico, Presson e Folgarida, cantiere 5 strade forestali di servizio alle opere comunali;

con deliberazioni della Giunta Comunale n. 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 2863, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 dd. 07/12/2018 si è provveduto ad affidare alle ditte: Mezzena Pio, Mochen scavi & trasporti, AGR impresa edile, Turri Michele taglio - esbosco legnami, MEM srls, Stanchina Silvano impresa edile, Pedergnana Aldo & C. snc, Valentinotti impresa costruzioni, Stanchina Giuliano, Tecnocasa sas, Baitella Stefano, Largaiolli Fabio, Marcolla Costruzioni srl, Servizi Chini Renato & C snc, Tevini Giorgio e fratelli snc, Largaiolli snc, Pedergnana Tullio srl idraulico, Meneghini Antonio & C sas impianti elettrici, Beton Asfalti, CGT edilizia spa (noli mezzi) l'esecuzione dei lavori/forniture di somma urgenza previsti;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dd. 03/01/2019 si è provveduto ad approvare la perizia di spesa relativa al cantiere 2 - via Gole e zona Camping Dolomiti, nell'importo complessivo di Euro 732.448,96.=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 477.974,65.=
Somme a disposizione	Euro 254.474,31.=
TOTALE GENERALE	Euro 732.448,96.=

con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 181 dd. 01/07/2019 veniva concesso al comune di Dimaro Folgarida un contributo di Euro 732.410,13.= pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

con deliberazione n. 52 dd. 13/04/2021 si è provveduto ad approvare la variante suppletiva inerente l'Ambito 2 Cantiere 2 - via Gole e zona Camping Dolomiti, nell'importo complessivo di Euro 732.448,96.=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 520.240,68.=
Somme a disposizione	Euro 212.208,28.=
TOTALE GENERALE	Euro 732.448,96.=

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data settembre 2021 dal direttore dei lavori ing. Roberto Bezzi dai quali si evince che i lavori/forniture sono stati eseguiti per un importo di Euro 370.641,69.= oneri per la sicurezza compresi suddivisi come segue:

	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL LORDO DEL RIBASSO	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL NETTO DEL RIBASSO
imprese cantiere 1	cantiere 1	
Mezzena Pio	€ 44 501,70	€ 41 164,07
Mochen scavi & trasporti	€ 18 965,41	€ 17 543,00
Turri Michele taglio - esbosco legnami	€ 1 430,22	€ 1 322,95
MEM srls	€ 12 878,26	€ 11 912,39
Kcob srl	€ 2 130,34	€ 1 970,56
Stanchina Silvano impresa edile	€ 30 606,26	€ 28 310,79
Pedergnana Aldo & C. snc	€ 5 106,91	€ 4 723,89
Valentinotti impresa costruzioni	€ 6 486,49	€ 6 000,00
Tecnocasa sas	€ 2 325,48	€ 2 151,07
Edilscavi Mosconi srl	€ 6 156,76	€ 5 695,00
Largaiolli Fabio	€ 3 981,89	€ 3 683,25
Marcolla Costruzioni srl	€ 53 487,03	€ 47 442,61
Servizi Chini Renato & C snc	€ 1 850,00	€ 1 850,00
Largaiolli snc	€ 5 405,41	€ 5 000,00
Pedergnana Tullio srl idraulico	€ 6 794,39	€ 6 284,81
Meneghini Antonio & C sas impianti elettrici	€ 118 557,81	€ 85 199,69
Beton Asfalti	€ 78 577,85	€ 63 349,92
CGT edilizia spa (noli mezzi)	€ 2 702,71	€ 2 500,01
Pangrazzi Stefano ditta edile	€ 37 346,09	€ 34 537,66
	€ 439 291,01	€ 370 641,69

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 21 settembre 2021 che comprova una spesa per lavori/forniture regolarmente eseguiti pari a Euro 468.540,98.= oneri per la sicurezza compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata e suddivisi come sopra specificato;

considerato che per la progettazione, direzione lavori, stesura varianti e contabilità dei lavori, è prevista la corresponsione all'ing. Roberto Bezzi di Euro 39.721,67.=, oltre iva e C.N.P.A.I.A.;

considerato che la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, è prevista la corresponsione all'ing. Luciano Bezzi di Euro 10.956,17.=, oltre iva e C.N.P.A.I.A.;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 642.192,54.= Iva compresa, con una minor spesa, rispetto a quanto approvato di Euro 90.256,42.= secondo gli importi di seguito esposti:

			IMPORTO PROGETTO	IMPORTO PERIZIA	IMPORTO PERIZIA RIBASSATO	CONTO FINALE		RIBASSO	CONTO FINALE RIBASSATO
A.1	Cantiere 2								
	sgombero materiale		€ 217 791,03	€ 233 481,02		€ 233 481,02	7,50%	-€ 17 511,08	€ 215 969,94
	pulizia sottoservizi e strade		€ 2 146,20	€ 1 850,00		€ 1 850,00	0,00%	€ 0,00	€ 1 850,00
	muri, cordonate e parapetti		€ 155 395,65	€ 139 746,83		€ 139 746,83	7,50%	-€ 10 481,01	€ 129 265,82
	ripristino rete acquedotto e fognatura		€ 19 632,34	€ 10 488,98		€ 10 488,98	7,50%	-€ 786,67	€ 9 702,31
	ripristino rete elettrica		€ 18 694,10	€ 20 558,92		€ 20 558,92	28,888%	-€ 5 939,06	€ 14 619,86
	conglomerati bituminosi		€ 54 964,80	€ 174 352,78		€ 111 732,78	20,00%	-€ 22 346,56	€ 89 386,22
	TOTALE LAVORI al netto oneri della sicurezza		€ 468 624,12	€ 580 478,53	€ 510 890,15	€ 517 858,53		-€ 57 064,38	€ 460 794,15
A1.1	Oneri per la sicurezza relativi ai lavori		€ 9 350,53	€ 9 350,53	€ 9 350,53	€ 7 746,83			€ 7 746,83
A	TOTALE LAVORI con oneri della sicurezza		€ 477 974,65	€ 589 829,06	€ 520 240,68	€ 525 605,36		-€ 57 064,38	€ 468 540,98
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE									
SOMMA URGENZA									
			IMPORTO PROGETTO		IMPORTO PERIZIA RIBASSATO				CONTO FINALE RIBASSATO
B 1.1	IMPREVISTI	10,00%	€ 47 797,47						
B 1.2	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI				€ 5 141,40				€ 5 141,40
B 2	SPESE TECNICHE								
B 2.1	Spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori	12%	€ 57 356,96		€ 57 356,96				€ 39 721,67
B 2.2	Spese tecniche coordinamento della sicurezza	3%	€ 14 339,24		€ 14 339,24				€ 10 956,17
	TOTALE PARZIALE		€ 119 493,67		€ 76 837,60				€ 55 819,24
C 1	C.N.P.A.I.A.	4%	€ 2 867,85		€ 2 867,85				€ 2 027,11
C 2	IVA SUI LAVORI ed IMPREVISTI	22%	€ 115 669,87		€ 115 584,06				€ 104 210,12
C 3	IVA SU SPESE TECNICHE, C.N.P.A.I.A. e ecc.	22%	€ 16 404,09		€ 16 404,09				€ 11 595,09
	TOTALE PARZIALE		€ 134 941,81		€ 134 856,00				€ 117 832,32
B + C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 254 435,48		€ 211 693,60				€ 173 651,56
RIEPILOGO									
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 477 974,65		€ 520 240,68				€ 468 540,98
	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 254 435,48		€ 211 693,60				€ 173 651,56
	arrotondamento		€ 38,83		€ 514,68				
	TOTALE GENERALE		€ 732 448,96		€ 732 448,96				€ 642 192,54
	con un avanzo di								€ 90 256,42

considerato:

che per la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 sono stati concessi con determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 180, 181, 182, 183, 184 dd. 01/07/2019 e n. 249 dd. 09/07/2020 contributi per un ammontare di Euro 2.359.739,35.;

che la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 ha comportato una spesa totale di Euro 2.143.981,69.= con una minor spesa rispetto a quanto approvato di Euro 215.757,66.;

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa e ad approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori/forniture inerenti la SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 2 Cantiere 2 - via Gole e zona Camping Dolomiti, redatta dal Direttore Lavori ing. Roberto Bezzi in data settembre 2021;

2. di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 21/09/2021, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
- il conto finale dei lavori/forniture ammonta a netti a Euro 468.540,98.= oneri per la sicurezza compresi suddivisi come segue:

	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL LORDO DEL RIBASSO	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL NETTO DEL RIBASSO
imprese cantiere 2	cantiere 2	
Mezzena Pio	€ 55 573,05	€ 51 405,07
Mochen scavi & trasporti	€ 18 965,41	€ 17 543,00
AGR impresa edile	€ 4 988,64	€ 4 614,49
Turri Michele taglio - esbosco legnami	€ 3 897,79	€ 3 605,46
MEM srls	€ 12 878,26	€ 11 912,39
Stanchina Silvano impresa edile	€ 55 344,78	€ 51 520,02
Pedergnana Aldo & C. snc	€ 159 829,79	€ 147 842,56
Valentinotti impresa costruzioni	€ 4 918,63	€ 4 549,73
Stanchina Giuliano	€ 6 030,57	€ 5 578,28
Tecnocasa sas	€ 2 607,02	€ 2 411,49
Baitella Stefano	€ 14 687,71	€ 13 586,13
Largaiolli Fabio	€ 3 981,89	€ 3 683,25
Marcolla Costruzioni srl	€ 4 836,96	€ 4 474,19
Servizi Chini Renato & C snc	€ 1 850,00	€ 1 850,00
Tevini Giorgio e fratelli snc	€ 7 470,33	€ 6 910,06
Largaiolli snc	€ 18 862,31	€ 17 447,64
Pedergnana Tullio srl idraulico	€ 10 488,98	€ 9 702,31
Meneghini Antonio & C sas impianti elettrici	€ 20 558,92	€ 14 619,86
Beton Asfalti	€ 115 131,61	€ 92 785,05
CGT edilizia spa (noli mezzi)	€ 2 702,71	€ 2 500,01
	€ 525 605,36	€ 468 540,98

3. di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si quantifica in Euro 642.192,54.= Iva compresa, con una minor spesa, rispetto a quanto approvato di Euro 90.256,42.= secondo gli importi di seguito esposti:

			IMPORTO PROGETTO	IMPORTO PERIZIA	IMPORTO PERIZIA RIBASSATO	CONTO FINALE		RIBASSO	CONTO FINALE RIBASSATO
A.1	Cantiere 2								
	sgombero materiale		€ 217 791,03	€ 233 481,02		€ 233 481,02	7,50%	-€ 17 511,08	€ 215 969,94
	pulizia sottoservizi e strade		€ 2 146,20	€ 1 850,00		€ 1 850,00	0,00%	€ 0,00	€ 1 850,00
	muri, cordonate e parapetti		€ 155 395,65	€ 139 746,83		€ 139 746,83	7,50%	-€ 10 481,01	€ 129 265,82
	ripristino rete acquedotto e fognatura		€ 19 632,34	€ 10 488,98		€ 10 488,98	7,50%	-€ 786,67	€ 9 702,31
	ripristino rete elettrica		€ 18 694,10	€ 20 558,92		€ 20 558,92	28,888%	-€ 5 939,06	€ 14 619,86
	conglomerati bituminosi		€ 54 964,80	€ 174 352,78		€ 111 732,78	20,00%	-€ 22 346,56	€ 89 386,22
	TOTALE LAVORI al netto oneri della sicurezza		€ 468 624,12	€ 580 478,53	€ 510 890,15	€ 517 858,53		-€ 57 064,38	€ 460 794,15
A1.1	Oneri per la sicurezza relativi ai lavori		€ 9 350,53	€ 9 350,53	€ 9 350,53	€ 7 746,83			€ 7 746,83
A	TOTALE LAVORI con oneri della sicurezza		€ 477 974,65	€ 589 829,06	€ 520 240,68	€ 525 605,36		-€ 57 064,38	€ 468 540,98
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE									
SOMMA URGENZA									
			IMPORTO PROGETTO		IMPORTO PERIZIA RIBASSATO				CONTO FINALE RIBASSATO
B 1.1	IMPREVISTI	10,00%	€ 47 797,47						
B 1.2	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI				€ 5 141,40				€ 5 141,40
B 2	SPESE TECNICHE								
B 2.1	Spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori	12%	€ 57 356,96		€ 57 356,96				€ 39 721,67
B 2.2	Spese tecniche coordinamento della sicurezza	3%	€ 14 339,24		€ 14 339,24				€ 10 956,17
	TOTALE PARZIALE		€ 119 493,67		€ 76 837,60				€ 55 819,24
C 1	C.N.P.A.I.A.	4%	€ 2 867,85		€ 2 867,85				€ 2 027,11
C 2	IVA SUI LAVORI ed IMPREVISTI	22%	€ 115 669,87		€ 115 584,06				€ 104 210,12
C 3	IVA SU SPESE TECNICHE, C.N.P.A.I.A. e ecc.	22%	€ 16 404,09		€ 16 404,09				€ 11 595,09
	TOTALE PARZIALE		€ 134 941,81		€ 134 856,00				€ 117 832,32
B + C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 254 435,48		€ 211 693,60				€ 173 651,56
RIEPILOGO									
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 477 974,65		€ 520 240,68				€ 468 540,98
	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 254 435,48		€ 211 693,60				€ 173 651,56
	arrotondamento		€ 38,83		€ 514,68				
	TOTALE GENERALE		€ 732 448,96		€ 732 448,96				€ 642 192,54
	con un avanzo di								€ 90 256,42

4. di dare atto che:

- dal giorno 05/11/2021 è stato pubblicato sull'albo telematico del comune di Dimaro Folgarida, per venti giorni consecutivi, l'avviso ai creditori relativo all'opera in oggetto, riscontrando che entro i termini stabiliti non sono pervenute richieste di risarcimento di danni a cose e/o a persone;
- per la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 sono stati concessi con determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 180, 181, 182, 183, 184 dd. 01/07/2019 e n. 249 dd. 09/07/2020 contributi per un ammontare di Euro 2.359.739,35.;
- la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 ha comportato una spesa totale di Euro 2.143.981,69.= con una minor spesa rispetto a quanto approvato di Euro 215.757,66.;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di previsione 2021_2023

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 d. 28.03.2001, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2021

Impegno registrato al cap.	3229
conto finanziario	U 2.05.99.99.999
titolo	2
Bilancio	2018 GRP mis 11 pr. 2

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° giugno 2005, n. 3/L;

Il Funzionario Incaricato
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **22.12.2021** al giorno **01.01.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
