



COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 179 di data 16/12/2021

OGGETTO: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 1
Cantiere 1 - via San Lorenzo C.U.P. D75B18002560003 - Approvazione contabilità finale.

Oggetto: SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 1 Cantiere 1 - via San Lorenzo C.U.P. D75B18002560003 - Approvazione contabilità finale.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

in data 29 - 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato investito da calamità straordinaria a causa dell'esondazione del Rio Rotian e del torrente Meledrio;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 dd. 07/12/2018 sono stati approvati i verbali di somma urgenza, divisi in cinque grandi cantieri e precisamente: cantiere 1 - via S. Lorenzo int. 1 e int. 2, cantiere 2 - via Gole e zona Camping, cantiere 3 - a valle e a monte di via Tonale SS 42, cantiere 4 - abitato di Dimaro escluso dalla zona rossa, Carciato, Monclassico, Presson e Folgarida, cantiere 5 strade forestali di servizio alle opere comunali;

con deliberazioni della Giunta Comunale n. 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 e 272 dd. 07/12/2018 si è provveduto ad affidare alle ditte: Mezzena Pio, Mochen scavi & trasporti, Turri Michele taglio - esbosco legnami, MEM srls, Kcob srl, Stanchina Silvano impresa edile, Pedernana Aldo & C. snc, Valentinotti impresa costruzioni, Tecnocasa sas, Edilscavi Mosconi srl, Largaiolli Fabio, Marcolla Costruzioni srl, Servizi Chini Renato & C snc, Largaiolli snc, Pedernana Tullio srl idraulico, Meneghini Antonio & C sas impianti elettrici, Beton Asfalti, CGT edilizia spa (noli mezzi), Pangrazzi Stefano ditta edile, l'esecuzione dei lavori/forniture di somma urgenza previsti;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dd. 03/01/2019 si è provveduto ad approvare la perizia di spesa relativa al cantiere 1 - via San Lorenzo, nell'importo complessivo di Euro 553.167,52.=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 361.000,00.=
Somme a disposizione	Euro 192.167,52.=
TOTALE GENERALE	Euro 553.167,52.=

con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 180 dd. 01/07/2019 veniva concesso al comune di Dimaro Folgarida un contributo di Euro 553.146,75.= pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

con deliberazione n. 51 dd. 13/04/2021 si è provveduto ad approvare la variante suppletiva inerente l'Ambito 1 Cantiere 1 - via San Lorenzo, nell'importo complessivo di Euro 553.167,52.=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 375.554,54.=
Somme a disposizione	Euro 177.612,98.=
TOTALE GENERALE	Euro 553.167,52.=

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data settembre 2021 dal direttore dei lavori ing. Antonio Daprà dai quali si evince che i lavori/forniture sono stati eseguiti per un importo di Euro 370.641,69.= oneri per la sicurezza compresi suddivisi come segue:

	IMPORTI COMPRESIVI DI SICUREZZA ED AL LORDO DEL RIBASSO	IMPORTI COMPRESIVI DI SICUREZZA ED AL NETTO DEL RIBASSO
imprese cantiere 1	cantiere 1	
Mezzena Pio	€ 44 501,70	€ 41 164,07
Mochen scavi & trasporti	€ 18 965,41	€ 17 543,00
Turri Michele taglio - esbosco legnami	€ 1 430,22	€ 1 322,95
MEM srls	€ 12 878,26	€ 11 912,39
Kcob srl	€ 2 130,34	€ 1 970,56
Stanchina Silvano impresa edile	€ 30 606,26	€ 28 310,79
Pedernana Aldo & C. snc	€ 5 106,91	€ 4 723,89
Valentinotti impresa costruzioni	€ 6 486,49	€ 6 000,00
Tecnocasa sas	€ 2 325,48	€ 2 151,07
Edilscavi Mosconi srl	€ 6 156,76	€ 5 695,00
Largaiolli Fabio	€ 3 981,89	€ 3 683,25
Marcolla Costruzioni srl	€ 53 487,03	€ 47 442,61
Servizi Chini Renato & C snc	€ 1 850,00	€ 1 850,00
Largaiolli snc	€ 5 405,41	€ 5 000,00
Pedernana Tullio srl idraulico	€ 6 794,39	€ 6 284,81
Meneghini Antonio & C sas impianti elettrici	€ 118 557,81	€ 85 199,69
Beton Asfalti	€ 78 577,85	€ 63 349,92
CGT edilizia spa (noli mezzi)	€ 2 702,71	€ 2 500,01
Pangrazzi Stefano ditta edile	€ 37 346,09	€ 34 537,66
	€ 439 291,01	€ 370 641,69

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 21 settembre 2021 che comprova una spesa per lavori/forniture regolarmente eseguiti pari a Euro 370.641,69.= oneri per la sicurezza compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata e suddivisi come sopra specificato;

considerato che per la progettazione, direzione lavori, stesura varianti e contabilità dei lavori, è prevista la corresponsione all' ing. Antonio Daprà di Euro 28.239,29.=, oltre iva e C.N.P.A.I.A;

considerato che la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, è prevista la corresponsione all' ing. Luciano Bezzi di Euro 9.213,79.=, oltre iva e C.N.P.A.I.A;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 525.838,77.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

		IMPORTO PROGETTO	IMPORTO PERIZIA	IMPORTO PERIZIA RIBASSATO	CONTO FINALE		RIBASSO	CONTO FINALE RIBASSATO
A.1	Cantiere 1							
	sgombero materiale	€ 233 546,26	€ 152 592,25		€ 152 592,25	7,50%	-€ 11 444,42	€ 141 147,83
	pulizia sottoservizi e strade	€ 2 146,20	€ 1 850,00		€ 1 850,00	0,00%	€ 0,00	€ 1 850,00
	muri, cordonate e parapetti	€ 49 307,07						
	sottointervento 1		€ 47 347,11		€ 47 347,11	12,00%	-€ 5 681,65	€ 41 665,46
	sottointervento 2		€ 37 346,09		€ 37 346,09	7,52%	-€ 2 808,43	€ 34 537,66
	ripristino rete acquedotto e fognatura	€ 1 727,86	€ 1 716,94		€ 1 716,94	7,50%	-€ 128,77	€ 1 588,17
	ripristino rete elettrica	€ 12 875,62						
	sottointervento 3		€ 115 473,96		€ 115 473,96	28,888%	-€ 33 358,12	€ 82 115,84
	conglomerati bituminosi	€ 54 315,84	€ 81 977,47		€ 76 139,67	20,00%	-€ 15 227,93	€ 60 911,74
	TOTALE LAVORI al netto oneri della sicurezza	€ 353 918,85	€ 438 303,82	€ 368 486,94	€ 432 466,02		-€ 68 649,32	€ 363 816,70
A1.1	Oneri per la sicurezza relativi ai lavori	€ 7 067,60	€ 7 067,60	€ 7 067,60	€ 6 824,99			€ 6 824,99
A	TOTALE LAVORI con oneri della sicurezza	€ 360 986,45	€ 445 371,42	€ 375 554,54	€ 439 291,01		-€ 68 649,32	€ 370 641,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
SOMMA URGENZA								
		IMPORTO PROGETTO		IMPORTO PERIZIA RIBASSATO				CONTO FINALE RIBASSATO
B 1.1	IMPREVISTI	10,00%	€ 36 098,65					
B 1.2	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI			€ 21 422,50				€ 21 422,50
B 2	SPESE TECNICHE							
B 2.1	Spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori	12%	€ 43 318,37	€ 43 318,37				€ 28 239,29
B 2.2	Spese tecniche coordinamento della sicurezza	3%	€ 10 829,59	€ 10 829,59				€ 9 213,79
	TOTALE PARZIALE		€ 90 246,61	€ 75 570,46				€ 58 875,58
C 1	C.N.P.A.I.A.	4%	€ 2 165,92	€ 2 165,92				€ 1 498,12
C 2	IVA SUI LAVORI ed IMPREVISTI	22%	€ 87 358,72	€ 87 334,95				€ 86 254,12
C 3	IVA SU SPESE TECNICHE, C.N.P.A.I.A. e ecc.	22%	€ 12 389,05	€ 12 389,05				€ 8 569,26
	TOTALE PARZIALE		€ 101 913,69	€ 101 889,92				€ 96 321,50
B + C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 192 160,30	€ 177 460,38				€ 155 197,08
RIEPILOGO								
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 360 986,45	€ 375 554,54				€ 370 641,69
	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 192 160,30	€ 177 460,38				€ 155 197,08
	arrotondamento		€ 20,77	€ 152,60				
	TOTALE GENERALE		€ 553 167,52	€ 553 167,52				€ 525 838,77
	con un avanzo di							€ 27 328,75

considerato:

che per la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 sono stati concessi con determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 180, 181, 182, 183, 184 dd. 01/07/2019 e n. 249 dd. 09/07/2020 contributi per un ammontare di Euro 2.359.739,35.;

che la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 ha comportato una spesa totale di Euro 2.143.981,69.= con una minor spesa rispetto a quanto approvato di Euro 215.757,66.;

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa e ad approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori/forniture inerenti la SOMMA URGENZA - eventi meteorologici del 29-30 ottobre 2018 - perizia Ambito 1 Cantiere 1 - via San Lorenzo, redatta dal Direttore Lavori ing. Antonio Daprà in data settembre 2021;
2. di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 21/09/2021, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori/forniture ammonta a netti a Euro 370.641,69.= oneri per la sicurezza compresi suddivisi come segue:

	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL LORDO DEL RIBASSO	IMPORTI COMPENSIVI DI SICUREZZA ED AL NETTO DEL RIBASSO
imprese cantiere 1	cantiere 1	
Mezzena Pio	€ 44 501,70	€ 41 164,07
Mochen scavi & trasporti	€ 18 965,41	€ 17 543,00
Turri Michele taglio - esbosco legnami	€ 1 430,22	€ 1 322,95
MEM srls	€ 12 878,26	€ 11 912,39
Kcob srl	€ 2 130,34	€ 1 970,56
Stanchina Silvano impresa edile	€ 30 606,26	€ 28 310,79
Pedergnana Aldo & C. snc	€ 5 106,91	€ 4 723,89
Valentinotti impresa costruzioni	€ 6 486,49	€ 6 000,00
Tecnocasa sas	€ 2 325,48	€ 2 151,07
Edilscavi Mosconi srl	€ 6 156,76	€ 5 695,00
Largaiolli Fabio	€ 3 981,89	€ 3 683,25
Marcolla Costruzioni srl	€ 53 487,03	€ 47 442,61
Servizi Chini Renato & C snc	€ 1 850,00	€ 1 850,00
Largaiolli snc	€ 5 405,41	€ 5 000,00
Pedergnana Tullio srl idraulico	€ 6 794,39	€ 6 284,81
Meneghini Antonio & C sas impianti elettrici	€ 118 557,81	€ 85 199,69
Beton Asfalti	€ 78 577,85	€ 63 349,92
CGT edilizia spa (noli mezzi)	€ 2 702,71	€ 2 500,01
Pangrazzi Stefano ditta edile	€ 37 346,09	€ 34 537,66
	€ 439 291,01	€ 370 641,69

3. di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, che si quantifica in Euro 525.838,77.= Iva compresa, con una minor spesa, rispetto a quanto approvato di Euro 27.238,75.= secondo gli importi di seguito esposti:

		IMPORTO PROGETTO	IMPORTO PERIZIA	IMPORTO PERIZIA RIBASSATO	CONTO FINALE		RIBASSO	CONTO FINALE RIBASSATO
A.1	Cantiere 1							
	sgombero materiale	€ 233 546,26	€ 152 592,25		€ 152 592,25	7,50%	-€ 11 444,42	€ 141 147,83
	pulizia sottoservizi e strade	€ 2 146,20	€ 1 850,00		€ 1 850,00	0,00%	€ 0,00	€ 1 850,00
	muri, cordunate e parapetti	€ 49 307,07						
	sottointervento 1		€ 47 347,11		€ 47 347,11	12,00%	-€ 5 681,65	€ 41 665,46
	sottointervento 2		€ 37 346,09		€ 37 346,09	7,52%	-€ 2 808,43	€ 34 537,66
	ripristino rete acquedotto e fognatura	€ 1 727,86	€ 1 716,94		€ 1 716,94	7,50%	-€ 128,77	€ 1 588,17
	ripristino rete elettrica	€ 12 875,62						
	sottointervento 3		€ 115 473,96		€ 115 473,96	28,888%	-€ 33 358,12	€ 82 115,84
	conglomerati bituminosi	€ 54 315,84	€ 81 977,47		€ 76 139,67	20,00%	-€ 15 227,93	€ 60 911,74
	TOTALE LAVORI al netto oneri della sicurezza	€ 353 918,85	€ 438 303,82	€ 368 486,94	€ 432 466,02		-€ 68 649,32	€ 363 816,70
A1.1	Oneri per la sicurezza relativi ai lavori	€ 7 067,60	€ 7 067,60	€ 7 067,60	€ 6 824,99			€ 6 824,99
A	TOTALE LAVORI con oneri della sicurezza	€ 360 986,45	€ 445 371,42	€ 375 554,54	€ 439 291,01		-€ 68 649,32	€ 370 641,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
SOMMA URGENZA								
		IMPORTO PROGETTO		IMPORTO PERIZIA RIBASSATO				CONTO FINALE RIBASSATO
B 1.1	IMPREVISTI	10,00%	€ 36 098,65					
B 1.2	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI			€ 21 422,50				€ 21 422,50
B 2	SPESE TECNICHE							
B 2.1	Spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori	12%	€ 43 318,37	€ 43 318,37				€ 28 239,29
B 2.2	Spese tecniche coordinamento della sicurezza	3%	€ 10 829,59	€ 10 829,59				€ 9 213,79
	TOTALE PARZIALE		€ 90 246,61	€ 75 570,46				€ 58 875,58
C 1	C.N.P.A.I.A.	4%	€ 2 165,92	€ 2 165,92				€ 1 498,12
C 2	IVA SUI LAVORI ed IMPREVISTI	22%	€ 87 358,72	€ 87 334,95				€ 86 254,12
C 3	IVA SU SPESE TECNICHE, C.N.P.A.I.A. e ecc.	22%	€ 12 389,05	€ 12 389,05				€ 8 569,26
	TOTALE PARZIALE		€ 101 913,69	€ 101 889,92				€ 96 321,50
B + C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 192 160,30	€ 177 460,38				€ 155 197,08
RIEPILOGO								
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 360 986,45	€ 375 554,54				€ 370 641,69
	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 192 160,30	€ 177 460,38				€ 155 197,08
	arrotondamento		€ 20,77	€ 152,60				
	TOTALE GENERALE		€ 553 167,52	€ 553 167,52				€ 525 838,77
	con un avanzo di							€ 27 328,75

4. di dare atto che:

- dal giorno 05/11/2021 è stato pubblicato sull'albo telematico del comune di Dimaro Folgarida, per venti giorni consecutivi, l'avviso ai creditori relativo all'opera in oggetto, riscontrando che entro i termini stabiliti non sono pervenute richieste di risarcimento di danni a cose e/o a persone;
- per la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 sono stati concessi con determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 180, 181, 182, 183, 184 dd. 01/07/2019 e n. 249 dd. 09/07/2020 contributi per un ammontare di Euro 2.359.739,35.=
- la realizzazione delle opere di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 di cui al CUP D75B18002560003 ha comportato una spesa totale di Euro 2.143.981,69.= con una minor spesa rispetto a quanto approvato di Euro 215.757,66.=;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di previsione 2021_2023

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 d. 28.03.2001, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2021

Impegno registrato al cap.	3229
conto finanziario	U 2.05.99.99.999
titolo	2
Bilancio	2018 GRP mis 11 pr. 2

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° giugno 2005, n. 3/L;

Il Funzionario Incaricato
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **22.12.2021** al giorno **01.01.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li _____ Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
