



**COMUNE DI**  
**DIMARO FOLGARIDA**  
Provincia di Trento

**Servizio tecnico**

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**N. 177 di data 14/12/2021**

**OGGETTO:** Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità forestale su pp.ff. 629 - 631 C.C. Montes, p.f. 1183/1 C.C. Bolentina e pp.ff. 1566 - 1567 C.C. Monclassico "Strada di Luc" CUP: D27H18000920007 – Approvazione contabilità finale.

Oggetto: Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità forestale su pp.ff. 629 - 631 C.C. Montes, p.f. 1183/1 C.C. Bolentina e pp.ff. 1566 - 1567 C.C. Monclassico "Strada di Luc" CUP: D27H18000920007 - Approvazione contabilità finale.

## IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

"STRADA DI LUC" è un'arteria forestale che collega le frazioni di Monclassico e Bolentina sui Comuni di Dimaro Folgarida e Malè su pp.ff. 629 - 631 C.C. Montes, p.f. 1183/1 C.C. Bolentina e pp.ff. 1566 - 1567 C.C. Monclassico;

le amministrazioni coinvolte hanno convenuto di procedere congiuntamente alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada, affidando al Comune di Dimaro Folgarida il ruolo di capofila nell'esecuzione degli stessi;

dato atto che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 113 dd. 05/08/2020 si provvedeva ad approvare lo schema di disciplinare per l'esecuzione dei lavori recependo l'accordo raggiunto tra le amministrazioni coinvolte per il finanziamento dell'opera così suddiviso:

- Euro 79.856,71.= (corrispondente al 46,51% della spesa di progetto), finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento con determinazione del dirigente n. 517 del 25/10/2018;
- Euro 20.000,00 (corrispondente al 11,65% della spesa di progetto), finanziati dall'Asuc di Monclassico;
- Euro 40.000,00 (corrispondente al 23,30% della spesa di progetto), finanziati dall'Asuc di Bolentina;
- Euro 13.000,00 (corrispondente al 7,57% della spesa di progetto), finanziati dal comune di Malè;
- Euro 18.841,31 (corrispondente al 10,97% della spesa di progetto) finanziati dal comune di Dimaro Folgarida;

con deliberazione della Giunta comunale n. 125 dd. 19/08/2020 si provvedeva ad approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità forestale su pp.ff. 629 - 631 C.C. Montes, p.f. 1183/1 C.C. Bolentina e pp.ff. 1566 - 1567 C.C. Monclassico "Strada di Luc" nel totale di Euro 171.698,01.=, ripartiti nel seguente modo:

Lavori a base d'asta	Euro 126.751,55.=
Somme a disposizione	Euro 44.946,46.=
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 171.698,01.=</b>

con il medesimo provvedimento si procedeva inoltre a determinare le modalità di scelta del contraente;

a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 93548, avvenuta in data 17/09/2020 per laggiudicazione delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria l'Impresa Mochen Srl, con sede in via Tonale, 130- 38025 Dimaro Folgarida (Tn) - CF/p.iva: 01625710221 con un'offerta al ribasso pari al 1,113% sull'importo a base d'asta di Euro 123.208,54.= per un importo netto di Euro 121.837,23.=, a cui aggiungere Euro 3.543,01.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di contratto di Euro 125.380,24.=;

in data 04/11/2020 con n. di REP 118 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto - estremi di registrazione Serie: 1T numero 23690 dd. 05/11/2020;

in data 12/11/2020 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori;

con determinazione del Segretario comunale n. 59 dd. 03/06/2021, si provvedeva ad approvare, la variante n. 1 ai lavori in oggetto, nel totale di Euro 171.698,01.= così suddivisi:

Lavori a base d'asta	Euro 131.480,18.=
Somme a disposizione	Euro 40.217,83.=
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 171.698,01.=</b>

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data 7 settembre 2021 dal direttore dei lavori geom. Lorenzo Carmeci dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di Euro 130.016,41.= oneri per la sicurezza compresi;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 7 ottobre 2021 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a Euro 130.016,41.= oneri per la sicurezza compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata;

considerato che per la progettazione, direzione lavori, stesura varianti, contabilità e gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, è prevista la corresponsione al geom. Lorenzo Carmeci di Euro 7.297,31.= iva ed oneri riflessi inclusi;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 165.917,33.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto	I Variante	Contabilità
1	<b>TOTALE LAVORI e SICUREZZA ANALITICA</b>	€ 126 751,55	€ 131 480,18	€ 131 453,41
2	ONERI SICUREZZA (non soggetta a ribasso)	€ 3 543,01	€ 2 343,01	€ 2 343,01
3	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO A. 1 - A. 2</b>	€ 123 208,54	€ 129 137,17	€ 129 110,40
4	Ribasso d'asta su A.3	1,113%	€ 1 371,31	€ 1 437,30
5	<b>IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2</b>	€ 125 380,24	€ 130 042,88	€ 130 016,41
B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	€ 3 174,66	€ 12,58	€ -
2	Spese tecniche (Prog. D.L. Cont. Sicurezza)	€ 10 394,10	€ 9 050,00	€ 5 728,58
3	C.N.P.G.	4%	€ 415,76	€ 134,44
3.1	C.N.P.G.	5%	€ 452,50	€ 118,38
4	I.V.A. su (B.2+B.3+B.3.1)	22%	€ 2 378,17	€ 2 090,55
5	I.V.A. su (A.1+B.1) / (A.5+B.1) / A.5	22%	€ 28 583,77	€ 28 612,20
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 44 946,46	€ 40 217,83	€ 35 900,92
	<b>TOTALE GENERALE A.+ B.</b>	€ 171 698,01	€ 171 698,01	€ 165 917,33

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa e ad approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consigliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

## DETERMINA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità forestale su pp.ff. 629 - 631 C.C. Montes, p.f. 1183/1 C.C. Bolentina e pp.ff. 1566 - 1567 C.C. Monclassico "Strada di Luc", redatta dal Direttore Lavori geom. Lorenzo Carmeci in data 07/09/2021;
- di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 07/10/2021, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
  - il conto finale dei lavori ammonta a netti a Euro 130.016,41.= oneri per la sicurezza compresi;
  - all'Impresa sono stati corrisposti n. 3 acconti di complessivi netti Euro 103.800,00.=;

- certificato di pagamento n. 1 di data 18/02/2021 dell'importo netto di Euro 20.300,00.=;
  - certificato di pagamento n. 2 di data 07/04/2021 dell'importo netto di Euro 43.300,00.=;
  - certificato di pagamento n. 3 di data 28/05/2021 dell'importo netto di Euro 40.200,00.=;
  - residua il credito netto dell'impresa pari ad Euro 26.216,41.=;
  - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
  - l'Impresa ha firmato il registro di contabilità in data 07/09/2021, senza apporre riserve;
  - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 07/09/2021, senza apporre riserve;
  - l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 07/10/2021, senza apporre riserve;
3. di dare atto che:
- in data 12/11/2020 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori e che in data 07/07/2021, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
  - è stato acquisito il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo Inps n.27578465;
  - non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
  - dal giorno 29/10/2021 è stato pubblicato sull'albo telematico del comune di Dimaro Folgarida, per venti giorni consecutivi, l'avviso ai creditori relativo all'opera in oggetto, riscontrando che entro i termini stabiliti non sono pervenute richieste di risarcimento di danni a cose e/o a persone;
  - dal giorno 03/11/2021 è stato pubblicato sull'albo telematico del comune di Malé, per venti giorni consecutivi, l'avviso ai creditori relativo all'opera in oggetto, riscontrando che entro i termini stabiliti non sono pervenute richieste di risarcimento di danni a cose e/o a persone;
  - di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento, che si quantifica in Euro 165.917,33.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto	I Variante	Contabilità
1	<b>TOTALE LAVORI e SICUREZZA ANALITICA</b>	€ 126 751,55	€ 131 480,18	€ 131 453,41
2	ONERI SICUREZZA (non soggetta a ribasso)	€ 3 543,01	€ 2 343,01	€ 2 343,01
3	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO A. 1 - A. 2</b>	€ 123 208,54	€ 129 137,17	€ 129 110,40
4	Ribasso d'asta su A.3	1,113%	€ 1 371,31	€ 1 437,30
5	<b>IMPORTO DI CONTRATTO (A.3 - A.4) + A.2</b>	€ 125 380,24	€ 130 042,88	€ 130 016,41
B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti dei lavori a base d'asta	€ 3 174,66	€ 12,58	€ -
2	Spese tecniche (Prog. D.L. Cont. Sicurezza)	€ 10 394,10	€ 9 050,00	€ 5 728,58
3	C.N.P.G.	4%	€ 415,76	€ 134,44
3.1	C.N.P.G.	5%	€ 452,50	€ 118,38
4	I.V.A. su (B.2+B.3+B.3.1)	22%	€ 2 378,17	€ 2 090,55
5	I.V.A. su (A.1+B.1) / (A.5+B.1) / A.5	22%	€ 28 583,77	€ 28 612,20
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 44 946,46	€ 40 217,83	€ 35 900,92
<b>TOTALE GENERALE A.+ B.</b>		€ 171 698,01	€ 171 698,01	€ 165 917,33

4. di liquidare a titolo di saldo finale all'impresa Mochen Srl con sede in Dimaro Folgarida (Tn) l'importo di Euro 26.216,41.= oltre iva per un totale di Euro 31.984,02.= fattura n. 543/E dd. 29/10/2021;
5. di liquidare, a titolo di saldo finale, per l'incarico di progettazione, direzione lavori, stesura varianti, contabilità e gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, al geom. Lorenzo Carmeci l'importo di Euro 867,62.= oltre iva e oneri riflessi per un totale di Euro 1.111,42.= fattura 102 dd. 25/11/2021;
6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile  
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

*Bilancio di previsione 2021\_2023*

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 d. 28.03.2001, esecutiva a termini di legge.

*Esercizio Finanziario 2021*

Impegno registrato al cap.3698

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° giugno 2005, n. 3/L;

Il Funzionario Incaricato  
Denis Bertolini

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **16.12.2021** al giorno **26.12.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li \_\_\_\_\_ Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato

-----