



**COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA**

Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 136 di data 18.10.2021

OGGETTO: Lavori di rifacimento ex novo degli impianti di illuminazione pubblica di un tratto di strada denominata Monti Alti a Folgarida e presso il nuovo parcheggio a lato del cimitero di Monclassico - Anno 2020 - Approvazione contabilità finale.

Oggetto: Lavori di rifacimento ex novo degli impianti di illuminazione pubblica di un tratto di strada denominata Monti Alti a Folgarida e presso il nuovo parcheggio a lato del cimitero di Monclassico – Anno 2020 – Approvazione contabilità finale.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 115 dd. 05/08/2020 si provvedeva ad approvare la perizia esecutiva dell'opera inerente il rifacimento ex novo degli impianti di illuminazione pubblica di un tratto di strada denominata Monti Alti a Folgarida e presso il nuovo parcheggio a lato del cimitero di Monclassico nel totale di Euro 64.957,94.= suddivisi secondo quanto segue:

Lavori a base d'asta	Euro 51.890,31.=
Somme a disposizione	Euro 13.067,63.=
TOTALE GENERALE	Euro 64.957,94.=

a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 93289, avvenuta in data 26/08/2020 per l'aggiudicazione delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria la ditta Meneghini Antonio & C. sas di Meneghini con sede legale in via Nazionale n. 644/A - 38025 Dimaro Folgarida (Tn) p.iva 01099380220 con un'offerta al ribasso pari al 3,555% sull'importo a base d'asta di Euro 51.201,79.= per un importo netto di Euro 49.381,57.=, a cui aggiungere Euro 688,52.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo contrattuale di Euro 50.070,09.=;

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data 14/10/2021 dal direttore dei lavori ing. Paolo Moreschini del servizio tecnico comunale dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di Euro 49.364,75.= oneri per la sicurezza compresi ai quali aggiungere Euro 1.560,00.= di lavori in economia per installare le prese per l'allacciamento delle luminaie natalizie;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 14/10/2021 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a Euro 49.364,75.= oneri per la sicurezza compresi ai quali aggiungere Euro 1.560,00.= di lavori in economia per installare le prese per l'allacciamento delle luminaie natalizie, somma che rientra nella spesa autorizzata;

considerato che per la progettazione, direzione lavori, quantificazione oneri sicurezza e contabilità è prevista, ai sensi dell' art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005, la corresponsione all'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell'ing. Paolo Moreschini di Euro 1.023,18.=;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in Euro 62.480,06.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	LAVORI ILLUMINAZIONE STRADA MONTI ALTI	€ 43 950,00
A.2*	LAVORI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO MONCLASSICO	€ 5 800,45
A.3	LAVORI ILLUMINAZIONE MUNICIPIO MONCLASSICO	€ 720,00
A.4	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 688,52
A.5	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 51 158,97
A.6	RIBASSO D'ASTA 3,555%	€ 1 794,22
A.7	IMPORTO DI CONTRATTO	€ 49 364,75
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti 2 % dei lavori a base d'asta	€ -
B.2	IVA 22% (di A1+A4+B5)	€ 9 972,71
B.3	IVA 10% (di A2*)	€ 559,42
B.4	Spese tecniche 2% (Prog. D.L. Cont.)	€ 1 023,18
B.5	Prese CE per allacciamento luminarie natalizie	€ 1 560,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13 115,31
	TOTALE GENERALE A + B	€ 62 480,06

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa e ad approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 dd 19.12.2005;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di rifacimento ex novo degli impianti di illuminazione pubblica di un tratto di strada denominata Monti Alti a Folgarida e presso il nuovo parcheggio a lato del cimitero di Monclassico, redatta dal Direttore Lavori ing. Paolo Moreschini del servizio tecnico comunale in data 14/10/2021;
2. di approvare, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione e la relazione di contabilità finale di data 14/10/2021, emessi dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti Euro 49.364,75.= oneri per la sicurezza compresi ai quali aggiungere Euro 1.560,00.= di lavori in economia per installare le prese per l'allacciamento delle luminaie natalizie, somma che rientra nella spesa autorizzata;
 - all'Impresa sono stati corrisposti n. 2 acconti di complessivi netti Euro 48.131,59.=:
 - certificato di pagamento n. 1 di data 02/12/2020 dell'importo netto di Euro 31.490,00.=;
 - certificato di pagamento n. 2 di data 12/05/2021 dell'importo netto di Euro 16.640,63.=;
 - residua il credito netto dell'impresa pari ad Euro 1.233,16.= oltre a Euro 1.560,00.= di lavori in economia;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 14/10/2021, senza apporre riserve;

- l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 14/10/2021, senza apporre riserve;
3. di dare atto che:
- in data 14/09/2020 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori e che in data 11/12/2020, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
 - è stato acquisito il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo INAIL_28787988;
 - non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
 - di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento, che si quantifica 62.480,06.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

A.	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	LAVORI ILLUMINAZIONE STRADA MONTI ALTI	€ 43 950,00
A.2*	LAVORI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO MONCLASSICO	€ 5 800,45
A.3	LAVORI ILLUMINAZIONE MUNICIPIO MONCLASSICO	€ 720,00
A.4	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 688,52
A.5	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 51 158,97
A.6	RIBASSO D'ASTA 3,555%	€ 1 794,22
A.7	IMPORTO DI CONTRATTO	€ 49 364,75
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti 2 % dei lavori a base d'asta	€ -
B.2	IVA 22% (di A1+A4+B5)	€ 9 972,71
B.3	IVA 10% (di A2*)	€ 559,42
B.4	Spese tecniche 2% (Prog. D.L. Cont.)	€ 1 023,18
B.5	Prese CE per allaccimanto luminarie natalizie	€ 1 560,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13 115,31
	TOTALE GENERALE A + B	€ 62 480,06

4. di dare atto che la realizzazione delle opere ha comportato una minore spesa, rispetto a quanto approvato, di Euro 2.477,88.=;
5. di liquidare a titolo di saldo finale alla ditta Meneghini Antonio & C. sas di Meneghini l'importo di Euro 1.233,16.= oltre a Euro 1.560,00.= di lavori in economia il tutto oltre iva di legge;
6. di liquidare, ai sensi dell' art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005 l'importo di Euro 1.023,18.=, da corrispondere all'ing. Paolo Moreschini, dipendente presso il Servizio Tecnico Comunale;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di previsione 2021_2023

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 d. 28.03.2001, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2021

Impegno registrato al cap.3706

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° giugno 2005, n. 3/L;

Il Funzionario Incaricato
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **26.10.2021** al giorno **05.11.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li _____ Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
