



COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 65 di data 07.06.2021

OGGETTO: Lavori di rifacimento ex novo degli impianti di illuminazione pubblica del centro abitato di Monclassico - Anno 2019.- Approvazione contabilità finale.

Oggetto: Lavori di rifacimento ex novo degli impianti di illuminazione pubblica del centro abitato di Monclassico - Anno 2019.- Approvazione contabilità finale.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 02.10.2019 e con determinazione del segretario comunale n. 125 del 09.10.2019 si è proceduto ad approvare rispettivamente in linea tecnica ed economica il progetto redatto da Servizio tecnico comunale relativo ai lavori di "rifacimento ex novo degli impianti di illuminazione pubblica del centro abitato di Monclassico - Anno 2019", nei seguenti importi:

Lavori a base d'asta	€ 61.069,77.=
Somme a disposizione	€ 96.678,47.=
TOTALE GENERALE	€ 161.085,08.=

L'aggiudicazione dei lavori è avvenuta con procedura concorsuale ai sensi dell'52 della L.P. n.26/93 ed art.31 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n.12-10/LEG., invitando un congruo numero di imprese a presentare offerta;

a seguito dell'espletamento della gara avvenuta in data 21.10.2019, si sono affidati i lavori all'impresa Pallaver Andrea, con sede a Caldes (Tn) in via Umida n. 2, con il ribasso del 29,10% sull'importo a base d'asta di € 64.406,61.= per un importo netto di € 43.298,47.=, oltre a € 3.336,84.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un totale complessivo di € 46.635,31.;

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data 17 febbraio 2021 dal direttore dei lavori geom. Alessio Pretti dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di € 44.502,51.= oneri per la sicurezza compresi;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 18 febbraio 2021 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a € 44.502,51.=, oneri per la messa in sicurezza del cantiere compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata;

vista la fattura n. 000004/PA dd. 29.04.2021, trasmessa dalla ditta Luce e Design srl, relativa a parte degli acquisti in diretta amministrazione (corpo illuminante a Monclassico) stabiliti con precedente determinazione del Servizio tecnico n. 29/2021, ammontante a € 1.191,00.= iva esclusa, pari a complessivi € 1.453,02.= iva inclusa;

considerato che per la progettazione, direzione lavori, quantificazione oneri sicurezza e contabilità è prevista, ai sensi dell' art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005, la corresponsione all'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del geom. Alessio Pretti di € 1.288,13.;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in € 136.631,44.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

Lavori a base d'asta e costi sicurezza	€ 44.502,51.=
Iva 10% su lavori e costi sicurezza	€ 4.450,25.=
Acquisti in diretta amm.ne - corpi illuminanti Gruppo Giovannini srl det. Serv. Tc 134/2019	€ 83.107,53.=
Acquisti in diretta amm.ne -corpi illuminanti in via Bottea Luce e Design srl det. Serv. Tc 107/2020	€ 1.830,00.=
Acquisti in diretta amm.ne -corpo illuminante a Monclassico Luce e Design srl det. Serv. Tc 29/2021	€ 1.453,02.=
Spese Tecniche (progettazione direzione lavori e contabilità)	€ 1.288,13.=
TOTALE GENERALE	€ 136.631,44.=

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consigliere n. 74 dd 19.12.2005; accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di “rifacimento ex novo degli impianti di illuminazione pubblica del centro abitato di Monclassico – Anno 2019”, redatta dal geom. Alessio Pretti in qualità di direttore lavori, in data 17.02.2021;
2. di approvare contestualmente, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 18.02.2021, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:
 - il conto finale dei lavori ammonta a netti € 44.502,51.=-;
 - all'Impresa sono stati già corrisposti acconti per € 33.600,00.= come riscontrabile tramite il Certificato di pagamento n. 2 dd. 20.07.2020, pertanto il credito netto dell'impresa ammonta ad € 10.902,51.=-;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'Impresa ha firmato il registro di contabilità in data 18.02.2021, senza apporre riserve;
 - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 18.02.2021, senza apporre riserve;
 - l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 18.02.2021, senza apporre riserve;
3. di dare atto che:
 - in data 06.11.2019 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori e che in data 15.10.2020, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
 - è stato acquisito il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo Inail n. 26619612;
 - non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
 - si è proceduto con la pubblicazione dell'avviso ai creditori dal 24.02.2021 al 16.03.2021, senza che emergessero domande di credito;
 - di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento, che si quantifica in € 136.631,44.=Iva compresa;
4. di liquidare a titolo di saldo finale all'impresa Pallaver Andrea, con sede a Caldes (Tn) in via Umida n. 2 l'importo di € 10.902,51.= oltre iva per un totale di € 11.992,76.=, come da fattura n. FPA 7/21 dd. 25.02.2021;

5. di dare atto che con mandato n. 1447,1448 e 1449/2020 sono stati liquidati 83.107,53.= alla ditta Gruppo Giovannini srl giusta determinazione del Servizio tecnico n. 134 del 28.10.2019 - rif. fatture n. 473/2020 e 560/2020;
6. di dare atto che con mandato n. 1128/2021 sono stati liquidati 1.830,00.= alla ditta Luce e Design srl giusta determinazione del Servizio tecnico n. 107 del 31.07.2020, rif. fattura n. 42/2021;
7. di liquidare la fattura n. 0000044/PA dd. 29.04.2021, trasmessa dalla ditta Luce e Design srl, relativa alla fornitura regolarmente eseguita alle condizioni stabilite con precedente determinazione del Servizio tecnico n. 29/2012, ammontante a € 1.191,00.= iva esclusa, pari a complessivi € 1.453,02.= iva inclusa;
8. di liquidare, ai sensi dell' art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005 l'importo di € 1.288,13.=, da corrispondere al geom. Alessio Pretti, dipendente presso il Servizio Tecnico Comunale;
9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
geom. Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di previsione 2021_2023

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018, esecutiva a termini di legge.

Esercizio provvisorio 2021
Capitolo 3706

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2.

Il Funzionario Responsabile
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **10.06.2021** al giorno **20.06.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida li _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
