



COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Servizio tecnico

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 20 di data 23.02.2021

OGGETTO: Lavori di sdoppiamento della rete fognaria, III lotto lavori, zona via Gole e S.S. 42 -
Approvazione contabilità finale.

Oggetto: Lavori di sdoppiamento della rete fognaria, III lotto lavori, zona via Gole e S.S. 42 – Approvazione contabilità finale.

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 dd. 20/12/2017 si provvedeva ad affidare la progettazione definitiva ed esecutiva al dott. Ing. Graziano Merli dei lavori di “sdoppiamento della rete fognaria 3° lotto lavori”;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 dd. 21/08/2018, si provvedeva a dichiarare la pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera con l'approvazione del progetto definitivo per un importo complessivo di Euro 399.250,00.= così suddivisi:

Lavori a base d'asta	€ 297.916,81.=
Somme a disposizione	€ 101.333,19.=
TOTALE GENERALE	€ 399.250,00.=;

a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 76694, avvenuta in data 23/01/2019 per l'aggiudicazione delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria la ditta Stanchina Silvano con sede in via Acquaseri, 34/D - 38025 Dimaro Folgarida (TN) con un'offerta al ribasso pari al 11,623% sull'importo a base d'asta di Euro 289.239,62.= per un importo netto di Euro 255.621,30.=, a cui aggiungere Euro 8.677,19.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di Euro 264.298,49.;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 dd. 26/04/2019, si provvedeva ad affidare al Servizio Tecnico comunale e in particolare al geom. Alessio Pretti e al p.ind. Sandri Gino, l'incarico di direzione lavori, misura contabilità e regolare esecuzione dell'opera;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dd. 07/05/2019, si provvedeva ad approvare, in linea tecnica ed economica, la variante n. 1 ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di Euro 439.850,00.= così suddivisi:

Lavori a base d'asta	€ 324.040,61.=
Somme a disposizione	€ 115.809,39.=
TOTALE GENERALE	€ 439.850,00.=

con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dd. 26.05.2020 e determinazione del segretario comunale n. 83 del 22.07.2020, si provvedeva ad approvare rispettivamente in linea tecnica ed economica, la variante n. 2 ai lavori in oggetto, la variante si era resa necessaria per risolvere alcune ulteriori criticità emerse durante l'evento calamitoso che in data 29 - 30 ottobre 2018 aveva colpito l'intero territorio comunale, per un importo complessivo di Euro 473.608,92.= così suddivisi:

Lavori a base d'asta	€ 411.538,76.=
Somme a disposizione	€ 101.887,25.=
TOTALE GENERALE	€ 473.608,92.=

presa visione degli atti di contabilità finale redatti in data 18 novembre 2020 dal direttore dei lavori geom. Alessio Pretti e p. ind. Gino Sandri dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo di € 364.533,90.= oneri per la sicurezza compresi;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori in data 8 agosto 2018 che comprova una spesa per lavori regolarmente eseguiti pari a € 364.533,90.=, oneri per la messa in sicurezza del cantiere compresi, somma che rientra nella spesa autorizzata;

considerato che per la direzione lavori, stesura varianti e contabilità è prevista, ai sensi dell' art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005, la corresponsione all'Ufficio Tecnico Comunale di € 8.230,78.=, ripartita nel seguente modo. € 4.115,39.= al geom. Alessio Pretti, € 4.115,19.= p.ind. Gino Sandri;

considerato che per la gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, è prevista la corresponsione al geom. Flavio Fantelli di € 8.369,19.= iva ed oneri riflessi inclusi, come individuato dalle fatture n. 10/00 dd. 18.06.2019 e n. 12 dd. 21.05.2020;

considerato che per la progettazione definitiva ed esecutiva, è prevista la corresponsione all'ing. Graziano Merli di € 14.716,32.= iva ed oneri riflessi inclusi, come individuato dalle fatture n. 2/e dd 16.10.2018 e n. 1 dd. 30.05.2019;

verificata pertanto la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera che si quantifica in € 455.615,01.= Iva compresa, secondo gli importi di seguito esposti:

Lavori a base d'asta e costi sicurezza	€ 364.533,90.=
Progettazione definitiva ed esecutiva iva ed oneri riflessi inclusi	€ 14.716,32.=
Spese Tecniche D.L. e contabilità (art. 113 d.lgs 50/2016 incentivi funzioni tecniche)	€ 8.230,78.=
Spese Tecniche (sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) iva ed oneri riflessi inclusi	€ 8.369,19.=
Iva 10% su lavori e costi sicurezza	€ 36.453,39.=
Accantonamento per indennizzi: servitù e occupazioni	€ 7.561,43.=
Accantonamento per indennizzi spese di registrazione	€ 15.750,00.=
TOTALE GENERALE	€ 455.615,01.=

si rende opportuno provvedere alla liquidazione della spesa;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

visto il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consigliere n. 74 dd 19.12.2005; accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la contabilità finale dei lavori di sdoppiamento della rete fognaria, III lotto lavori, zona via Gole e S.S. 42, redatta dal geom. Alessio Pretti e dal p.ind. Gino Sandri, in qualità di direttore lavori, in data 18.11.2020;
2. di approvare contestualmente, ai sensi dell'art.25 della L.P. n.26/93 e s.m., il certificato di regolare esecuzione di data 18.11.2020, emesso dal Direttore dei lavori, dal quale si evince che:

- il conto finale dei lavori ammonta a netti € 364.533,90.=, con una minore spesa rispetto all'importo di variante di € 7.187,77.=;
 - all'Impresa sono stati corrisposti n. 3 acconti di complessivi netti € 350.297,67.=:
 - certificato di pagamento n. 1 di data 18.07.2019 dell'importo netto di € 112.325,63.=;
 - certificato di pagamento n. 2 di data 31.12.2019 dell'importo netto di € 83.130,88.=;
 - certificato di pagamento n. 3 di data 29.07.2020 dell'importo netto di € 154.841,16.=;
 - residua il credito netto dell'impresa pari ad € 14.236,23.=;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'Impresa ha firmato il registro di contabilità in data 18.11.2020, senza apporre riserve;
 - l'Impresa ha firmato il conto finale in data 18.11.2020, senza apporre riserve;
 - l'Impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data 18.11.2020, senza apporre riserve;
3. di dare atto che:
- in data 30.04.2019 si è proceduto alla consegna, in data 06.05.2019 è stato dato inizio ai lavori e che in data 30.07.2020, gli stessi sono stati ultimati nel rispetto dei termini contrattuali;
 - è stato acquisito il D.O.L. (Documento unico di regolarità contributiva on line) protocollo Inps n. 23444571;
 - è stata acquisita la liberatoria del Servizio Lavoro della PAT dd. 09.02.2021 prot. PAT S021/24.1/2021/AOP;
 - non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto;
 - Dal 19.11.2020 al 09.12.2020 è stato pubblicato sull'albo telematico l'avviso ai creditori relativo all'opera in oggetto, riscontrando che entro i termini stabiliti non sono pervenute richieste di risarcimento di danni a cose e/o a persone;
 - di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento, che si quantifica in € 455.615,01.= Iva compresa;
4. di liquidare a titolo di saldo finale all'impresa edile Stanchina Silvano con sede a Dimaro Folgarida (Tn) fr. Carciato, via Acquaseri n. 34/D l'importo di € 14.236,23.= oltre iva per un totale di € 15.659,85.=, come da fattura n. 74 dd. 20.11.2020;
5. di liquidare, ai sensi dell' art. 13 all. E/3 CCPL 2002 - 2005 l'importo di € 8.230,78.=, da corrispondere al Servizio Tecnico Comunale nel seguente modo: € 4.115,39.= al geom. Alessio Pretti, € 4.115,19.= p.ind. Gino Sandri
6. di svincolare la garanzia definitiva prestata dalla Cassa Rurale Val di Sole con fideiussione n. 05/61/00368 di data 09.05.2019;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n. 1199.

Il Funzionario Responsabile
Thomas Martinelli

CERTIFICATO DI PENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di Previsione 2020_2022

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.02 dd.28.03.2001, esecutiva e modificato con delibera consiliare n. 09 dd 31.01.2018

Esercizio Finanziario 2021

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo all'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Il Funzionario Incaricato
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **01.03.2021** al giorno **11.03.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
