



**COMUNE DI  
DIMARO FOLGARIDA**

Provincia di Trento

**Servizio Tecnico**

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**N. 76 di data 22.06.2022**

OGGETTO: Lavori di sistemazione del piazzale Belvedere di Folgarida - C.U.P.: D72I17000060007 - CIG: 84091970E5 ditta Edilvalorzi Srl. Convalida conteggi effettuati dal direttore dei lavori e verifica disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento ai fini della compensazione dei prezzi di cui al comma 6 bis dell'articolo 7 della Legge Provinciale n. 2 del 2020 e alla richiamata disciplina statale (articolo 1-Septies D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione del piazzale Belvedere di Folgarida – C.U.P.: D72I17000060007 – CIG: 84091970E5 ditta Edilvalorzi Srl. Convalida conteggi effettuati dal direttore dei lavori e verifica disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento ai fini della compensazione dei prezzi di cui al comma 6 bis dell'articolo 7 della Legge Provinciale n. 2 del 2020 e alla richiamata disciplina statale (articolo 1-Septies D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

## IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 124 dd. 19/08/2020 si provvedeva ad approvare, in linea tecnica ed economica, con indicazione delle modalità di scelta del contraente, il progetto di sistemazione del piazzale Belvedere di Folgarida nel totale di Euro 1.491.906,48.=, ripartiti nel seguente modo:

Importo di progetto	Euro 968.809,56.=
Somme a disposizione	Euro 523.096,92.=
TOTALE GENERALE	Euro 1.491.906,48.=

a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 93464, avvenuta in data 23/09/2020 per l'aggiudicazione delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria la ditta Edilvalorzi Srl, con sede in via della Canonica, 4 fraz. Mione – 38020 Rumo (Tn) C.F. e P.I. 01422190221 con un'offerta al ribasso pari al 6,507% sull'importo a base d'asta di Euro 929.039,26.= per un importo netto di Euro 868.586,68.=, a cui aggiungere Euro 39.770,30.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di contratto di Euro 908.356,98.;

in data 19/01/2021 con n. di REP 121 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto – estremi di registrazione Serie: IT numero 1589 dd. 21/01/2021;

in data 02/03/2021 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori;

con deliberazione della Giunta comunale 56 dd. 27/04/2022 si provvedeva ad approvare, in linea tecnica ed economica la prima variante suppletiva ai lavori di sistemazione del piazzale Belvedere di Folgarida nel totale di Euro 1.669.907,27.=, ripartiti nel seguente modo:

Importo di variante	Euro 1.160.589,68.=
Somme a disposizione	Euro 509.317,49.=
TOTALE GENERALE	Euro 1.669.907,27.=

con nota di data 27/05/2022, acquisita al protocollo municipale in data 27/05/2022 n. 4723, la ditta Edilvalorzi Srl ha presentato istanza di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 – septies, del DL 73/2021, convertito con L. 106/2021 art. 17 L.P. 18/2021, relativi al secondo semestre 2021;

visto il Decreto 4 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 12 maggio 2022, n. 110 serie generale, avente ad oggetto “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;

dato atto come questo decreto, la cui tabella “allegato A”, trovi diretta applicazione in ambito provinciale per effetto del comma 6 bis dell'articolo 7 della L.P. 2/2020 che stabilisce che “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, le disposizioni statali relative alla revisione dei prezzi dei materiali adottate a tal fine sono applicate nel territorio provinciale, in deroga a quanto previsto dall'ordinamento provinciale dei contratti”;

visto il calcolo eseguito, applicando la tabella di cui all'allegato A al D.L. 4 aprile 2022, dal Direttore dei Lavori dell'opera in merito alla maggiore onerosità subita dall'appaltatore e riferita ai lavori eseguiti nel secondo semestre dell'anno 2021 che espone un totale di Euro 40.564,78.=, somma esente iva secondo la nota dell'Agenzia delle Entrate - interpello n. 956-83/2022;

considerato che:

secondo le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile dd. 25 novembre 2021 n. 43362, spetta al RUP convalidare i conteggi effettuati dal direttore lavori dell'opera e a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento ai fini della compensazione dei prezzi;

l'art. 1 septies, comma 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, prevede che ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

visto il quadro economico dell'opera così come approvato dalla deliberazione della Giunta comunale 56 dd. 27/04/2022 e in particolare la voce imprevisti, quantificata in Euro 2.317,53.= che non risulta sufficiente a coprire i costi derivanti dalla compensazione dei prezzi dei materiali;

ritenuto di dover accedere al fondo statale da 100 milioni, appositamente istituito per le compensazioni da riconoscere alle imprese per gli appalti relativi al secondo semestre 2021;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dd 11.04.2022 con la quale si è proceduto all'Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, relativi allegati e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024.

vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg;

vista la Legge Regionale 04 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, nonché la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

vista la L.R. 2/2018;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

### DETERMINA

1. di convalidare i conteggi effettuati dal direttore lavori dell'opera in ottemperanza e applicazione dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021 e della tabella "allegato A" al Decreto 4 aprile 2022 che quantifica in Euro 40.564,78.=, somma esente iva secondo la nota dell'Agenzia delle Entrate - interpello n. 956-83/2022, la maggiore onerosità subita dall'appaltatore e riferita ai lavori eseguiti nel secondo semestre dell'anno 2021;
2. di dare atto che nel quadro economico dell'opera, così come approvato dalla deliberazione della Giunta comunale 56 dd. 27/04/2022, non ci sono i fondi necessari per coprire i costi derivanti dalla compensazione dei prezzi dei materiali secondo semestre 2021;
3. di procedere alla presentazione della domanda, attraverso il portale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, al fine di poter accedere al fondo statale da 100 milioni, appositamente istituito per le compensazioni da riconoscere alle imprese per gli appalti relativi al secondo semestre 2021;
4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - reclamo entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n.53 dd. 29.11.2001;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 ottobre 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 dicembre 1971 n. 1199.

Il tecnico comunale  
Thomas Martinelli

**NON NECESSARIO**

**CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA**

*Bilancio di previsione 2022\_2024*

. Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida , approvato con deliberazione del consiglio comunale n.09 dd.31.01.2018, esecutiva a termini di legge.

*Esercizio Finanziario 2022*

Impegno registrato al cap. 3701

CIG: 89678637C

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): UF3Q9C

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2;

Il Funzionario Incaricato  
Denis Bertolini

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.06.2022** al giorno **07.07.2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Bevilacqua Rino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida\_\_\_\_\_

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_