



**COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA**

Provincia di Trento

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 71 di data 15.05.2023

OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida - Approvazione in linea tecnica ed economica 3^ perizia di Variante
Codice C.U.P.: D27B18000120007 - C.I.G. 8152629248

OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida – Approvazione in linea tecnica ed economica 3^ perizia di Variante
Codice C.U.P.: D27B18000120007 - C.I.G. 8152629248

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

L'Amministrazione del Comune di Dimaro Folgarida, al fine di poter meglio espletare ed attivare le procedure di pronto soccorso ed emergenza nei vari interventi le attività svolte dai Vigili del Fuoco Volontari, ha inserito nei propri programmi l'opera attinente a **“Lavori di realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida”**.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 109 dd. 22/05/2018 si è provveduto ad affidare al dott. ing. Roberto Bezzi l'incarico professionale di progettazione preliminare dell'opera.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 17/03/2020, a parziale rettifica della precedente, si è provveduto ad affidare l'incarico professionale di direzione lavori, misura contabilità e regolare esecuzione all'ing. Luciano Bezzi, in associazione temporanea – ATI - con arch. Stanchina e Vantellini, e ing. Roberto Bezzi.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 174 dd. 27/09/2018 si è provveduto ad affidare al dott. ing. Italo Zambotti l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura contabilità e regolare esecuzione – lavori di realizzazione dell'opera denominata “Ristrutturazione della p.ed. 533/1 C.C. Dimaro per la realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco”.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 17/03/2020 si è provveduto ad affidare al dott. ing. Alessandro Zanella, l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dell'opera.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15/06/2020 si è provveduto ad affidare al dott. arch. Franco Pretti, l'incarico professionale di collaudo statico delle opere in cemento armato.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 146 dd. 17/08/2022 si è provveduto ad affidare al dott. ing. Sergio Maini, l'incarico professionale di collaudatore tecnico amministrativo dell'opera.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 224 dd. 30/11/2022 si è provveduto ad affidare al geom. Omar Martini, l'incarico professionale per la redazione del tipo di frazionamento e dell'accatastamento del fabbricato.

Con determinazione del Segretario Comunale n. 167/2019 si è provveduto ad approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto inerente i lavori di realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida nel totale di Euro 1.435.000,00.=, ripartiti nel seguente modo:

Importo di progetto	Euro	999'981,66.-
Somme a disposizione	Euro	435'081,34.-
TOTALE GENERALE	Euro	1'435'000,00.-

A seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 88218, avvenuta in data 11/02/2020 per l'appalto delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria la ditta Impresa Crimaldi Srl, con sede in via di Luc, 10 – 38010 Lover di Campodenno (Tn) C.F. e P.I. 01686570225 con un'offerta al ribasso pari al 7,972% sull'importo a base d'asta di Euro 979.985,44.= per un importo netto di Euro 901.861,00.=, a

cui aggiungere Euro 19.996,22.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di contratto di Euro 921.857,22.-.

In data 16/04/2020 con n. di REP 94 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto – estremi di registrazione Serie: 1T numero 8064 dd. 16/04/2020.

In data 22/06/2020 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 190 dd. 22/12/2020 si è provveduto ad approvare in linea tecnica ed economica, la perizia suppletiva di variante n. 1 al progetto inerente i lavori di realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida nel totale di Euro 1.547.862,84.=.

Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 187 dd 30 novembre 2021 è stata approvata in linea tecnica ed economica, la perizia suppletiva di variante n. 2 del progetto relativo ai lavori realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida, redatta dal R.T.P. titolare del servizio di direzione lavori e contabilità che comporta una spesa complessiva di Euro 1.799.322,16.-

Evidenziato come il quadro economico dell'opera autorizzato allo stato attuale coma da perizia suppletiva e di variante n. 2, sulla base dell'offerta presentata e del contratto sottoscritto, risulti il seguente:

DESCRIZIONE		IMPORTO
A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	Totale lavori al netto degli oneri di sicurezza	1.410.329,61
A.2	Ribasso contrattuale 7,972%	- 112.431,48
A.3	Importo oneri di sicurezza	35.386,24
A.4	Totale lavori a base d'asta	1.333.284,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti	39.998,53
B.2	Ascensore a 3 fermate	0,00
B.3	Gruppo elettrogeno 20 kVA	11.760,76
B.4	Impianto fotovoltaico	11.000,00
B.5	Apparecchi illuminanti	0.00
B.6	Spese tecniche totali	160.652,05
B.7	Contributo gara ANAC	0,00
B.8	I.V.A. ed oneri previdenziali	
	1 - Oneri previdenziali su spese tecniche	6.426,08
	2 - I.V.A. 22 % su spese tecniche	36.757,19
	3 - I.V.A. 10 % su lavori e imprevisti	142.519,88
	4 - I.V.A. 22% su forniture	5.3007,37
B.9	Oneri Covid 19	51.915,93
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	466.037,79
RIEPILOGO GENERALE		
A	Importo complessivo lavori a base d'asta	1.333.284,37
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	466.037,79
A+B	TOTALE GENERALE	1.799.322,16

Allo stato attuale sono stati liquidati alla ditta appaltatrice un totale di netti €. 1.291.500,05.- a cui aggiunta l'IVA al 10% pari ad €. 129.150,01.- e quindi per un totale di lordi €. 1.420.650,06.-, il tutto come meglio sotto elencato:

Descrizione	Importo netto	IVA 10%	Importo lordo
-.Anticipo 5%	46.092,86	4.609,29	50.702,15
-.SAL 01	110.400,00	11.040,00	121.440,00
- SAL 02	124.800,00	12.480,00	137.280,00
- SAL 03	23.900,00	2.390,00	26.290,00
- SAL 04	56.600,00	5.660,00	62.260,00
- SAL 05	151.600,00	15.160,00	166.760,00
- SAL 06	394.500,00	39.450,00	433.950,00
- SAL 07	167.000,00	16.700,00	183.700,00
- SAL 08	58.000,00	5.800,00	63.800,00
- SAL 09	111.500,00	11.150,00	122.650,00
- 1^ compensazione prezzi	3.371,69	333,17	3.708,86
- Oneri Covid 19	43.735,50	4.373,55	48.109,05
Totale complessivo			1.420.650,06

Dato atto che i lavori sono in fase di avanzata ultimazione ed hanno avuto nel tempo il seguente andamento:

- | | | |
|---|--------|------------|
| > consegna dei lavori avvenuta | data | 22.06.2020 |
| > tempo utile per l'esecuzione dei lavori | giorni | 360 |
| > scadenza termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori | data | 17.06.2021 |
| > proroga del termine di esecuzione dei n. 1 | giorni | 105 |
| > proroga del termine di esecuzione dei n. 2 | giorni | 60 |
| > proroga del termine di esecuzione dei n. 3 | giorni | 250 |
| > termine di ultimazione dei lavori a seguito delle proroghe concesse | giorni | 08/06/2022 |

Tutto ciò premesso e considerato:

Evidenziato che la direzione dei lavori, di comune accordo con l'Amministrazione comunale, ha evidenziato la necessità di provvedere alla redazione di una terza variante in corso d'opera in quanto nello svolgimento dei lavori, si è manifestata la necessità di concordare ed applicare, con le stesse modalità di contratto:

- Nuovi prezzi non contemplati nel contratto relativi in particolare a materiali e mezzi d'opera non previsti o sostitutivi di quelli previsti a progetto;
- Aumento o diminuzione delle quantità;
- Lavori in economia;
- Nuovi lavori non previsti in progetto.

Visti ora gli elaborati progettuali costituenti la terza modifica contrattuale, redatti in data 20 marzo 2023 a firma del Dott. Ing. Luciano Bezzi e controfirmati dal titolare della Impresa esecutrice dei lavori Crimaldi S.r.l. in segno di accettazione, risultano essere stati depositati presso gli Uffici del Comune di Dimaro Folgarida giusto prot. n. M366-22/03/2023-0002684/A e così composti:

- Perizia n. 3 di variante finale
- Computo terza perizia di variante voci sintetiche
- Quadro comparativo variante 2 - variante 3
- Verbale concordamento nuovi prezzi 20.03.2023
- Analisi nuovi prezzi 20.03.2023
- Atto di sottomissione 20.03.2023
- Quadro riepilogativo terza variante finale
- Computo metrico estimativo terza variante finale in diminuzione

Esaminata la perizia di variante n. 3 ai "Lavori di realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida" redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luciano Bezzi in data 20 marzo 2023 che prevede una spesa complessiva di €. 1.794.746,97.- di cui €. 1.306.972,96.- per lavori comprensivi di €. 45.436,17.- per oneri di sicurezza ed €. 30.284,58.- per compensazione prezzi 2022 ed infine €. 487.774,01.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico sotto riportato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	Totale lavori al netto degli oneri di sicurezza	1.337.910,43
A.2	Ribasso contrattuale 7,972%	- 106.658,22
A.3	Importo oneri di sicurezza	45.436,17
A.4	Compensazione prezzi 2022	30.284,58
A.5	Totale lavori a base d'asta	1.306.972,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti	0,00
B.2	Ascensore a 3 fermate	0,00
B.3	Gruppo elettrogeno 20 kVA	13.500,00
B.4	Impianto fotovoltaico	26.716,00
B.5	Apparecchi illuminanti	0,00
B.6	Lavori in diretta amministrazione (collegamento acq. Bianche torr. Noce)	39.917,75
B.7	Spese tecniche	
	1. Progettazione	43.150,65
	2. Direzione lavori	32.445,33
	3. Perizia di variante n. 1	15.479,41
	4. Perizia di variante n. 2	13.822,64
	5. Direzione lavori varianti	8.120,20
	6. Frazionamento e accatastamento	2.995,00
	7. Sicurezza cantiere	22.573,79
	8. Collaudo statico	3.965,33
	9. Collaudo amministrativo	9.684,39
B.8	I.V.A. ed oneri previdenziali	
	1 - Oneri previdenziali su spese tecniche 5%	149,75
	2 - Oneri previdenziali su spese tecniche 4%	5.969,67
	2 - I.V.A. 22 % su spese tecniche	34.838,36
	3 - I.V.A. 10 % su lavori	141.135,36
	4 - I.V.A. 22% su forniture	8.847,52
B.9	Oneri Covid 19	43.735,50
B.10	Compensazione prezzi 2021	20.727,37
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	487.774,01
RIEPILOGO GENERALE		
A	Importo complessivo lavori a base d'asta	1.306.972,96
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	487.774,01
A+B	TOTALE GENERALE	1.794.746,97

Atteso che la variante progettuale, come meglio esplicitato negli elaborati progettuali ed in particolare nella relazione tecnico illustrativa alla quale si rinvia, riguarda;

- Nuovi prezzi non contemplati nel contratto (numero 59) relativi in particolare a materiali e mezzi d'opera non previsti o sostitutivi di quelli previsti a progetto;
- Aumento o diminuzione delle quantità;
- Lavori in economia;

- Nuovi lavori non previsti in progetto.

Evidenziato come:

- l'importo netto di contratto subisce una diminuzione di €. 26.311,41.- dovuto alla differenza fra quello autorizzato pari ad €. 1.333.284,37.- e quello della perizia di variante preventivato in €. 1.306.972,96.-;
- la perizia di variante prevede numero 59 nuovi prezzi (da NP 01 a NP 59) stilati dal direttore dei lavori come da analisi di data 20.03.2023 e relativo verbale di concordamento nuovi prezzi di data 20.03.2023, regolarmente sottoscritto dal titolare della ditta esecutrice dei lavori in segno di accettazione;
- l'importo di contratto, a seguito della perizia e del relativo atto di sottomissione subisce una diminuzione di Euro 26.311,41.- quali modifiche rientranti nell'art. 27 della L.P. 2/2016 e s.m.i..

Appurato inoltre che la variante in oggetto soddisfa le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è stata determinata da una circostanza che non poteva essere prevista nel progetto iniziale;
- la modifica non altera in alcun modo la natura generale del contratto;
- non vi è alcun aumento dell'importo di contratto;
- rientra ampiamente in quanto disposto dall'art. 27 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.i..

Dato atto che sulla variante in oggetto, non modificando in alcun modo le caratteristiche nonché il progetto esecutivo approvato, non risulta necessario acquisire alcun tipo di parere e/o autorizzazione di sorta.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione della perizia di variante n. 3 ai lavori in oggetto che, per quanto desunto dagli elaborati di progetto non supera l'importo di progetto iniziale complessivo autorizzato di progetto non alterando per nessun motivo la natura dello stesso.

Dato atto che per l'opera in oggetto esiste già apposito impegno di spesa al cap. 3225 – P.D.C.F. U.2.02.01.09.012 del corrente bilancio di esercizio.

Visti:

- la L.P. 19.07.1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg. e s.m. ed int..
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- la deliberazione delibera di Giunta n. 63 del 26.04.2023, avente ad oggetto "ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI";
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

– il Regolamento di contabilità e lo Statuto comunale vigenti.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare a tutti gli effetti, per quanto espresso in premessa, la perizia suppletiva e di variante n. 3 relativa all'opera **“Lavori di realizzazione della nuova caserma dei vigili volontari del fuoco del comune di Dimaro Folgarida”**, redatta in data 20 marzo 2023 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luciano Bezzi, qui assunta agli atti al prot. n. M366-22/03/2023-0002684/A, che prevede una spesa complessiva di €. 1.794.746,97.- di cui €. 1.306.972,96.- per lavori comprensivi di €. 45.436,17.- per oneri di sicurezza ed €. 30.284,58.- per compensazione prezzi 2022 ed infine €. 487.774,01.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico sotto riportato:

3) DESCRIZIONE		IMPORTO
A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	Totale lavori al netto degli oneri di sicurezza	1.337.910,43
A.2	Ribasso contrattuale 7,972%	- 106.658,22
A.3	Importo oneri di sicurezza	45.436,17
A.4	Compensazione prezzi 2022	30.284,58
A.5	Totale lavori a base d'asta	1.306.972,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti	0,00
B.2	Ascensore a 3 fermate	0,00
B.3	Gruppo elettrogeno 20 kVA	13.500,00
B.4	Impianto fotovoltaico	26.716,00
B.5	Apparecchi illuminanti	0,00
B.6	Lavori in diretta amministrazione (collegamento acq. Bianche torr. Noce)	39.917,75
B.7	Spese tecniche	
	1. Progettazione	43.150,65
	2. Direzione lavori	32.445,33
	3. Perizia di variante n. 1	15.479,41
	4. Perizia di variante n. 2	13.822,64
	5. Direzione lavori varianti	8.120,20
	6. Frazionamento e accatastamento	2.995,00
	7. Sicurezza cantiere	22.573,79
	8. Collaudo statico	3.965,33
	9. Collaudo amministrativo	9.684,39
B.8	I.V.A. ed oneri previdenziali	
	1 - Oneri previdenziali su spese tecniche 5%	149,75
	2 - Oneri previdenziali su spese tecniche 4%	5.969,67
	2 - I.V.A. 22 % su spese tecniche	34.838,36
	3 - I.V.A. 10 % su lavori	141.135,36
	4 - I.V.A. 22% su forniture	8.847,52
B.9	Oneri Covid 19	43.735,50
B.10	Compensazione prezzi 2021	20.727,37
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	487.774,01
RIEPILOGO GENERALE		
A	Importo complessivo lavori a base d'asta	1.306.972,96
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	487.774,01
A+B	TOTALE GENERALE	1.794.746,97

4) Di approvare altresì il verbale di concordamento nuovi prezzi di data 20.03.2023 (che prevede numero cinquantanove prezzi da NP 01 a NP 59) con il relativo atto di sottomissione con un importo di contratto in €. 1.306.972,96.- e quindi in diminuzione di €. 26.311,41.- rispetto a quello autorizzato con la variante n. 2 €. 1.333.284,37.-, regolarmente sottoscritti sia dal direttore dei lavori che dalla ditta appaltatrice in segno di accettazione.

5) Di ridefinire e riapprovare le spese tecniche, ricalcolate sui nuovi importi, secondo i parametri di contratto, nel seguente modo:

Incarico	Imp. Netto	Oneri previdenziali	I.V.A.	Totale
Progettazione	€ 43 150,65	4% € 1 726,03	22% € 9 872,87	€ 54 749,54
Direzione dei lavori	€ 32 445,33	4% € 1 297,81	22% € 7 423,49	€ 41 166,63
Perizia di Variante n. 1	€ 15 479,41	4% € 619,18	22% € 3 541,69	€ 19 640,28
Perizia di Variante n. 2	€ 13 822,64	4% € 552,91	22% € 3 162,62	€ 17 538,17
Direzione dei lavori su varianti	€ 8 120,20	4% € 324,81	22% € 1 857,90	€ 10 302,91
Frazionamento e accastamento	€ 2 995,00	5% € 149,75	22% € 691,85	€ 3 836,60
Sicurezza cantiere	€ 22 573,79	4% € 902,95	22% € 5 164,88	€ 28 641,62
Collaudo statico	€ 3 965,33	4% € 158,61	22% € 907,27	€ 5 031,21
Collaudo amministrativo	€ 9 684,39	4% € 387,38	22% € 2 215,79	€ 12 287,55
	€ 152 236,74	€ 6 119,42	€ 34 838,36	€ 193 194,51

6) Di dare atto che la variante in oggetto soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è stata determinata da una circostanza che non poteva essere prevista nel progetto iniziale;
- la modifica non altera in alcun modo la natura generale del contratto;
- non è previsto alcun aumento dell'importo di contratto bensì una diminuzione regolarmente accettata dalla ditta esecutrice dei lavori;
- rientra nel disposto di cui all'art. 27 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.i..

7) Di dare atto e precisare che:

- La perizia di variante comporta una diminuzione dell'importo di netto di contratto di €. 26.311,46.-, passando da quello autorizzato pari ad €. 1.333.284,37.- e quello della perizia di variante n. 3 preventivato in €. 1.306.972,96.-;
- La perizia di variante è stata redatta per le motivazioni meglio esposte in premessa e nella relazione tecnico illustrativa redatta dal direttore dei lavori, comporta una diminuzione dell'importo di contratto e non altera per nessun motivo la natura dello stesso;
- L'importo complessivo dell'opera risulta essere stato quantificata dal direttore dei lavori in €. 1.794.746,97.- con una diminuzione di €. 4.575,19.- rispetto a quello autorizzato di progetto pari ad €. 1.799.322,16.-;
- La necessità di modifica del progetto originario è stata determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere nella fase progettuale.

8) Di evidenziare che, in ragione dei provvedimenti assunti, la spesa complessiva prevista nella perizia di variante risulta di complessivi €. 1.794.746,97.- con un risparmio di €. 4.575,19.- rispetto all'importo di progetto previsto con l'approvazione della variante n. 2 di €. 1.799.322,16.- già impegnato al cap. 3225 - P.D.C.F. U.2.02.01.09.012 del corrente bilancio di esercizio finanziario.

9) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per presa visione e riscontro in quanto il provvedimento, pur non comportando oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, ha comunque rilevanza di natura contabile.

- 10) Di inviare, per opportuna conoscenza, copia della presente determinazione al direttore dei lavori ed alla ditta appaltatrice.
- 11) Di dare atto ancora che, ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, la tracciabilità dei flussi finanziari è già stata disciplinata nel contratto di appalto e che all’opera in argomento sono attribuiti i seguenti codici:
Codice C.U.P.: D27B18000120007 - C.I.G. 8152629248
- 12) Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- ❖ Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ❖ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Per l’impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio

p.ind Giuseppe Manini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **23.05.2023** al giorno **02.06.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elisabetta Brighenti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro Folgarida _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato