



COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Segretario comunale

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 59 di data 03.06.2021

OGGETTO: Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità forestale su pp.ff. 629 - 631 C.C. Montes, p.f. 1183/1 C.C. Bolentina e pp.ff. 1566 - 1567 C.C. Monclassico "Strada di Luc" CUP: D27H18000920007 - approvazione a tutti gli effetti della perizia di variante.

OGGETTO: Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità forestale su pp.ffa. 629 - 631 C.C. Montes, p.f. 1183/1 C.C. Bolentina e pp.ffa. 1566 - 1567 C.C. Monclassico "Strada di Luc" CUP: D27H18000920007 - approvazione a tutti gli effetti della perizia di variante.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

"STRADA DI LUC" è un'arteria forestale che collega le frazioni di Monclassico e Bolentina sui Comuni di Dimaro Folgarida e Malè su pp.ffa. 629 - 631 C.C. Montes, p.f. 1183/1 C.C. Bolentina e pp.ffa. 1566 - 1567 C.C. Monclassico;

le amministrazioni coinvolte hanno convenuto di procedere congiuntamente alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada, affidando al Comune di Dimaro Folgarida il ruolo di capofila nell'esecuzione degli stessi;

dato atto che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 113 dd. 05/08/2020 si provvedeva ad approvare lo schema di disciplinare per l'esecuzione dei lavori recependo l'accordo raggiunto tra le amministrazioni coinvolte per il finanziamento dell'opera così suddiviso:

- Euro 79.856,71.= (corrispondente al 46,51% della spesa di progetto), finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento con determinazione del dirigente n. 517 del 25/10/2018;
- Euro 20.000,00 (corrispondente al 11,65% della spesa di progetto), finanziati dall'Asuc di Monclassico;
- Euro 40.000,00 (corrispondente al 23,30% della spesa di progetto), finanziati dall'Asuc di Bolentina;
- Euro 13.000,00 (corrispondente al 7,57% della spesa di progetto), finanziati dal comune di Malè;
- Euro 18.841,31 (corrispondente al 10,97% della spesa di progetto) finanziati dal comune di Dimaro Folgarida;

con deliberazione della Giunta comunale n. 125 dd. 19/08/2020 si provvedeva ad approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità forestale su pp.ffa. 629 - 631 C.C. Montes, p.f. 1183/1 C.C. Bolentina e pp.ffa. 1566 - 1567 C.C. Monclassico "Strada di Luc" nel totale di Euro 171.698,01.=, ripartiti nel seguente modo:

Importo di progetto Euro 126.751,55.=

Somme a disposizione Euro 44.946,46.=

TOTALE GENERALE Euro 171.698,01.=

con il medesimo provvedimento si procedeva inoltre a determinare le modalità di scelta del contraente;

a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 93548, avvenuta in data 17/09/2020 per l'aggiudicazione delle opere in oggetto, è risultata aggiudicataria l'Impresa Mochen Srl, con sede in via Tonale, 130- 38025 Dimaro Folgarida (Tn) - CF/p.iva: 016225710221 con un'offerta al ribasso pari al 1,113% sull'importo a base d'asta di Euro 123.208,54.= per un importo netto di Euro 121.837,23.=, a cui aggiungere Euro 3.543,01.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di contratto di Euro 125.380,24.=;

in data 04/11/2020 con n. di REP 118 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto - estremi di registrazione Serie: 1T numero 23690 dd. 05/11/2020;

in data 12/11/2020 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori;

con relazione del 21/05/2021, in atti depositata, il direttore lavori ha prospettato la modifica al progetto approvato proponendo una perizia di variante per risolvere alcune problematiche emerse durante l'esecuzione dei lavori con particolare riferimento a maggiori drenaggi e sistemazioni del piano viabile;

verificato che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale funzionalità;

accertato, peraltro, che tali maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante non comportano una modifica dell'importo totale di progetto che rimane invariato ma il recupero del ribasso d'asta e degli imprevisti, il tutto come di seguito riepilogato:

| Num. Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | IMPORTI | | VARIAZIONE | | variaz. % |
|----------------------|---|------------|------------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | I Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | |
| | QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI | | | | | |
| | a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | | | | | |
| | a1) A misura euro | 126'751,55 | 131'480,18 | 4'728,63 | | 3,731 |
| | Sommato euro | 126'751,55 | 131'480,18 | 4'728,63 | | 3,731 |
| | A dedurre ribasso d'asta del 1,113% euro | -1'371,31 | -1'437,30 | | 65,99 | 4,812 |
| | TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO euro | 125'380,24 | 130'042,88 | 4'662,64 | | 3,719 |
| | b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | | | | | |
| | b1) Imprevisti circa il 4% su (a1) euro | 5'174,66 | 15,34 | | 5'159,31 | -99,516 |
| | b2) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 75% su (a1+b1) euro | 10'394,10 | 9'040,00 | | 1'344,10 | -12,901 |
| | b3) C.N.P.G. il 9% su (b2) euro | 415,76 | 452,50 | 36,74 | | 8,837 |
| | b4) I.V.A. il 22% su (b2+b3) euro | 2'378,17 | 2'090,55 | | 287,62 | -12,094 |
| | b5) I.V.A. il 22% su (a1+b1) euro | 28'583,77 | 28'600,41 | 25,66 | | 0,090 |
| | Sommato euro | 44'946,46 | 40'217,83 | | 4'728,63 | -10,521 |
| | TOTALE euro | 171'698,01 | 171'698,01 | | | |
| | Dinamo Folgarida, 21/05/2021 | | | | | |
| | Il Tecnico Geom. CARMELO LORENZO | | | | | |
| | A RIPIANTARE | | | | | |

accertato, inoltre, che tali maggiori lavori portati dalla suindicata perizia di variante comportano una modifica dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice che da Euro 125.380,24.= (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a Euro 130.042,88.= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza);

esaminati gli atti di variante e verificato che i medesimi rispecchiano quanto richiesto e voluto da questa Amministrazione per le finalità da perseguire;

Dato atto:

che per la realizzazione dell'opera non risulta necessaria l'occupazione/asservimento di ulteriori porzioni di proprietà privata;

preso atto dello schema dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi all'uopo predisposto, allegato alla variante progettuale;

rilevata ora l'opportunità di procedere all'approvazione formale a tutti gli effetti di tale variante;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

visto il Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità approvato con D.P.G.R. 28.12.1999 n.10/L;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.09 dd.31.01.2018, esecutiva;

accertata la propria competenza ai sensi della normativa sopra citata;

DETERMINA

1. di approvare, a tutti gli effetti, per i motivi esposti in premessa, la variante n. 1 del progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza della viabilità forestale su pp. ff. 629 - 631 C.C. Montes, p.f.

1183/1 C.C. Bolentina e pp. ff. 1566 - 1567 C.C. Monclassico "Strada di Luc", redatta dal direttore lavori geom. Lorenzo Carmeci che comporta una spesa complessiva di Euro 171.698,01.= ripartita come segue:

| Num. Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | IMPORTI | | VARIAZIONE | | variaz. % |
|----------------------|---|------------|------------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | I Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | RIPORTO | | | | | |
| | QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI | | | | | |
| | a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | | | | | |
| | a1) A misura euro | 126'751,55 | 131'480,18 | 4'728,63 | | 3,731 |
| | Sommato euro | 126'751,55 | 131'480,18 | 4'728,63 | | 3,731 |
| | A dedurre ribasso d'asta del 1,113% euro | -1'371,31 | -1'437,30 | | 66,99 | 4,812 |
| | TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO euro | 125'380,24 | 130'042,88 | 4'662,64 | | 3,719 |
| | b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | | | | | |
| | b1) Imprevisti circa il 4% su (a1) euro | 5'174,66 | 15,35 | | 5'159,31 | -99,516 |
| | b2) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 78% su (a1+b1) euro | 10'364,10 | 9'050,00 | | 1'314,10 | -12,901 |
| | b3) C.N.P.G. il 9% su (b2) euro | 415,76 | 482,40 | 36,74 | | 8,837 |
| | b4) I.V.A. il 22% su (b2+b3) euro | 2'378,17 | 2'090,55 | | 287,62 | -12,094 |
| | b5) I.V.A. il 22% su (a1+b1) euro | 28'583,77 | 28'609,41 | 25,66 | | 0,090 |
| | Sommato euro | 44'946,40 | 40'217,83 | | 4'728,63 | -10,521 |
| | TOTALE euro | 171'698,01 | 171'698,01 | | | |
| | Dimaro Folgarida, 21/05/2021 | | | | | |
| | Il Tecnico Geom. CARMECI Lorenzo | | | | | |
| | A RIPIANTARE | | | | | |

- di approvare la modifica dell'importo contrattuale che da Euro 125.380,24.= (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a Euro 130.042,88.= (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) da affidare alla ditta Mochen Srl;
- di dare atto che l'importo trova imputazione nel seguente modo:

| capitolo | conto finanziario | titolo | bilancio | Mis. | Prog |
|----------|-------------------|--------|----------|------|------|
| 3698 | U 2.02.01.09.012 | 2 | 2021 | 10 | 5 |

- di dare atto che la variante si è resa necessaria per risolvere alcune problematiche emerse durante l'esecuzione dei lavori con particolare riferimento a maggiori drenaggi e sistemazioni del piano viabile;
- di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e l'atto di sottomissione dd. 21/05/2021;
- di dare atto che la variante non comporta un supero di spesa rispetto al progetto approvato;
- di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita parte denominata "Trasparenza" del sito istituzionale del Comune di Dimaro Folgarida;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 dd 29.11.2001;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 ottobre 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 dicembre 1971 n. 1199.

Il Segretario Comunale
dott. Rino Bevilacqua

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Bilancio di previsione 2021_2023

Visto e prenotato ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro Folgarida, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.9 dd 31.01.2018, esecutiva a termini di legge.

Esercizio Finanziario 2021

Impegno registrato al capitolo 3698

Codice univoco ufficio (fatturazione elettronica): **UF3Q9C**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. dell'articolo all'articolo 185 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2.

Il Funzionario Responsabile
Denis Bertolini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio ed all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **17.06.2021** al giorno **27.06.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li _____

Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato
